Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2020 г. по Договору № 6 от 12.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области	тенге	**025 011 159**						
			127 001 000,00	18 533 726,94	38 100 300,00	9 969 849,04	8 563 877,90	2 569 163,37	5 994 714,53
			025 015 159						
			101 599 981,50		30 479 994,45				
	Всего по акту:		**228 600 981,50**	**18 533 726,94**	**68 580 294,45**	**9 969 849,04**	**8 563 877,90**	**2 569 163,37**	**5 994 714,53**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____**Аппаков А.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.

Форма 0040

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области

за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**500**	**1759,62**	**1005,09**	**879807,70**	**502544,20**	**1342,50**	**601556,22**	**1599873,03**
		НР - 108%; СП - 8%			**751,84**	**362,15**	**375921,00**	**181075,50**		**118509,11**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
2	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**505**	**12644,00**		**6385220,00**		**6385220,00**		**6896037,60**
		СП - 8%								**510817,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7265027,70**	**502544,20**	**6386562,50**	**601556,22**	**8495910,63**
							375921,00	**181075,50**		**629326,71**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7265027,70**				
		Всего заработная плата	Тенге					**556996,50**			
		Накладные расходы	Тенге				**601556,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**629326,71**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8495910,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556996,50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8495910,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**556996,50**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8495910,63**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**556996,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							601556,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							629326,71	
											1 019 509
		НДС - 12%	Тенге								9 515 420
		Итого с НДС	Тенге								8 563 877,90
		Итого с учетом тендерной скидки	Тенге								

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

Аппаков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.