Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2020 г.

Код	Код	Договор, доп соглашение №3 от 18.03.2020г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименова-ние пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 488 107**	**7 567 166,07**	-	-	-	-	-	-	**908 059,93**	**8 475 226**
К оплате		**7 567 166,07**							**908 059,93**	**8 475 226**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области »**_____**Ережепов Б.К.**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Дополнительное соглашение №3 от 18.03.2020 г к договору 1/20 от 03.02.2020 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Основные работы												
1	E11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.8	Основания гравийные. Планировка обочин м2 площа	2700	120,53	84,68	325439	228640	101054	0,03	83				
				34,55	27,52	93275	74311	60,3	0,02	41				
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	83,43	1118		(93275)							Кол.на Ед:	0,0309
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	40,85		1819,07									
1.3	107 С 31-010103-02#01	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	6,696		9890(	66223)			74311	0,0151				0,00248
1.4	621 С 32-010101-01#02	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	15,12		3784(	57214)								0,0056

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.5 32-010101-01#04	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	11,043		5706(	63011)			0,00409	
1.6 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,265		5760(	30326)			0,00195	
1.7 33-040101-01#02	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,727		4351(	11865)			0,00101	
1.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая	м3	40,5	87	(	3524)			0,015	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня	- 60,3		37,43		101054				
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		37,43						
		Сметная стоимость			12,64		34119		101054		
							460613				
2 11-270801-0111	E11-270801--0111	Обочины. Укрепление пгс толщиной 8 см	м2 покры	3000	179,19 / 34,84	143,75 / 47,83	537579 / 104515	431237 / 143478	149539 / 60,3	0,03 / 0,03	95 / 86
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	95,1	1099	(	104515)			:Кол.на Ед: - - - 0,0317	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	85,53		1677,52			143478	0,0285	
2.3 31-010103-02#01	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	11,76		9890(	116306)			0,00392	
2.4 31-050501-01#01	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	24,54		4592(	112688)			0,00818	
2.5 32-010101-01#02	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	43,8		3784(	165739)			0,0146	
2.6 32-010101-02#01	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	2,7		7696(	20779)			0,0009	
2.7 32-010211-02#01	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	2,73		5760(	15725)			0,00091	
2.8 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая	м3	21	87	(	1827)			0,007	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня	- 60,3		49,85		149539				
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		49,85						
		Сметная стоимость			18,32		54969		149539		
							742088				
3 21-010601-0101	С121-010601--0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	292,8	1440 / -	- / -	421632 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		115,20		33731				
		Сметная стоимость					455363				
4 11-470101-0104	E11-470101--0104	Уборка мусора в полосе отвода. Очистка участка от мусора	м2	2200	39,18 / 39,18	- / -	86192 / 86192	- / -	48612 / 56,4	0,04 / -	86 / -
										:Кол.на Ед: - - -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3					32160
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	86,02	1002		(86192)			0,0391	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10		48612				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,10						
		Сметная стоимость		4,90		10784		48612		
						145589				
5	E11-270301-0104 11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала м2 площа	37,8	120,53	Дорожная одежда 84,68	4556	3201	1415	0,03	1
				34,55	27,52	1306	1040	60,3	0,02	1
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,17	1118,13		(1306)			:Кол.на Ед:	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,5719		1818,46				0,0309	
5.3	107 С 31-010103-02#01	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч	0,093744		9890	(927)		1040	0,0151	
5.4	621 С 32-010101-01#02	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч	0,21168		3784	(801)			0,00248	
5.5	623 С 32-010101-01#04	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч	0,154602		5706	(882)			0,0056	
5.6	1135 С 32-010211-02#01	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	0,07371		5760	(425)			0,00409	
5.7	1835 С 33-040101-01#02	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч	0,038178		4351	(166)			0,00195	
5.8	249132 С 21-130703-14#05	Вода техническая м3	0,567	87		(49)			0,00101	
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43		1415			0,015	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,43						
		Сметная стоимость		12,64		478		1415		
						6448				
6	E11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная км линии	40	34304,33	9592,89	1372173	383716	146065	3,18	127
				3094,14	2961,63	123766	118465	60,3	1,9	76
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	127,2	973		(123766)			:Кол.на Ед:	
6.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	76		1558,75			118465	3,18	
6.3	1115 С 32-010211-01#03	Машины маркировочные маш.-ч	34,8		4207	(146404)			1,9	
6.4	1135 С 32-010211-02#01	Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч	41,2		5760	(237312)			0,87	
6.5	147080 С 21-130804-06#01	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т	0,032	614123		(19652)			1,03	
6.6	249547 С	Эмаль для дорожной разметки	1680	503		(845040)			0,0008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-040901-01#01		АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010								
		кг								
		Накладные расходы -		3651,63		146065				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	3651,63						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3036,48		121459		146065		
		Сметная стоимость				1639697				
7 E11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	41	18459,83	9592,89	756853	393308	149717	3,18	130
		км линии		3094,14	2961,63	126860	121427	60,3	1,9	78
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	130,38	973	(	126860)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							3,18	
7.2	3	Затраты труда машинистов	77,9		1558,75			121427		
		чел-ч							1,9	
7.3	1115 С	Машины маркировочные	35,67		4207(	150064)				
32-010211-01#03		маш.-ч							0,87	
7.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	42,23		5760(	243245)				
32-010211-02#01		маш.-ч							1,03	
7.5	147080 С	Шнур полиамидный крученый,	0,0328	614123	(	20143)				
21-130804-06#01		диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97							0,0008	
7.6	249547 С	Эмаль для дорожной разметки	430,5	503	(	216542)				
22-040901-01#01		АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010							10,5	
		кг								
		Накладные расходы -		3651,63		149717				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	3651,63						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,92		72526		149717		
		Сметная стоимость				979095				
8 E11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015		Уборка мусора с проезжей части дороги. Очистка от мусора	2500	39,18	Обстановка дороги -	97946	-	55241	0,04	98
		м2		39,18	-	97946	-	56,4	-	-
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	97,75	1002,01	(	97946)			:Кол.на Ед:	
		чел-ч							0,0391	
		Накладные расходы -		22,10		55241				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	22,10						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		12255		55241		
		Сметная стоимость				165442				
9 С233-010201-0201 33-010201-0201 РСНБ РК 2015		Патрулирование дорог на автомобиле типа Газель	63,6	2839	2839	180560	180560	-	-	-
		маш.-ч		-	1431	-	91012	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,12		14445				
		Сметная стоимость				195005				
10 E12-190101-1001 12-190101-1001 РСНБ		Дорожные знаки и указатели. Очистка	130	18,94	-	2462	-	1455	0,02	2
		шт.		18,94	-	2462	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,46	1002,04		(2462)			:Кол.на Ед: 0,0189	
		Накладные расходы -		11,19		1455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,19						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		313		1455		
		Сметная стоимость				4230				
11	E12-120104-0304 12-120104-0304 РСНБ РК 2015	Дорожные знаки и указатели. Промывка м2	2,6	57,88 55,17	- -	150 143	- -	85 59,1	0,05 -	- -
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,1378	1037,74		(143)			:Кол.на Ед: 0,053	
11.2 21-130803-10#01	147047 С	Ветошь кг	0,0026	90		(0,23)			0,001	
11.3 21-130816-34#27	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 шт.	0,052	128		(7)			0,02	
11.4 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	0,00182	87		(0,16)			0,0007	
		Накладные расходы -		32,61		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		32,61						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,24		19		85		
		Сметная стоимость				254				
12	E12-190101-1001 12-190101-1001 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные. Очистка шт.	6500	18,94 18,94	- -	123096 123096	- -	72750 59,1	0,02 -	123 -
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	122,85	1002		(123096)			:Кол.на Ед: 0,0189	
		Накладные расходы -		11,19		72750				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,19						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		15668		72750		
		Сметная стоимость				211513				
13	E12-120104-0304 12-120104-0304 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные. Промывка м2	65	57,88 55,17	- -	3762 3586	- -	2119 59,1	0,05 -	3 -
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,44	1040,93		(3586)			:Кол.на Ед: 0,053	
13.2 21-130803-10#01	147047 С	Ветошь кг	0,065	90		(6)			0,001	
13.3 21-130816-34#27	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 шт.	1,3	128		(166)			0,02	
13.4 21-130703-14#05	249132 С	Вода техническая м3	0,0455	87		(4)			0,0007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		32,61		2119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		32,61				2119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,24		471				
		Сметная стоимость				6352				
14	E12-190101-1001 12-190101-1001 РСНБ РК 2015	Брус криволинейный ограждения. Очистка шт.	1	18,94	-	19	-	11	0,02	-
				18,94	-	19	-	59,1	-	-
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	0,0189	1005,29	(	19)			:Кол.на Ед: 0,0189	- - -
		Накладные расходы -		11,19		11				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,19				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		2				
		Сметная стоимость				33				
15	E12-120104-0304 12-120104-0304 РСНБ РК 2015	Брус криволинейный ограждения. Промывка м2	37,5	57,88	-	2171	-	1223	0,05	2
				55,17	-	2069	-	59,1	-	-
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,99	1041,01	(	2069)			:Кол.на Ед: 0,053	- - -
15.2	147047 С 21-130803-10#01	Ветошь кг	0,0375	90	(	3)			0,001	
15.3	147790 С 21-130816-34#27	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 шт.	0,75	128	(	96)			0,02	
15.4	249132 С 21-130703-14#05	Вода техническая м3	0,02625	87	(	2)			0,0007	
		Накладные расходы -		32,61		1223				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		32,61				1223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,24		271				
		Сметная стоимость				3665				
16	E11-470101-0104 11-470101-0104 РСНБ РК 2015	Уборка мусора автопильонах. Очистка от мусора м2	2000	39,18	-	78356	-	44193	0,04	78
				39,18	-	78356	-	56,4	-	-
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	78,2	1001,99	(	78356)			:Кол.на Ед: 0,0391	- - -
		Накладные расходы -		22,10		44193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,10				44193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,90		9804				
		Сметная стоимость				132353				
17	E11-130501-0201 11-130501-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Оклейка светоотражающей пленки на ограждения и сигнальные столбики м2	1	3427,74	74	3428	74	1181	1,42	1
				2149,88	28,62	2150	29	54,2	0,02	-
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,42	1514,08	(	2150)			:Кол.на Ед: 1,42	- - -
17.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,02		1450			29	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	0,01		4592(	46)			0,01	
31-050501-01#01		маш.-ч								
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,01		2808(	28)			0,01	
33-010201-01#01		маш.-ч								
17.5	135937 С	Клей марки 88-СА	0,63	1883	(	1186)			0,63	
21-100502-18#02		кг								
17.6	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,0003	58558	(	18)			0,0003	
22-040601-02#01		т								
		Накладные расходы -		1180,75		1181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		1180,75				1181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		368,68		369				
		Сметная стоимость				4977				
18	С121-130810-0307	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	0,001	2011604	-	2012	-	-	-	-
	21-130810-0307 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160928,32		161				
		Сметная стоимость				2173				
19	Е11-150403-0101	Автопавильоны. Окраска простая масляными стен, скамеек	60	479,77	1,4	28786	84	10462	0,26	15
	11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4			317,48	0,72	19049	43	54,8	-	-
		м2 окраш								
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	15,3	1245,03	(	19049)			:Кол.на Ед: 0,255	
		чел-ч								
19.2	3	Затраты труда машинистов	0,03		1433,33			43	0,0005	
		чел-ч								
19.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,03		2808(	84)			0,0005	
33-010201-01#01		маш.-ч								
19.4	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	0,00024	6770	(	2)			0,000004	
21-010501-06#01		м3								
19.5	147047 С	Ветошь	0,198	90	(	18)			0,0033	
21-130803-10#01		кг								
19.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,48	172	(	83)			0,008	
21-130812-08#01		м2								
19.7	149388 С	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	5,04	648	(	3266)			0,084	
22-040603-01#01		кг								
19.8	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	16,2	388	(	6286)			0,27	
22-040201-06#01		кг								
		Накладные расходы -		174,37		10462				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		174,37				10462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,33		3140				
		Сметная стоимость				42388				
20	Е11-150403-1001	Брус металлический. Окраска масляная, количество окрасок 1	150	222,74	0,84	33411	126	9207	0,09	13
	11-150403-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.			111,58	0,43	16738	64	54,8	-	-
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	13,2	1268,03		(16738)			:Кол.на Ед:	0,088
20.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,045		1422,22			64		0,0003
20.3	2509 С 33-010201-01#01	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,045		2808	(126)				0,0003
20.4	147047 С 21-130803-10#01	Ветошь кг	0,15	90		(14)				0,001
20.5	149394 С 22-040603-01#07	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 кг	4,8	874		(4195)				0,032
20.6	249392 С 22-040201-06#01	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 кг	31,8	388		(12338)				0,212
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		61,38 61,38		9207				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,73		3409		9207		
		Сметная стоимость				46028				
21	E12-110102-0101 12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Автопавильоны. Ремонт штукатурки м2	500	2604,19 2166,3	- -	1302094 1083150	- -	640142 59,1	1,74 -	870 -
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	870	1245		(1083150)			:Кол.на Ед:	1,74
21.2	102682 С 21-020402-02#06	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 м3	11	19888		(218768)				0,022
21.3	147789 С 21-130816-3#426	Мусор строительный т	24,2	1		(24)				0,0484
21.4	249132 С 21-130703-14#05	Вода техническая м3	1,75	87		(152)				0,0035
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1280,28 1280,28		640142				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,76		155379		640142		
		Сметная стоимость				2097615				
22	E12-120102-0101 12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Автопавильоны. Окраска известковыми составами по штукатурке м2	500	235,63 202,88	0,84 0,43	117817 101438	421 215	60077 59,1	0,18 -	92 -
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	92,3	1099		(101438)			:Кол.на Ед:	0,1846
22.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,15		1433,33			215		0,0003
22.3	2509 С 33-010201-01#01	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,15		2808	(421)				0,0003
22.4	144600 С 21-130102-08#01	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т	0,091	39539		(3598)				0,000182
22.5	147047 С 21-130803-10#01	Ветошь кг	0,5	90		(45)				0,001
22.6	249132 С 21-130703-14#05	Вода техническая м3	0,62	87		(54)				0,00124
22.7	249440 С 22-040201-99#09	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	2	128		(256)				0,004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	122,5	98		(12005)			0,245	
22-040301-99#01		кг								
		Накладные расходы -		120,15		60077				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		120,15				60077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,46		14231				
		Сметная стоимость				192125				
23	Е11-270301--0104	Ремонт площадок отдыха. Планировка	200	120,53	84,68	24107	16936	7486	0,03	6
	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м2 площа		34,55	27,52	6909	5505	60,3	0,02	3
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	6,18	1117,96		(6909)			:Кол.на Ед: 0,0309	
23.2	3	Затраты труда машинистов	3,03		1819,23			5505	0,0151	
		чел-ч								
23.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99	0,496		9890	(4905)			0,00248	
31-010103-02#01		кВт (135 л.с.)								
		маш.-ч								
23.4	621 С	Катки дорожные самоходные	1,12		3784	(4238)			0,0056	
32-010101-01#02		гладкие, 8 т								
		маш.-ч								
23.5	623 С	Катки дорожные самоходные	0,818		5706	(4668)			0,00409	
32-010101-01#04		гладкие, 13 т								
		маш.-ч								
23.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	0,39		5760	(2246)			0,00195	
32-010211-02#01		маш.-ч								
23.7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79	0,202		4351	(879)			0,00101	
33-040101-01#02		кВт (108 л.с.)								
		маш.-ч								
23.8	249132 С	Вода техническая	3	87		(261)			0,015	
21-130703-14#05		м3								
		Накладные расходы -		37,43		7486				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,43				7486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,64		2527				
		Сметная стоимость				34120				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5504601	1638305			1829
	Тенге	2073023	555588			284
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5504601	-	-		-
Материалы -	Тенге	1369629	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2628611	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	423644	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1502034	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1502034		-
Сметная прибыль -	Тенге	560531	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7567166	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2628611	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7567166	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2628611	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5504601	1638305			1829
	Тенге	2073023	555588			284

Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5504601	-	-		-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.1)				10						32160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			1369629	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	2628611	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			423644	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			1502034,07	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			-	-	1502034		-
Сметная прибыль -			Тенге			560531	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7567166,07	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2113
Сметная заработная плата -			Тенге			-	2628611	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			7567166,07	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2113
Сметная заработная плата -			Тенге			-	2628611	-		-
НДС-12%			Тенге			908059,93				
ИТОГО			Тенге			8475226				

Сдал подрядчик

ТОО «Акжол+К»

_____ С. Оспан

Принял заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Мангистауской области»

_____ Б.Ережепов

Объем работ подтверждаю:

Руководитель отдела ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»

_____ А.Туралханов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325**	**050140006912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью АКЖОЛ+К,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74**	**990440007987**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. соглашение №3 от 18.03.2020 г. к договору №1/20 от 03 февраля 2020 года	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**17.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог и уборке снега и строительных отходов ЛОТ №1 (Тупкараганский и Мунайлинский район), общая протяженность 215 км.			ус	1	8 475 226,00	8 475 226,00
				Итого	1	x	8 475 226,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспан С.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2020

М.П.