Karachaganak

Подрядчик:

ТОО «АксайСтройСервис иК»

090300, Западно-Казахстанская область

Бурлинский район,г Аксай

ул.Трудовая,76

БИН 070640012384

Компания:

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

Казахстанский филиал

090300,Западно-Казахская область,

Бурлинский район, г.Аксай-2

БИН 981141001567

АКТ №02. от 31.12.2014г.

Прием передачи услуг по общестроительным и электромонтажным работам по контракту №AP/D/14/1095 от 20.10.2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители подрядчика ТОО «АксайСтройСервис и К» директор Кушев О.С., с одной стороны и представители компании КПО Б.В. Бауыржан Шамшитов, менеджер управления инфраструктуры, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что нижеуказанные работы были выполнены в соответствии с условиями и положениями контракта.

1. Наименование услуг

Номер заявки	Описание работ	Выполнено за ноябрь	Стоимость
14/С/07629	УПТОиКО кабент №304	100%	74 863,13
14/С/07791	КПП -1,2,4 Ремонтные работы	100%	913 050,80
14/С/07794	КПП. Главная мастерская КПК Ремонтные работы	100%	210 955,27
14/С/07823	ДНИР, Бектел, УПТОиКО, НГК, ПЧ-11. Ремонтные работы	100%	572 651,60
14/С/07824	Замена жалюзей. Пилотный городок, НГК вахта-3, ГП-2, ГП-3, КПК	100%	223 076,91
14/С/07825	АГС Блок А на ГП-3	100%	7 723 521,84
14/С/07826	СИЗ Лаборатория, Админ.зд.КПК Ремонтные работы	100%	931 236,12
14/С/07827 СО1	Промзона, месторождение. Установка табличек и знаков	100%	145 255,50

14/С/07926 СО1	КПО 349, ГП-2 Ремонтные работы	100%	678 146,86
14/С/07928	НГК 2б м/у 012-014, склад КПК	100%	580 025,28
14/С/07941	КПК Склад Ремонтные работы	100%	189 578,85
14/С/07950	Замена указателей ветра(флюгер): п.Приуральный, п.Жарсуат, п.Димитрово, п.Карачаганак, п.Жанаталап, п.Капакемир, п.Березовка, п.Бестау и п.Тунгуш	100%	228 333,60
14/С/07951	Главный офис КПО каб.№213№,214 УПТОиКО №312. Ремонтные работы	100%	110 375,24
14/С/08068	Установка дорожных знаков Дорога №1 КПП-5	100%	26 619,73
14/С/08086	Хим.лаборатория / ГП-2 Ремонтные работы	100%	745 376,68
14/С/08111	Гл.офис КПО. Ремонт аварийных дверей	100%	93 370,40
14/С/08112	КПК Склад, КНГКМ КПП-3, КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	66,96%	157 563,08
14/С/08119	КПК Админ.здания. Устройство люков	100%	1 011 417,00
14/С/08140	Сауда кабинет №108. Замена дверей	100%	74 043,80
14/С/08141	ДНИР кабинет №323, КБГ Тампонажка №311, №312. Ремонтные работы	100%	355 260,74
14/С/08142	Бектел чайная комната, КПО кабинет №223. Ремонтные работы	100%	110 348,12
14/С/08143	Ремонтные работы	100%	551 438,11
14/С/08173	КПК Подстанция №5.0 Ремонт кровли	100%	173 259,60
14/С/08174	Бектел кабинет №201 и №208. КВЧ кабинет №109. Нурдаулет кабинет №106. Ремонтные работы	81,55%	455 792,74
14/С/08189	Ремонт контейнера. КПК водительская	100%	1 116 070,17
14/С/08202	Пилотный городок, кабинеты №116-117. Демонтажные работы	100%	70 508,74
14/С/08241	Замена дверей: Весовая Эко-центр, ГП-2, КПП-2. Ремонтные работы	100%	327 407,53
14/С/08258	Учебный центр ААТ, кабинет №101. Ремонтные работы	100%	510 400,12

14/С/08260	Склад НГК-5, Пилотный городок столовая, КПК Админ.Столовая. Ремонтные работы	100%	147 539,85
14/С/08261	КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	93,68%	578 915,75
14/С/08334	НГК 2б м/у 012-014. Устройство дощатого пола	100%	226 064,79
14/С/08339	КВЧ, КПО, Бектел, УПТОиКО. Ремонтные работы	100%	125 996,58
14/С/08350	КВЧ-303, ГП-3, КРС FAB. Ремонтные работы	100%	725 712,14
14/С/08368	Замена жалюзей.	100%	244 149,38
14/С/08412	КБГ Тампонажка-304, КВЧ-302, ДНИР-319, ААТ-415, КПО-119	100%	522 055,55
14/С/08477	Гл.мастерская комната №8., КПК хим.лаборатория. Ремонтные работы	100%	158 110,86
14/С/08483	Пилотный городок BW-104, КПК Столовая. Ремонтные работы	100%	85 785,37
14/С/08499	Раздевалка КПК. Ремонтные работы.	100%	2 075 877,42
14/С/08503	КВЧ кабинет №303, Сателит, Нурдаулет, Архив.	100%	157 217,53
14/С/08505	г.Уральск, Сити-Центр. Ремонтные работы	100%	228 969,97
14/С/08531	Раздевалка КПК MCR. Ремонтные работы	100%	3 613 194,92
14/С/08593	НГК-1, комната №127 (Архив, промзона)	100%	364 932,00
14/С/08594	КВЧ, КПО кабинет №329, ДНИР кабинет №319. Ремонтные работы	100%	142 603,06
14/С/07635	Открытая площадка склад КПК	100%	111 960,65
14/С/07641	Монтаж дополнительных светильников в кабинете №2 в главном складе КПК	100%	675 447,30
14/С/07642	Месторождение все здания КПО.Испытания и измерения параметров заземления в электроустановках	10%	636 711,90
14/С/07651	Электромонтажные работы по переносу выключателя в столовой ГП-2	100%	48 125,73
14/С/07682 СО1	Замена прожекторов освещения в гл.складе на КПК, зона В	100%	3 898 792,34

14/C/07726	КПК главный склад. Ремонт контура заземления вагончика охраны у главного склада	100%	83 645,80
14/C/08093	Установка розетки для подключения подогревателей сплит-систем в каб№3 Хим.лаборатории КПК	100%	260 131,65
14/C/08094	Перемещение выключателя освещения в каб№32 блок 2 НГК	100%	21 860,65
14/C/08095	Перенос выключателей освещения в ка.№117, №301 и №314 здания КБГ	100%	151 032,59
14/C/08096	Замена конвекторов в офис контейнере гл.склад КПК	100%	114 197,30
14/C/08114	Переустановка светильников в связи с ремонтом водительского вагончика возле НГК блоки Аксай	100%	50 548,20
14/C/08115	Демонтаж и монтаж электропроводки связи с ремонтом кабинетов №012 и №014 вахта НГК №2 месторождение	100%	107 497,11
14/C/08153	Перенос светильников и замена вытяжного вентилятора связи с ремонтом в вагончике для курения возле ТБ (СИЗ)лаборатории КПК	100%	50 697,10
14/C/08240 CO1	Электромонтажные работы в связи с ремонтом в кабинете №101 здания Аксайавтотранс	100%	706 194,94
14/C/08246	Установка розеток в здании архив НГК промзона Аксай	100%	39 267,16
14/C/08431	Монтаж эл.розеток в помещении водонагревателей, Столовая, Блок С, Пилотный городок	100%	23 496,41
14/C/08445	Монтаж эл.розеток в кабинете №108 Блок D Пилотный городок	100%	33 640,41
14/C/08614	Установка новых светильников в кабинете №319 здания ДНИР	100%	214 553,30
	Total / Всего по акту		34 984 873,27

2. Дата оказания услуг 01.12.2014г - 31 .12.2014г

3. Место оказания услуг: объекты КПО б.в.

4.Общая стоимость: с НДС : 39 183 058,06

Без НДС: 34 984 873,27

Работу сдал ТОО «АксайСтройСервис и К»
Кушев О.С.

(печать/ подпись/ имя полностью)

Работу принял:
Комитаулин

(печать/ подпись/ имя полностью)

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Shamshyrak Mambetyarova
Space Planning and Accommodation Superintendent

Bauyrzhan Shamshitov
Facilities Management Manager

Facilities Management Department
Lead Electrical Engineer
Sergey Opariy

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "АксайСтройСервис и К" 090300, Западно-Казахстанский область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Трудовая, 76 Тел.8(71133)75510, эл.поста: aksaistroiservice@gmail.com	0 70640012384

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/14/1095 «20» октября 2014 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	31.122014

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14/C/07629	УПТОиКО кабент №304	12 декабря 2014г	тенге	1	74 863,13	74 863,13	
14/C/07791	КПП -1,2,4 Ремонтные работы	19 декабря 2014г	тенге	1	913 050,80	913 050,80	
14/C/07794	КПП. Главная мастерская КПК Ремонтные работы	19 декабря 2014г	тенге	1	210 955,27	210 955,27	
14/C/07823	ДНИР, Бектел, УПТОиКО, НГК, ПЧ-11. Ремонтные работы	25 декабря 2014г	тенге	1	572 651,60	572 651,60	
14/C/07824	Замена жалюзей. Пилотный городок, НГК вахта-3, ГП-2, ГП-3, КПК	25 декабря 2014г	тенге	1	223 076,91	223 076,91	
14/C/07825	АГС Блок А на ГП-3	31 декабря 2014г	тенге	1	7 723 521,84	7 723 521,84	
14/C/07826	СИЗ Лаборатория, Армин зд КПК Ремонтные работы	29 декабря 2014г	тенге	1	931 236,12	931 236,12	
14/C/07827CO1	Промзона, месторождение. Установка табличек и знаков	29 декабря 2014г	тенге	1	145 255,50	145 255,50	
14/C/07926CO1	КПО 349, ГП-2 Ремонтные работы	29 декабря 2014г	тенге	1	678 146,86	678 146,86	
14/C/07928	НГК 26 м/у 012-014, склад КПК	25 декабря 2014г	тенге	1	580 025,28	580 025,28	
14/C/07941	КПК Склад Ремонтные работы	29 декабря 2014г	тенге	1	189 578,85	189 578,85	
14/C/07950	Замена указателей ветра(флюгер): п.Приуральный, п.Жарсуат, п.Димитрово, п.Карачаганак, п.Жанаталап, п.Канакемир, п.Березовка, п.Бестау и п.Тунгуш	18 декабря 2014г	тенге	1	228 333,60	228 333,60	
14/C/07951	Главный офис КПО каб.№213№,214 УПТОиКО №312. Ремонтные работы	23 декабря 2014г	тенге	1	110 375,24	110 375,24	
14/C/08068	Установка дорожных знаков Дорога №1 КПП-5	10 декабря 2014г	тенге	1	26 619,73	26 619,73	
14/C/08086	Хим.лаборатория / ГП-2 Ремонтные работы	29 декабря 2014г	тенге	1	745 376,68	745 376,68	
14/C/08111	Гл.офис КПО. Ремонт аварийных дверей	23 декабря 2014г	тенге	1	93 370,40	93 370,40	
14/C/08112	КПК Склад, КНГКМ КПП-3, КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	157 563,08	157 563,08	

14/C/08119	КПК Армин здания. Устройство люков	29 декабря 2014г	тенге	1	1 011 417,00	1 011 417,00	
14/C/08140	Сауда кабинет №108. Замена дверей	31 декабря 2014г	тенге	1	74 043,80	74 043,80	
14/C/08141	ДНИР кабинет №323, КБГ Тампонажка №311, №312. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	355 260,74	355 260,74	
14/C/08142	Бектел чайная комната, КПО кабинет №223. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	110 348,12	110 348,12	
14/C/08143	Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	551 438,11	551 438,11	
14/C/08173	КПК Подстанция №5.0 Ремонт кровли	24 декабря 2014г	тенге	1	173 259,60	173 259,60	
14/C/08174	Бектел кабинет №201 и №208. КВЧ кабинет №109. Нурдаулет кабинет №106. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	455 792,74	455 792,74	
14/C/08189	Ремонт контейнера. КПК водительская	31 декабря 2014г	тенге	1	1 116 070,17	1 116 070,17	
14/C/08202	Пилотный городок, кабинеты №116-117. Демонтажные работы	15 декабря 2014г	тенге	1	70 508,74	70 508,74	
14/C/08241	Замена дверей: Весовая Эко-центр, ГП-2, КПП-2. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	327 407,53	327 407,53	
14/C/08258	Учебный центр ААТ, кабинет №101. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	510 400,12	510 400,12	
14/C/08260	Склад НГК-5, Пилотный городок столовая, КПК Армин Столовая. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	147 539,85	147 539,85	
14/C/08261	КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	578 915,75	578 915,75	
14/C/08334	НГК 26 м/у 012-014. Устройство дощатого пола	31 декабря 2014г	тенге	1	226 064,79	226 064,79	
14/C/08339	КВЧ, КПО, Бектел, УПТОиКО. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	125 996,58	125 996,58	
14/C/08350	КВЧ-303, ГП-3, КРС FAB. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	725 712,14	725 712,14	
14/C/08368	Замена жалюзей.	31 декабря 2014г	тенге	1	244 149,38	244 149,38	
14/C/08412	КБГ Тампонажка-304, КВЧ-302, ДНИР-319, ААТ-415, КПО-119	31 декабря 2014г	тенге	1	522 055,55	522 055,55	
14/C/08477	Гл.мастерская комната №8 , КПК хим.лаборатория. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	158 110,86	158 110,86	
14/C/08483	Пилотный городок BW-104, КПК Столовая. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	85 785,37	85 785,37	
14/C/08499	Раздевалка КПК. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	2 075 877,42	2 075 877,42	
14/C/08503	КВЧ кабинет №303, Сателит, Нурдаулет, Архив.	31 декабря 2014г	тенге	1	157 217,53	157 217,53	
14/C/08505	г.Уральск, Сити-Центр. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	228 969,97	228 969,97	
14/C/08531	Раздевалка КПК MCR. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	3 613 194,92	3 613 194,92	
14/C/08593	НГК-1, комната №127 (Архив, промзона)	31 декабря 2014г	тенге	1	364 932,00	364 932,00	
14/C/08594	КВЧ, КПО кабинет №329, ДНИР кабинет №319. Ремонтные работы	31 декабря 2014г	тенге	1	142 603,06	142 603,06	
14/C/07635	Открытая площадка склад КПК	08 декабря 2014г	тенге	1	111 960,65	111 960,65	
14/C/07641	Монтаж дополнительных светильников в кабинете №2 в главном складе КПК	25 декабря 2014г	тенге	1	675 447,30	675 447,30	
14/C/07642	Месторождение все здания КПО.Испытания и измерения параметров заземления в электроустановках	08 декабря 2014г	тенге	1	636 711,90	636 711,90	
14/C/07651	Электромонтажные работы по переносу выключателя в столовой ГП-2	15 декабря 2014г	тенге	1	48 125,73	48 125,73	
14/C/07682CO1	Замена прожекторов освещения в гл.складе на КПК, зона В	30 декабря 2014г	тенге	1	3 898 792,34	3 898 792,34	
14/C/07726	КПК главный склад. Ремонт контура заземления вагончика охраны у главного склада	01 декабря 2014г	тенге	1	83 645,80	83 645,80	
14/C/08093	Установка розетки для подключения подогревателей сплит-систем в каб№3 Хим.лаборатории КПК	31 декабря 2014г	тенге	1	260 131,65	260 131,65	
14/C/08094	Перемещение выключателя освещения в каб№32 блок 2 НГК	31 декабря 2014г	тенге	1	21 860,65	21 860,65	

14/C/08095	Перенос выключателей освещения в ка.№117, №301 и №314 здания КБГ	31 декабря 2014г	тенге	1	151 032,59	151 032,59	
14/C/08096	Замена конвекторов в офис контейнере гл.склад КПК	31 декабря 2014г	тенге	1	114 197,30	114 197,30	
14/C/08114	Переустановка светильников в связи с ремонтом водительского вагончика возле НГК блоки Аксай	31 декабря 2014г	тенге	1	50 548,20	50 548,20	
14/C/08115	Демонтаж и монтаж электропроводки связи с ремонтом кабинетов №012 и №014 вахта НГК №2 месторождение	31 декабря 2014г	тенге	1	107 497,11	107 497,11	
14/C/08153	Перенос светильников и замена вытяжного вентилятора связи с ремонтом в вагончике для курения возле ТБ (СИЗ)лаборатории КПК	31 декабря 2014г	тенге	1	50 697,10	50 697,10	
14/C/08240CO1	Электромонтажные работы в связи с ремонтом в кабинете №101 здания Аксайавтотранс	31 декабря 2014г	тенге	1	706 194,94	706 194,94	
14/C/08246	Установка розеток в здании архив НГК промзона Аксай	31 декабря 2014г	тенге	1	39 267,16	39 267,16	
14/C/08431	Монтаж эл.розеток в помещении водонагревателей, Столовая, Блок С, Пилотный городок	29 декабря 2014г	тенге	1	23 496,41	23 496,41	
14/C/08445	Монтаж эл розеток в кабинете №108 Блок D Пилотный городок	29 декабря 2014г	тенге	1	33 640,41	33 640,41	
14/C/08614	Установка новых светильников в кабинете №319 здания ДНИР	31 декабря 2014г	тенге	1	214 553,30	214 553,30	
			Итого без НДС			34 984 873,27	
			НДС по ставке (указать ставку) 12%			4 198 184,79	
			Всего с НДС			39 183 058,06	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Счет-фактура, формы приема работ подрядчиков, заявка на оплату.

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кушев О С

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ /

должность подпись расшифровка подписи

Baqyrzhan Shamshitov Facilities Management Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М П.

ЖШС «АксайСтройСервис и К» ТОО

Facilities Management Department Lead Electrical Engineer Sergey Opariy

Shamshyrak Mambetyarova Space Planning and Accommodation Superintendent

From / От: "AksaiStroiService &K" LLP / ТОО "АксайСтройСервис иК"

Payment application for December 2014 / Заявка на оплату за Декабрь 2014

Item Пункт	CON Date/Дата Заявки	CON Number/Номер заявки	CON Change Order №/№ номер запроса на измене-ния	Cost Object/Код затрат	Description/Описание	CON Value/ Стоимость Заявки	Total % Complete/ Итого выполнено %	% Complete Last Month/ Выполне-но за предыдущий месяц %	% Complete This Month/ Выполнено за этот месяц %	Total Value Complete/ Итого стоимость выполнения	Value Complete Last month/ Стоимость выполнения за предыдущий месяц	Value Complete This Month/ Стоимость выполнения за текущий месяц
1	24 ноября 2014 г.	14/C/07629		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replacement. Uptoiko,304 УПТОиКО кабинет №304 Замена дверей	74 863,13	100%	0%	100%	74 863,13		74 863,13
2	24 ноября 2014 г.	14/C/07791		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Repair of Security Posts КПП-1,2,4 Ремонтные работы	913 050,80	100%	0%	100%	913 050,80		913 050,80
3	24 ноября 2014 г.	14/C/07794		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replacement. SP#5 / Weatherrcoock Installation. SP#4 КПП Главная мастерская КПК. Ремонтные работы	210 955,27	100%	0%	100%	210 955,27		210 955,27
4	13 ноября 2014 г.	14/C/07823		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Jalousie ДНИР, Бектел, УПТОиК, НГК, ПЧ 11. Ремонтные работы	572 651,60	100%	0%	100%	572 651,60		572 651,60
5	3 декабря 2014 г.	14/C/07824		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Jalousie Repair of rivers Container. Pilot Camp. Замена жалюзей Пилотный городок, НГК вахта-3, ГП-2, ГП-3,, КПК	223 076,91	100%	0%	100%	223 076,91		223 076,91
6	17 ноября 2014 г.	14/C/07825		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replasement-14 ea. Un-3, Blok A АГС блок А на ГП-3	7 723 521,84	100%	0%	100%	7 723 521,84		7 723 521,84
7	3 декабря 2014 г.	14/C/07826		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replasement-6 ea. КРС СНЗ Лаборатория, Армин зд.КПК Ремонтные рабоы	931 236,12	100%	0%	100%	931 236,12		931 236,12
8	3 декабря 2014 г.	14/C/07827CO1		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Road signs installation. CO action due to the SoW Reduction Промзона, месторождение. Установка табличек и знаков	145 255,50	100%	0%	100%	145 255,50		145 255,50

9	3 декабря 2014 г.	14/C/07926CO1		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPO, 349. Repair of Floor. Unit-2, 127/128 Workshop. CO action due to the SoW Reduction. КПО 349, ГП-2. Ремонтные работы	678 146,86	100%	0%	100%	678 146,86		678 146,86
10	3 декабря 2014 г.	14/C/07928		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. Pilot Camp. NGK-2, 012-014 НГК 26м-у 012-014, склад КПК.	580 025,28	100%	0%	100%	580 025,28		580 025,28
11	3 декабря 2014 г.	14/C/07941		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPC WHS. КПК Склад Ремонтные работы.	189 578,85	100%	0%	100%	189 578,85		189 578,85
12	4 декабря 2014 г.	14/C/07950		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Windsocks Replacement. Village Alarm Stations in Priuralnoeye, Zharsuat, Dimitrovo, Karachaganak, Zhanatalap, Karakemir, Berezovka, Bestau and Tungush LLP Замена указателей ветра (флюгер): п.Приуральный, п.Жарсуат, п. Димитрово, п.Карачаганак, п.Жанаталап, п.Каракемир, п.Березовка, п.Бестау и п.Тунгуш	228 333,60	100%	0%	100%	228 333,60		228 333,60
13	4 декабря 2014 г.	14/C/07951		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Instsllation. KPO,213. Door Handle installation KPO. Medicine chest, 1 st floor. Door Look Replacement. KPO, 214. Archival rack Installation. Uptoiko, 312 Главный офис КПО каб.213,214 УПТОиКО 312. Ремонтные работы	110 375,24	100%	0%	100%	110 375,24		110 375,24
14	2 декабря 2014 г.	14/C/08068		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Road Signs Installation. Установка дорожных знаков Дорога №1 КПП-5	26 619,73	100%	0%	100%	26 619,73		26 619,73
15	10 декабря 2014 г.	14/C/08086		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. HSE Lab / UNIT-2 Хим.лабороторня / ГП-2.	745 376,68	100%	0%	100%	745 376,68		745 376,68
16	10 декабря 2014 г.	14/C/08111		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Repair of Fire Doors. KPO Main bldg. Глщфис КПО. Ремонт аварийных дверей	93 370,40	100%	0%	100%	93 370,40		93 370,40

17	21 ноября 2014 г.	14/C/08112		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Material. KPC, WHS. Road Barrier Replacement. Repair of Shower Room. HSE Lab. КПК Склад , КНГКМ КПП-3, КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	235 336,61	66,96%	0%	66,96%	157 563,08		157 563,08
18	8 декабря 2014 г.	14/C/08119		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPC Admin. КПК Армин здания. Устройство люков	1 011 417,00	100%	0%	100%	1 011 417,00		1 011 417,00
19	10 декабря 2014 г.	14/C/08140		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replacement. Sauda,108 Сауда кабинет №108 Замена дверей	74 043,80	100%	0%	100%	74 043,80		74 043,80
20	10 декабря 2014 г.	14/C/08141		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. DNIR,323 / KBG-Tamponazhka,311 and 312. ДНИР кабинет №323, КБГ Тампонажка №311, 312 Ремонтные работы	355 260,74	100%	0%	100%	355 260,74		355 260,74
21	9 декабря 2014 г.	14/C/08142		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Wall Pepering. Bechtel, Coffee room. Door Replacement. KPO, 223 Бектел чайная комната, КПО кабинет №223. Ремонтные работы	110 348,12	100%	0%	100%	110 348,12		110 348,12
22	21 ноября 2014 г.	14/C/08143		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Linoleum Replacement. KPO,105. Provision of materials. KPC MCR,27 / Un-2. Repair Works. Diamond / AAT, 201 / KPO, 221 / DNIR, 109 / KBG, 113 / Uptoiko, 411 Ремонтные работы	551 438,11	100%	0%	100%	551 438,11		551 438,11
23	11 декабря 2014 г.	14/C/08173		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPC Plan, Substation 5.0 КПК Подстанция №5.0 Ремонт кровли	173 259,60	100%	0%	100%	173 259,60		173 259,60
24	11 декабря 2014 г.	14/C/08174		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. Bechtel,201,208 / GRB,109 / Nurdaulet, 106 Бектел каб.№201,№208. КВЧ каб.№109. Нурдаулет каб.№106	558 924,48	81,55%	0%	81,55%	455 792,74		455 792,74
25	12 декабря 2014 г.	14/C/08189		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Repair Works of Drivers Container. KPC Ремонт контейнера. КПК водительская	1 116 070,17	100%	0%	100%	1 116 070,17		1 116 070,17
26	12 декабря 2014 г.	14/C/08202		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. Pilot Camp. 116-117 Пилотный городок каб.№116-117. Демонтажные работы	70 508,74	100%	0%	100%	70 508,74		70 508,74

27	12 декабря 2014 г.	14/C/08241		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replasement. Eco Centre / Un-2 / Sp-2 Замена дверей: Весовая Эко-центр, ГП-2, КПП-2 Ремонтные рабоы	327 407,53	100%	0%	100%	327 407,53		327 407,53
28	15 декабря 2014 г.	14/C/08258		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Repair Works. AAT,101. Учебный центр AAT, кабинет №101. Ремонтные работы	510 400,12	100%	0%	100%	510 400,12		510 400,12
29	21 ноября 2014 г.	14/C/08260		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Material. GBR,303. Repair of Doors. Pilot Camp, Canteen. Door Look"Antipanic" Replacement. KPC Admin,Canteen. Склад НГК-5, Пилотный городок Столовая, КПК АдминюСтоловая. Ремонтные работы	147 539,85	100%	0%	100%	147 539,85		147 539,85
30	21 ноября 2014 г.	14/C/08261		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPC, Chemical Lab. КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	617 974,25	93,68%	0%	93,68%	578 915,75		578 915,75
31	13 декабря 2014 г.	14/C/08334		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Repair of floor. Pilot Camp, NGK-2, 014. НГК 26 м/у 012-014. Устройство дощатого пола	226 064,79	100%	0%	100%	226 064,79		226 064,79
32	22 декабря 2014 г.	14/C/08339		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Material. GBR,303. Linoleum Replacement. GRB,111. Refurbishment Works. R2, 2 / GRB, Drivers room / KPO, 242,243 / Bektel, 105 / Uptiko, cofferoom. КВЧ, КПО, Бектел, УПТОиКО Ремонтные работы	125 996,58	100%	0%	100%	125 996,58		125 996,58
33	21 ноября 2014 г.	14/C/08350		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Material. GBR,303 / Un-3 / KPC FAB. КВЧ-303, ГП-3, КПС FAB Ремонтные работы	725 712,14	100%	0%	100%	725 712,14		725 712,14
34	21 ноября 2014 г.	14/C/08368		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Jalousie Замена жалюзей	244 149,38	100%	0%	100%	244 149,38		244 149,38
35	22 декабря 2014 г.	14/C/08412		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KBG-Tamponazhka,304 / GRB,302 / DNIR, 319 / AAT, 415 / KPO Main, 119. КБГ Тампонажка-304, КВЧ-302, ДНИР-319, ААТ-415, КПО-119	522 055,55	100%	0%	100%	522 055,55		522 055,55

36	25 декабря 2014 г	14/C/08477		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Door Replacement. Main Workshop, Refurbishment Works. KPC, Chemical Lab. Гл.мастерская №8, КПК Хим.лаборатория. Ремонтные работы	158 110,86	100%	0%	100%	158 110,86		158 110,86
37	26 декабря 2014 г	14/C/08483		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. Pilot Camp, BW, 104 / KPC, Canteen. Пилотный городок BW-104, КПК Столовая. Ремонтные работы	85 785,37	100%	0%	100%	85 785,37		85 785,37
38	26 декабря 2014 г.	14/C/08499		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Metal Shelves. Core House. Jalousie Replacement. Pilot Camp, Canteen Раздевалка КПК. Ремонтные работы	2 075 877,42	100%	0%	100%	2 075 877,42		2 075 877,42
39	25 декабря 2014 г.	14/C/08503		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Provision of Material. Door Look (Antipanik). Replacement. Nurdaulet, Archive. КВЧ каб.№303, Сателит, Нурдаулет, Архив.	157 217,53	100%	0%	100%	157 217,53		157 217,53
40	21 ноября 2014 г	14/C/08505		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. City Centre, Driver is Container г.Уральск, Сити-Центр. Ремонтные работы	228 969,97	100%	0%	100%	228 969,97		228 969,97
41	21 ноября 2014 г	14/C/08531		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. KPC, MCR / CBR / EWCR Раздевалка КПК, КПС MCR. Ремонтные работы	3 613 194,92	100%	0%	100%	3 613 194,92		3 613 194,92
42	29 декабря 2014 г	14/C/08593		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Installation of Shelves. NGK,127 РГК-1 комната №127 (Архив, промзона	364 932,00	100%	0%	100%	364 932,00		364 932,00
43	29 декабря 2014 г.	14/C/08594		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Refurbishment Works. GRB / KPO,329 / DNIR, 319 КВЧ, КПО каб.№329, ДНИР каб.№319. Ремонтные работы	142 603,06	100%	0%	100%	142 603,06		142 603,06
44	24 ноября 2014 г.	14/C/07635		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Открытая площадка склад КПК	111 960,65	100%	0%	100%	111 960,65		111 960,65
45	24 ноября 2014 г.	14/C/07641		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Монтаж дополнительных светильников в кабинете №2 в главном складе КПК	675 447,30	100%	0%	100%	675 447,30		675 447,30

46	24 ноября 2014 г.	14/C/07642		4YD0001/0000[illegible] 110/4COD1190	Месторождение все здания КПО. Испытания и измерения параметров заземления в электроустановках	6 367 119,00	10%	0%	10%	636 711,90		636 711,90
47	25 ноября 2014 г.	14/C/07651		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Электромонтажные работы по переносу выключателя в столовой ГП-2	48 125,73	100%	0%	100%	48 125,73		48 125,73
48	12 декабря 2014 г.	14/C/07682CO1		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Замена прожектров освещения в гл.складе на КПК, зона В	3 898 792,34	100%	0%	100%	3 898 792,34		3 898 792,34
49	24 ноября 2014 г.	14/C/07726		4YD0001/0000641 110/4COD1190	КПК г.склад. Ремонт контура заземления вагончика охраны у главного склада	83 645,80	100%	0%	100%	83 645,80		83 645,80
50	5 декабря 2014 г.	14/C/08093		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Установка розетки для подключения подогревателей сплит-систем в каб.№3 Хим.лаборатории КПК	260 131,65	100%	0%	100%	260 131,65		260 131,65
51	5 декабря 2014 г.	14/C/08094		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Перемещение выключателя освещения в каб.№32 Блок 2 НГК	21 860,65	100%	0%	100%	21 860,65		21 860,65
52	5 декабря 2014 г.	14/C/08095		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Перенос выключателей освещения в каб.№117,301,314 здания КБГ	151 032,59	100%	0%	100%	151 032,59		151 032,59
53	5 декабря 2014 г.	14/C/08096		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Замена конвекторов в офис контейнере гл.склад КПК	114 197,30	100%	0%	100%	114 197,30		114 197,30
54	5 декабря 2014 г.	14/C/08114		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Переустановка светильников в связи с ремонтом водительского вагончика возле НГК блоки Аксай	50 548,20	100%	0%	100%	50 548,20		50 548,20
55	5 декабря 2014 г.	14/C/08115		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Демонтаж и монтаж электропроводки связи с ремонтом №012 и №014 вахта НГК №2 месторождение	107 497,11	100%	0%	100%	107 497,11		107 497,11
56	11 декабря 2014 г.	14/C/08153		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Перенос светильников и замена вытяжного вентилятора связи с ремонтом в вагончике для курения возле ТБ (СИЗ) лаборатории КПК	50 697,10	100%	0%	100%	50 697,10		50 697,10
57	17 декабря 2014 г.	14/C/08240CO1		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Электромонтажные работы в связи с ремонтом в каб.№101 здания Аксайавтотранс	706 194,94	100%	0%	100%	706 194,94		706 194,94

58	12 декабря 2014 г.	14/C/08246		4YD0001/000 110/4COD1190	Установка розетокв здании архив НГК промзона Аксай	39 267,16	100%	0%	100%	39 267,16		39 267,16
59	22 декабря 2014 г.	14/C/08431		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Монтаж эл.розеток в помещении водонагревателей, Столовая, Блок С Пилотный городок	23 496,41	100%	0%	100%	23 496,41		23 496,41
60	22 декабря 2014 г.	14/C/08445		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Монтаж эл.розеток в в кабинете №108 Блок D Пилотный городок	33 640,41	100%	0%	100%	33 640,41		33 640,41
61	26 декабря 2014 г	14/C/08614		4YD0001/0000641 110/4COD1190	Установка новых светильников в каб.№319 здания ДНИР	214 553,30	100%	0%	100%	214 553,30		214 553,30
	Totals					40 935 244,14				34 984 873,27		34 984 873,27

	Contract value/сумма контракта	1 292 921 211,00		Contract value/сумма контракта	1 292 921 211,00
	Committed/стоимость всех работ	49 274 588,88		Actual to date/ стоимость оплаченных работ	14 289 715,61
	ИТОГО:	1 243 646 622,12		ИТОГО:	1 278 631 495,39
	Remaining/остаток	1 243 646 622,12		Remaining/ остаток	1 278 631 495,39

Facilities Management Department
Lead Electrical Engineer
Sergey Opariy

Shamshyrak Mambetyarova
Space Planning and Accommodation Superintendent