Объект: Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

Полная сметная стоимость 38 000 000 тенге

Заказчик: ИП "Кабилов А.Т."

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Акт
выполнения работ за ноябрь месяц 2014 года
по договору № 2 от 18 июля 2011 года

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость ед. работ (тенге) в том числе НДС 12%	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге) в т.ч. НДС 12%	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2012 года в том ч. НДС 12%		Стоимость выполенных работ с начала года, тенге в т.ч. НДС 12%	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДС 12%
			Сумма аванса том - в том числе НДС 12%	Сумма погащения (тенге) в т.ч. НДС 12%	Остаток (тенге) в т.ч. НДС 12%		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1	38 000 000	3 500 000	3 500 000	0	38 000 000	1	3 851 167	38 000 000	0
	ИТОГО:	38 000 000	3 500 000	3 500 000	0	38 000 000	1	3 851 167	38 000 000	0

Заказчик: ИП "Кабилов А.Т."

Подрядчик: ТОО "Тунас"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 год №170

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Кабилов А.Т.
Подрядчик: Товарищества с ограниченными ответственностью "ТУНАС"
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2014 год

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№2	18.07.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: В отчётном месяце за ноябрь без НДС	СМР 2001г в сметном базовом уровне цен	из них: в отчётном месяце за ноябрь	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс	38 000 000	3 438 542	1 232 148	1 232 148					412 625	3 851 167

Заказчик: ИП "Кабилов А.Т."

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Заказчик Индивидуальный предприниматель Кабилов А.Т.

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Тунас"

Договор № 2 от 18.07.11г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

Наименование объекта: Реконструкция кафе "Диляра" под гостиничный комплекс в г.Капчагай, ул.Достык 5/1

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Фасад										
1.	E0115-79-1	Мюнхенская штукатурки по камню стен гладких и цоколя	м2	112,60	816,46	2,16	91933	243	0,32	36		
					66,60	0,81	7499	91	0,00	0		
2.	E0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	29,00	1012,3	36,82	29357	1068	0,62	18		
					103,28	13,01	2995	377	0,06	2		
		Итого по разделу: Фасад								121290		
		Раздел: Вход со стороны двора (запасной выход)										
3.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,00	398,48	102,53	3188	820	0,90	7		
					151,65	35,67	1213	285	0,14	1		
4.	C12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	м2	8,00	4880,00	--	39040	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	E0156-26-1	Установка наличников	м	40,00	125,79	0,41	5031	16	0,08	3		
					11,97	0,07	479	3	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79369
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1571155
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1592365
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1598735
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1614722
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3371120
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	67422
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3438542
Налог на добавленную стоимость, 12 %	412625
Итого с НДС	3851167

Принял:
Заказчик ИП «Кабилов А.Т.»

Сдал:
Подрядчик ТОО «Тунас»