Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набрежная 3А**	**971040000250**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 133/04/18 от 09.04.2018г	

Номер документа	Дата составления
7	27.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	12 521 548,00	12 521 548,00
				Итого	1	x	12 521 548,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Турибаев К.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС апрель 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области	12 521 548	11 179 954	4 004 654	4 004 654				1 341 594	12 521 548
Итого	12 521 548	11 179 953	4 004 654	4 004 654				1 341 594	12 521 548

Заказчик: ГУ"Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства [illegible]атинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ апрель 2018г

Общестроительные работы (конструкции железобетонные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1020,889	23,36	22,08	23848	22541	6774	0,00888	9
				1,28	5,56	1307	5676	97	0,0193	20
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	76,841	423,9	–	32573	–	36807	2,796	215
				423,9	–	32573	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	609,384	6,83	6,83	4162	4162	1106	–	–
				–	1,87	–	1140	97	0,0061	4
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	152,346	134,1	–	20430	–	23086	0,972	148
				134,1	–	20430	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы								
		м3 грунта	401,41	134,1	–	53829	–	60827	0,972	390
				134,1	–	53829	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
			609,384	21,55	4,52	13132	2754	10067	0,108	66

В том числе стоимость: материалы, тенге	301768 2437315	44550	208
Накладные расходы, тенге	372624		
- заработная плата, тенге	55894		
- трудоемкость, чел-ч	186		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	194464		
Всего	**3435531**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	116808		
- сметная заработная плата, тенге	16470		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	47957		
- сметная заработная плата, тенге	22060		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	134		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35523		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14209		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3650028**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**9990127**		
- материалы, тенге	6670931		
- сметная заработная плата, тенге	1342427		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2591		
Налог (2 %)	199803		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10189930**		
НДС (12 %)	1222792		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11412722**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набережная 3А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

971040000250

Договор (контракт) договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
10	24.05.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенийв смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	21 753 289,00	21 753 289,00
				Итого	1	x	21 753 289,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулкибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2018

М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС май 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.	34 274 837	19 422 579	6 957 159	6 957 159				2 330 710	21 753 289
Итого	34 274 837	19 422 579	6 957 159	6 957 159				2 330 710	21 753 289

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская об Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт
приемки выполненных работ май 2018г
Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	730	245,44	3,82	179171	2789	33414	0,212	155
		м2 поверхности		37,35	1,44	27266	1051	118	0,007	5
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	256,2	197,21	4,19	50525	1073	18027	0,382	98
		м2 поверхности		58,05	1,58	14872	405	118	0,0076	2
	Раздел 3 Колонны и сердечники									
	3.1 Монолитная колонна К-1 (12шт)									
19	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=12,000;	4,56	9624,46	990,15	43888	4515	9666	10,4	47
		м3		1644,75	374,04	7500	1706	105	1,8268	8
22	**3.2 Монолитный сердечник Смр-1 (39шт)**									
4	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечниковК=39,000;	17,55	9624,46	990,15	168909	17377	37200	10,4	183

- трудоемкость, чел-ч	182
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	154936
Всего	**2737209**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	93065
- сметная заработная плата, тенге	13122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	38209
- сметная заработная плата, тенге	17576
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28303
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11321
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2908107**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**7959489**
- материалы, тенге	4990534
- сметная заработная плата, тенге	1223431
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2326
Налог (2 %)	159190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8118679**
НДС (12 %)	974241
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9092920**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Изгенов С.Ш.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140013977
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набережная 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	971040000250

Договор (контракт) договор № 133/04/18 от 09.04.2018г Кетпен

Номер документа	Дата составления
13	20.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенийв смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	37 966 670,00	37 966 670,00
				Итого	1	x	37 966 670,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тулкибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик. Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ86070502271100100 1 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС июнь 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.	72 241 507	33 898 812	12 142 539	12 142 539				4 067 857	37 966 670
Итого	72 241 507	33 898 812	12 142 539	12 142 539				4 067 857	37 966 670

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт
приемки выполненных работ июнь 2018г

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Несущие кирпичные стены									
	4.2 Покрытие на отм.+3.00									
37	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	163,31	10606,46	241,1	1732141	39374	235535	8,06	1316
		м3		1282,5	91,08	209445	14874	105	0,4448	73
38	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0973	55620		5412				
		т								
39	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5794	52102		30188				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	8,4457	53000		447622				
		т								
41	4-1-24	Арматурные заготовки, собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	3,2231	52400		168890				
		т								
42	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	3,3169	51000		169162				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**14719575**
- материалы, тенге	9932028
- сметная заработная плата, тенге	2012275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3875
Налог (2 %)	294392
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15013967**
НДС (12 %)	1801676
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16815643**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик. Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июнь 2018г

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
2	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96К=0,100; *м3*	52,1	11576		603110				
		Раздел 3 Оконные проемы								
148	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	51	346,04	18,87	17648	962	8741	0,8165	42
				136,44	6,39	6958	326	120	0,0312	2
149	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	51	5206		265506				
150	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	51	210,48	5,58	10734	285	5886	0,586	30
				94,05	2,12	4797	108	120	0,0103	1
151	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	35,25	2030		71558				

293	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	114,51	562,32	6,33	64391	725	37891	1,79	205
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	35813	274	105	0,0117	1
		Всего прямые затраты				**1690378**	**8966**			**1539**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**278753** 1402658	**2387**			**91**
		Накладные расходы, тенге				297269				
		- заработная плата, тенге				44590				
		- трудоемкость, чел-ч				149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119259				
		Всего				**2106906**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				71635				
		- сметная заработная плата, тенге				10101				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				57				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				29410				
		- сметная заработная плата, тенге				13529				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				82				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21785				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8714				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2238450**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**6126638**				
		- материалы, тенге				3839075				
		- сметная заработная плата, тенге				1039674				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1918				
		Налог (2 %)				122533				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6249171**				
		НДС (12 %)				749901				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6999072**				

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС июль 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области	124 454 614	46 618 846	16 698 850	16 698 850				5 594 261	52 213 107
Итого	124 454 614	46 618 846	16 698 850	16 698 850				5 594 261	52 213 107

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

ДЛЯ ФОРМ №3

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)								
1	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340				
2	80-1-32(пл)(г	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154				
3	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215		56215				
4	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110		7110				
		Раздел 6 Кабинет доврачебного приема (№7)								
5	68-1-30(об)	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 *комплект*	1	10340		10340				
6	80-1-32(пл)(г	Ростомер комбинированный (с механическими весами) *шт*	1	5154		5154				
7	77-1-132	МФУ *шт*	1	56215		56215				
8	68-1-4(об)	Кушетка смотровая *шт*	1	7110		7110				
9	61-1-18(об)	Ширма медицинская *шт*	1	5000		5000				
10	74-2-251(об)	Лента измерительная *комплект*	1	100		100				
11	74-2-252(об)	Лоток почкообразный	1	60		60				

Всего прямые затраты	**6211005**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	6211005		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**6211005**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6211005**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16999521**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	16999521		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	339990		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17339511**		
НДС (12 %)	2080741		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19420252**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г.

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отделка фасадов									
	1.1 Стены									
1	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	521	132,99	1,02	69288	531	20815	0,2357	123
		м2		37,89	0,16	19741	83	105	0,00054	–
3	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	251,05	962,78	2,65	241706	665	68397	1,43	359
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	64959	181	105	0,0275	7
5	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	100,06	962,78	2,65	96336	265	27261	1,43	143
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	25891	72	105	0,0275	3
	1.6 Козырьки К-2, К-3 (вертикальная поверхность)									
12	Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	18	962,78	2,65	17330	48	4905	1,43	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	4658	13	105	0,0275	–
	1.8 Крыльцо КР-1									
16	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	32	215,3	16,79	6890	537	4640	0,726	23
		м2 покрытия		111,6	6,28	3571	201	123	0,0307	1
17	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	32,96	702		23138				
		м2								

	500098	**10611**	**65**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2615382		
Накладные расходы, тенге	587005		
- заработная плата, тенге	88051		
- трудоемкость, чел-ч	294		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	223818		
Всего	**3954119**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	134440		
- сметная заработная плата, тенге	18956		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	55196		
- сметная заработная плата, тенге	25390		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	155		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40886		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16354		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4200995**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11498123**		
- материалы, тенге	7158301		
- сметная заработная плата, тенге	1916847		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3667		
Налог (2 %)	229962		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11728085**		
НДС (12 %)	1407370		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13135455**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор: Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ июль 2018г

Благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тротуары, дорожки, площадки									
	1.1 Тип -1									
3	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	900,38	456,58	15,35	411096	13821	13172	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5348	4556	133	0,01766	16
4	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	3601,52	54,14	–	194986	–	48	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	36	–	133	–	–
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	900,38	560,65	15,35	504798	13821	13172	0,0336	30
		м2 покрытия		5,94	5,06	5348	4556	133	0,01766	16
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	390,2	366,67	6,63	143075	2587	57315	0,698	272
		м бортового камня		108,68	1,76	42407	687	133	0,0061	2
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=0,045;	17,559	17702		310829				
		м3								
	1.2 Тип -1 (вне участка)									

- трудоемкость, чел-ч	165
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	-7332
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	234084
Всего	**4142812**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	140856
- сметная заработная плата, тенге	19861
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	57830
- сметная заработная плата, тенге	26602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42837
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17135
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4401470**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**12046823**
- материалы, тенге	8936401
- сметная заработная плата, тенге	1089460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1835
Налог (2 %)	240936
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12287759**
НДС (12 %)	1474531
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13762290**

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор: Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140013977
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тунас",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Енбекши с., ул. Набережная 3А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	971040000250

Договор (контракт) договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Номер документа	Дата составления
23	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещенийв смену в с. КетпенУйгурского района Алматинской обл.			усл	1	33 131 402,00	33 131 402,00
				Итого	1	x	33 131 402,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тулкибаев Н.С. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление строительства Алматинской области»
ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A БИН 060140013977
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
БИН 971040000250, ИИК KZ728560000005084989 в АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№133/04/18 от 09.04.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполенных работ и затрат из графы 1(тенге)							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС сентябрь 2018 г	Из графы 1						
			СМР (в сметном базовом уровне ценах)	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области.	157 586 016	29 581 609	16 188 252	16 188 252				3 549 793	33 131 402
Итого	157 586 016	29 581 609	16 188 252	16 188 252				3 549 793	33 131 402

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Руководитель Такенов Б.Д.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Эксперт Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

"SANA-2001" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт
приемки выполненных работ сентябрь 2018г
Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вестибюль (№2)									
1	69-15-8(об)	Банкетка	1	11800		11800				
		шт								
	Раздел 2 Гардероб (№3)									
2	62-2-8(об)	Стул полумягкий	1	3225		3225				
		шт								
3	73-1-4(об)	Вешалка для гардероба на 16 крючков	3	13975		41925				
		шт								
	Раздел 3 Санузел для маломобильныз (№4)									
4	Ц23-540-3	Электросушилка	1	2889,25	271,32	2889	271	2286	15	15
		шт		2475	65,25	2475	65	90	0,381	–
5	68-36-35(об)	Электросушитель для рук	1	3300		3300				
		шт								
	Раздел 4 Коридор(№5). Коридор(№5*)									
6	69-15-8(об)	Банкетка	5	11800		59000				
		шт								
	Раздел 5 Кабинет доврачебного приема (№6)									
7	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
10	69-3-46(об)	Компьютер	1	56800		56800				
		комплект								
13	68-1-6(об)	Стол медсестры	1	12255		12255				
		шт								
14	62-2-8(об)	Стул медицинской сестры	1	3225		3225				

527	80-1-14(пл) ЛЮКСМедикал	Чемодан-укладка фельдшера срелний	1	19573	19573		
		шт					
	Всего прямые затраты				**4746452**	**1162**	**979**
					168239	**272**	**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3262		
	оборудования, тенге				4573821		
	Накладные расходы, тенге				151668		
	- заработная плата, тенге				22750		
	- трудоемкость, чел-ч				76		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19458		
	Всего				**4917578**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				11688		
	- сметная заработная плата, тенге				1648		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				4799		
	- сметная заработная плата, тенге				2208		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3554		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1422		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4939041**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**13518155**		
	- материалы, тенге				8928		
	- оборудование, тенге				12518548		
	- сметная заработная плата, тенге				547655		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1077		
	Налог (2 %)				270363		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13788518**		
	НДС (12 %)				1654622		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**15443140**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области" Такенов Б.Д.

Подрядчик: ТОО "ТУНАС" Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор Эксперт ТОО "УКС" Кожмамбетов К.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО Тунас

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Кетпен Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание амбулатории

Договор № 133/04/18 от 09.04.2018г

Акт

приемки выполненных работ сентябрь 2018г

Общестроительные работы (архитектурные решения)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отделка фасадов								
		1.1 Стены								
4	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	251,05	48,49	0,14	12173	35	8436	0,187	47
		м2 фасада		31,95	0,05	8021	13	105	0,0003	–
6	Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	100,06	48,49	0,14	4852	14	3362	0,187	19
		м2 фасада		31,95	0,05	3197	5	105	0,0003	–
		1.2 Цоколь								
7	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	38,5	1188,33	2,56	45751	99	18958	2,7	104
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	18018	37	105	0,0047	–
		1.3 Колонны								
8	Е15-14-3	Наружная облицовка бетонной поверхности колонн керамическими плитками на цементном растворе	72	1242,33	2,56	89448	184	39537	3,4	245
		м2 поверхности облицовки		522	0,97	37584	70	105	0,0047	–
		1.4 Наружные откосы								
9	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	34	641,31	6,33	21805	215	11251	1,79	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

	991648	**16061**	**67**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3355139		
Накладные расходы, тенге	1075918		
- заработная плата, тенге	161388		
- трудоемкость, чел-ч	538		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	327983		
Всего	**5794371**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	197009		
- сметная заработная плата, тенге	27778		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	158		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	80884		
- сметная заработная плата, тенге	37207		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	226		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59914		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23966		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6156144**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**16849366**		
- материалы, тенге	9183015		
- сметная заработная плата, тенге	3607262		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6901		
Налог (2 %)	336987		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17186353**		
НДС (12 %)	2062362		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19248715**		

Заказчик: ГУ "Управления Строительство Алматинской области"
Такенов Б.Д.

Технадзор:
Эксперт ТОО "УКС"
Кожмамбетов К.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.