экз. отдела

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.

Справка №1 к Ф2-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№161/05/17 от 29.05.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области"	4 030,423	3 598,592	1 422,194	1 422,194					431,831	4 030,423
Итого	4 030,423	3 598,592							431,831	4 030,423

Заказчик
ГУ "Управления строительства Алматинской области"
Замиститель Управления Нуржанов А.Д.

Подрядчик
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор
ТОО "УКС"
Эксперт Имашев А.Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО "ТУНАС"
Субподрядчик
Договор №161/05/17

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	67,20	23,14	21,88	1555	1470	0,01	1
					1,26	5,51	85	370	0,02	1
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	15,30	29,20	27,60	447	422	0,01	0
					1,60	6,95	24	106	0,02	0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	788	--	1,85	6
					262,72	--	788	--	--	--
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,65	21,55	4,52	79	16	0,11	0
					17,03	--	62	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,75	5,55	5,55	287	287	--	--
					--	1,80	--	93	0,01	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,75	21,55	4,52	1115	234	0,11	6
					17,03	--	881	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
59.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00 --	-- --	1006 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						1126929 102777	48795 16241		640 74

Накладные расходы :

На общестроительные работы	135917
Всего накладных расходов:	135917
Итого с накладными	1262846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1338617
Итого с временными, 3,4 %	1384130
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1402816
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1408353
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1422194
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3637146
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72743
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3709889
Скидка 3%	111297
Итого к оплате с учетом скидки 3%	3598592
Налог на добавленную стоимость, 12 %	431831
Итого с НДС	4030423

Заказчик
ГУ «Управления Строительство Алматинской области»
Заместитель Управления Нуржанов А.Д.

Технадзор
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Е.

Подрядчик
ТОО «ТУНАС»
Директор Тулкибаев Н.С.

Расчеты со счетов с ценами

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.

Справка №2 к Ф2-2

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№161/05/17 от 29.05.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахский р-н	8 124,806	3 655,699	1 319,064	1 319,064					438 684,000	4 094 383,000
Итого	8 124,806	3 655,699							438 684,000	4 094 383,000

Заказчик
ГУ "Управления строительство Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Эксперт Имашев А.Б.

Подрядчик
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО "ТУНАС"
Субподрядчик
Договор №161/05/17

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,57	13716,53	383,89	7818	219	14,20	8
					2295,00	145,01	1308	83	0,71	0
2.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	103,08	0,99	10329	99	0,07	7
					11,59	0,38	1161	38	0,00	0
5.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	100,20	189,44	4,72	18982	473	0,40	40
					70,88	1,78	7102	178	0,01	1
6.	СПрайс	Плиты из минеральной ваты ISOTERM П-35	м3	11,35	2496,24	--	28334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	100,20	12,58	0,99	1261	99	0,07	7
					11,59	0,38	1161	38	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
83.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-6,88	2800,00	--	-19263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,88	4963,00	--	34143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1016166	11390		1189
							195056	4187		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	228219
На металломонтажные работы	15
Всего накладных расходов:	228234
Итого с накладными	1244400

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1189
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	33
- в накладных расходах, чел-ч.	114
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	74664
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1319064
Итого с временными, 3,4 %	1363912
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1382325
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1387781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1401420
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3584019
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71680
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3655699
Налог на добавленную стоимость, 12 %	438684
Итого с НДС	4094383

Заказчик: ГУ «Управления строительство Алматинской области

Бектасов Т.А.

Технадзор: ТОО «УКС» Эксперт Имашев А.Б.

Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Директор Тулкибаев Н.С.

Расчеты по смотрой смотрим

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.

Справка №3 к Ф2-3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№161/05/17 от 29.05.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахский р-н	15 882,677	6 926,671	2 655,354	2 655,354					831 200,000	7 757 871,000
Итого	15 882,677	6 926,671							831 200,000	7 757 871,000

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Эксперт Имашев А.Т.

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик ТОО "ТУНАС"
Субподрядчик
Договор №161/05/17 от 29.05.17 год

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пунктас.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Навес,Склад угля и золы, Наружние сети водопровода и канализации, туалет на 1 очко, Благоустройство территории.

А К Т N3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Навес								
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,78	218,93	--	828	--	1,54	6
					218,93	--	828	--	--	--
2.	Е0101-166-1	Засыпка вручную и разравнивание излишнего грунта грунта 1 группы	м3	3,78	122,18	--	462	--	0,89	3
					122,18	--	462	--	--	--
3.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,68	9001,45	311,32	15122	523	2,82	5
					441,00	117,61	741	198	0,57	1
4.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2122	7	198,00	4
					33075,00	114,75	747	3	0,56	0
5.	Е0109-17-1	Монтаж каркаса навеса	т	0,12	4588,45	2285,57	541	269	9,35	1
					1579,50	617,13	186	73	2,34	0
6.	Е0109-22-1	Монтаж м/конструкции кровли	т	0,13	9231,56	4795,68	1230	639	23,00	3
					3712,50	1367,15	495	182	5,24	1
7.	С12021-42	Стоимость м/конструкции каркаса навеса	т	0,25	112700,00	--	28305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 908

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75901
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1340920
Итого с временными, 3,4 %	1386511
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1405229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1410775
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1424640
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3643402
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72868
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3716270
Налог на добавленную стоимость, 12 %	445952
Итого с НДС	4162222

Заказчик:
ГУ «Управление Строительства
Алматинской обл.
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО «ТУНАС»
Директор Тулкибаев Н.С.

Расценки со смотой сличены

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Каражота Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.

Справка №4 к Ф2-4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		161/05/17 от 29.05.17г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта, Ф2-4	18 710,855	2 525,159	913,371	913,371					303 019,000	2 828 178,000
Итого	18 710,855	2 525,159	913,371	913,371					303 019,000	2 828 178,000

Заказчик:
ГУ «Управление Строительства
Алматинской обл.
Бектасов Т.А.

Технадзор:
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ТУНАС"
Директор Тулкибаев Н.С.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТУНАС"
Субподрядчик
Договор №161/05/17 от 29.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
1.	Е0121-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	1185,59	103,34	1186	103	5,44	5
					938,25	40,96	938	41	0,20	0
2.	СПрайс-лист	Щиток учетно-распределительный ЩРУн3-72зо	шт	1,00	3603,66	--	3604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	80,00	84,60	2,80	6768	224	0,17	14
					32,40	0,20	2592	16	0,00	0
4.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	15,00	93,50	3,10	1402	47	0,18	3
					32,40	0,30	486	4	0,00	0
5.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10,00	93,50	3,10	935	31	0,18	2
					32,40	0,30	324	3	0,00	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								13895
		Раздел: Сети электроснабжения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						74819		
		На металломонтажные работы						279		
		На сантехнические работы						691		
		Всего накладных расходов:						98003		
		Итого с накладными						863821		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							449	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							47	
		- в накладных расходах, чел-ч.							55	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							551	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						49550		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						913371		
		Итого с временными, 3,4 %						943134		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						955353		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						958974		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						968025		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2475646		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						49513		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2525159		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						303019		
		Итого с НДС						2828178		

Заказчик:
ГУ «Управление Строительства
Алматинской обл.
Бектасов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «ТУНАС»
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2

Расценки со сметой сходны

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «ТУНАС»

Утверждена
приказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г №170

экз. ТОО

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской обл.

Справка №5 к Ф2-5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер/дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименов.	Организационная правовая форма код
		№161/05/17 от 29.05.17 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат, тыс. тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с. Каражота, Енбекшиказахского района	19 861,520	1 027,379	552,517	552,517					123 286	1 150 665
Итого	19 861,520	1 027,379	552,517	552,517					123 286	1 150 665

Заказчик:
ГУ «Управление Строительства
Алматинской обл.
Бектасов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Тунас»
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Б.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» Форма N 2с

Подрядчик: ТОО "ТУНАС"
Субподрядчик
Договор: №161/05/17от 29.05.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С Прайс-лист	Станок "Айболит 300-2" 150 кг 2000x2000x1090мм, резиновое напольное покрытие	шт	1,00	288655,94	--	288656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С Прайс-лист	Станок "Айболит 300-100" 150 кг 1800x770x2000мм, резиновое напольное покрытие	шт	1,00	141737,47	--	141737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С Прайс-лист	Холодильник фармацевтический ХФ-250	шт	2,00	61061,83	--	122124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						552517	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 552517

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. -
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. -
- в накладных расходах, чел-ч. -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.:

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	552517
Итого с временными, 3,4 %	552517
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	552517
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	552517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	552517
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1413018
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28260
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1441278
Скидка	413898,5
Итого с учетом скидки	1027379,5
Налог на добавленную стоимость, 12 %	123285,5
Итого к оплате с НДС	1150665

Заказчик:
ГУ «Управление Строительства
Алматинской обл.
Бектасов Т.А.

Подрядчик:
ТОО «Тунас»
Директор Тулкибаев Н.С.

Технадзор:
ТОО «УКС»
Эксперт Имашев А.Б.