Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	1 556 453 000,56									
в том числе : за апрель 2020г		44 642 857,14	44 642 857,14						5 357 142,86	50 000 000,00
Итого к оплате		44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ02856000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Курбаев С.К.**

Scanned by CamScanner

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
19	22.04.2020

Отчетный период	
с	по
15.04.2020	30.04.2020

А К Т

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	126,93 / м	2751		349185					РК
2	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	300,348 / м	1795		539125					РК
3	19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12 / м	105		1273					РК
4	20	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4647,01 / м	38		176586					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	45	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	485	300,57	225,64	145776	109435	81026	0,41	201	
				шт	69,53	58,98	33722	28605	130	0,23	110	
6	46	С130804-2743 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4696		4696					РК
				шт.								
7	47	С130804-2743 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4696		4696					РК
				шт.								
8	48	С130804-2793 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5344		5344					РК
				шт.								
9	49	С130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2447		7341					РК
				шт.								
10	52	С130804-2736 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	549		3843					РК
				шт.								
11	53	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	534		1602					РК
				шт.								
12	55	С130804-3387 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2430		4860					РК
				шт.								
13	56	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	999		14985					РК
				шт.								
14	57	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	699		699					РК
				шт.								
15	58	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	287	333		95571					РК
				шт.								
16	60	С130804-3222 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5118		5118					РК
				шт.								
17	61	С130804-3214 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2849		2849					РК
				шт.								
18	62	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1431		1431					РК
				шт.								
19	63	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	83	391		32453					РК
				шт.								
20	65	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57	286		16302					РК
				шт.								
21	69	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	174	156,43	21,43	27219	3729	28501	0,6	104	
				фланец	126	0	21924	0	130	0	0	
22	73	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	174	660		114840					РК
				шт.								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	89	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-2,ОП-3), под пожарный гидрант и вантуза	3,128	6748,33	95,97	21109	300	2654	4,9	15	
				м3	771,75	36,25	2414	113	105	0,18	1	
24	90	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325х4,0 мм	1,4	4001,07	85	5601	119	787	2,31	3	
				м	407,25	31,84	570	45	128	0,16	0	
25	91	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273х4,0 мм	8,64	3707,86	70,85	32036	612	4175	1,98	17	
				м	351	26,53	3033	229	128	0,13	1	
26	92	Е0116-10-8	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219х4,0 мм	0,08	2478,42	45,33	198	4	31	1,66	0	
				м	290,25	16,97	23	1	128	0,08	0	
27	93	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм	120,2	2029,57	27,87	243954	3350	29336	1,04	125	
				м	180,23	10,44	21664	1255	128	0,05	6	
28	96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,854	16,36	0,05	1061	3	340	0,03	2	
				м2	5,81	0,02	377	1	90	0	0	
29	97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64,854	16,58	0,02	1075	1	243	0,02	1	
				м2	4,16	0	270	0	90	0	0	
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	17	С130804-951 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	406,008	1795		728784					РК
				м								
2	19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	105		318					РК
				м								
3	20	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3966,27	38		150718					РК
				м								
4	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	269	300,57	225,64	80853	60697	44940	0,41	111	
				шт	69,53	58,98	18704	15866	130	0,23	61	
5	43	С130804-2743 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4696		9392					РК
				шт.								
6	45	С130804-2736 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	549		549					РК
				шт.								
7	46	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	534		534					РК
				шт.								
8	48	С130804-3387 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2430		12150					РК
				шт.								
9	49	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	999		999					РК
				шт.								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	50	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	120	333		39960					РК
				шт.								
11	52	С130804-3222 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5118		20472					РК
				шт.								
12	55	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	391		1173					РК
				шт.								
13	57	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	286		4862					РК
				шт.								
14	59	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3	
				фланец	369	2,25	738	5	130	0,01	0	
15	61	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	126	156,43	21,43	19710	2700	20639	0,6	76	
				фланец	126	0	15876	0	130	0	0	
16	63	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 250 мм	2	2256		4512					РК
				шт.								
17	65	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	126	660		83160					РК
				шт.								
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18,18	105		1909					РК
				м								
2	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	3781,46	300,57	225,64	1136587	853242	631742	0,41	1566	
				шт	69,53	58,98	262925	223031	130	0,23	855	
3	43	С130804-2793 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5344		32064					РК
				шт.								
4	44	С130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2447		4894					РК
				шт.								
5	45	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1300	179		232700					РК
				шт.								
6	46	С130804-3387 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2430		26730					РК
				шт.								
7	47	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	999		29970					РК
				шт.								
8	48	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	260	333		86580					РК
				шт.								
9	49	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	244		3660					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
10	50	С130804-3222 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5118		30708					РК
				шт.								
11	51	С130804-3221 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 250x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5058		5058					РК
				шт.								
12	52	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1431		1431					РК
				шт.								
13	53	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	391		14858					РК
				шт.								
14	54	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	695	208		144560					РК
				шт.								
15	55	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53,5	286		15301					РК
				шт.								
16	56	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1360	111		150960					РК
				шт.								
17	57	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	965	1,73	3	
				фланец	369	2,25	738	5	130	0,01	0	
18	58	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	14	390,37	57,24	5479	801	5528	1,43	20	
				фланец	301,5	2,25	4221	32	130	0,01	0	
19	59	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	272	156,43	21,43	42549	5829	44554	0,6	163	
				фланец	126	0	34272	0	130	0	0	
20	60	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2	
				фланец	63	0	378	0	130	0	0	
21	61	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 250 мм	2	2256		4512					РК
				шт.								
22	62	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	14	1585		22190					РК
				шт.								
23	63	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	272	660		179520					РК
				шт.								
24	64	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	6	426		2556					РК
				шт.								
25	65	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	912	440,21	332,43	401475	303180	224375	0,61	557	
				шт	102,38	86,87	93371	79225	130	0,33	304	
26	66	С130804-2818 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x250x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	5148		30888					РК
				шт.								
27	67	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2711		10844					РК
				шт.								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	68	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	650	273		177450					РК
				шт.								
29	69	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x110x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,64	5529		20126					РК
				шт.								
30	70	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	5455		523680					РК
				шт.								
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5382,048	18,51	17,5	99639	94203	28277	0,01	38	
				м3	1,01	4,41	5436	23715	97	0,02	82	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	847,594	38,59	36,49	32712	30932	9280	0,01	12	
				м3	2,0	9,19	1780	7787	97	0,03	27	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	94,177	791,1	0	74503	0	84189	4,27	402	
				м3	791,1	0	74503	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	569,182	32,23	30,77	18347	17514	5391	0,01	6	
				м3	1,42	8,34	808	4750	97	0,03	16	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	569,182	84,93	13,7	8501	7798	2816	0	0	
				м3	0	5,1	0	2903	97	0,02	14	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	813,93	54	54	43952	43952	8790	0	0	
				т	0	10,8	0	8790	100	0,23	185	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	570,276	3,77	3,24	2148	1850	885	0	2	
				м3	0,48	0,12	274	639	97	0	2	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5159,471	6,48	6,48	33430	33430	10528	0	0	
				м3	0	2,1	0	10854	97	0,01	42	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5350,562	21,55	4,52	115283	24163	88386	0,11	578	
				м3	17,03	0	91120	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	594,507	134,1	0	79723	0	90087	0,97	578	
				м3	134,1	0	79723	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	451,024	306,2	152,52	138104	68790	123616	1,02	460	
				м3	153,68	57,15	69313	25776	130	0,28	126	
12	19	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	105		1273					РК
				м								
13	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	385	300,57	225,64	115719	86871	64319	0,41	159	
				шт	69,53	58,98	26769	22707	130	0,23	87	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	49	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	244		2440					РК
				шт.								
15	52	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	375	208		78000					РК
				шт.								
16	55	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7	
				фланец	369	2,25	1476	9	130	0,01	0	
17	56	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	32	391,37	57,24	12524	1832	12636	1,43	46	
				фланец	301,5	2,25	9648	72	130	0,01	0	
18	57	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	132	156,43	21,43	20649	2829	21622	0,6	79	
				фланец	126	0	16632	0	130	0	0	
19	58	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1	
				фланец	63	0	126	0	130	0	0	
20	59	С130809-16 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 250 мм	4	2256		9024					РК
				шт.								
21	60	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	32	1585		50720					РК
				шт.								
22	61	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	132	660		87120					РК
				шт.								
23	62	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	2	426		852					РК
				шт.								
24	63	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1,81	440,21	332,43	797	602	445	0,61	1	
				шт	102,38	86,87	185	157	130	0,33	1	
25	70	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,0783	17757,36	3488,98	1391	273	638	32,7	3	
				т	4950	1318,5	388	103	130	6,44	1	
26	75	Е0106-1-13	Подставка под задвижки (ОП-1,ОП-2), под пожарный гидрант и вантуза	3,675	6748,33	95,97	24800	353	3118	4,9	18	
				м3	771,75	36,25	2836	133	105	0,18	1	
27	76	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325x4,0 мм	14	4001,07	85	56015	1190	7868	2,30	32	
				м	407,25	31,84	5702	446	128	0,16	2	
28	77	Е0116-10-9	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 273x4,0 мм	42	3707,86	70,85	155730	2976	20296	1,98	83	
				м	351	26,53	14742	1114	128	0,13	5	
29	78	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x4,0 мм	106,8	2029,57	27,87	216758	2977	26065	1,04	111	
				м	180,23	10,44	19249	1115	128	0,05	5	
30	79	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108x4,0 мм	1,6	1240,75	20,8	1985	33	283	0,72	1	
				м	130,5	7,79	209	12	128	0,04	0	
31	80	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57x3,5 мм	194,6	623,7	14,12	121372	2748	26314	0,55	108	
				м	100,35	5,29	19528	1029	128	0,03	5	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	139,372	16,36	0,05	2280	7	731	0,03	4	
				м2	5,81	0,02	810	3	90	0	0	
33	82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	139,372	16,58	0,02	2311	3	522	0,02	3	
				м2	4,16	0	580	0	90	0	0	
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-1 Общестроительные работы насосной									
1	94	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	242,64	925,8	11,72	224637	2844	52548	1,06	257	
				м2	171,68	4,39	41656	1065	123	0,02	5	
2	95	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	266,904	134,39	0,32	35870	85	13703	0,24	63	
				м	41,63	0,11	11111	29	123	0	0	
3	102	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	445,13	96,59	1,42	42996	632	33591	0,45	200	
				м2	71,33	0,54	31751	240	105	0	1	
4	103	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	445,13	16,77	0,12	7466	53	6441	0,09	41	
				м2	13,73	0,05	6112	22	105	0	0	
5	104	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	265,67	231,77	4,07	61574	1080	38109	0,74	197	
				м2	135,68	0,97	36046	258	105	0,05	14	
6	105	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	265,67	16,77	0,12	4456	32	3844	0,09	24	
				м2	13,73	0,05	3648	13	105	0	0	
7	106	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	129,24	973,07	2,0	125772	271	45296	2	258	
				м2	333	0,79	43037	102	105	0	1	
			Объект: 6-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 6-1-1 Внутриплощадочные сети В1, К1									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	708,712	18,51	17,5	13121	12405	3724	0,01	5	
				м3	1,00	4,40	716	3123	97	0,02	11	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,759	38,59	36,49	3271	3093	928	0,01	1	
				м3	2,1	9,19	178	779	97	0,03	3	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	9,418	791,1	0	7450	0	8409	4,27	40	
				м3	791,1	0	7450	0	103	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	109,448	32,23	30,77	3528	3368	1037	0,01	1	
				м3	1,42	8,34	155	913	97	0,03	3	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	109,448	14,93	13,7	1635	1499	541	0	0	
				м3	0	5,1	0	558	97	0,02	3	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	156,51	54	54	8452	8452	1690	0	0	
				т	0	10,8	0	1690	100	0,23	35	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	109,448	3,77	3,24	412	355	170	0	0	
				м3	0,48	1,12	53	123	97	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	624,097	6,48	6,48	4044	4044	1274	0	0	
				м3	0	2,1	0	1313	97	0,01	5	
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	624,097	21,55	4,52	13447	2818	10310	0,11	67	
				м3	17,03	0	10628	0	97	0	0	
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	69,344	134,1	0	9299	0	10508	0,97	67	
				м3	134,1	0	9299	0	113	0	0	
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	61,396	306,2	152,52	18799	9364	16827	1,02	63	
				м3	153,68	57,15	9435	3509	130	0,28	17	
12	12	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,014	218156,79	85907,16	3054	1203	2335	504	7	
				км	95850	32451,75	1342	454	130	158,5	2	
13	14	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,5423	160857,68	66009,8	87233	35797	67070	376	204	
				км	70200	24936,75	38069	13523	130	121,79	66	
14	16	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,038	71644,97	10674,97	2723	406	2611	270	10	
				км	48825	4032	1855	153	130	19,69	1	
15	17	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	14,056	3401		47804					РК
				м								
16	19	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	544,469	2063		1123240					РК
				м								
17	21	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	38,152	699		26668					РК
				м								
18	27	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5	
				шт	902,25	551,25	902	551	130	2,69	3	
19	29	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18	
				шт	513	175,5	3078	1053	130	0,86	5	
20	30	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12	
				шт	317,25	13,5	1904	81	130	0,07	0	
21	31	С130902-349 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа AVK	1	82868		82868					РК
				шт.								
22	33	С130902-347 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK	6	38050		228300					РК
				шт.								
23	34	С130902-346 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа AVK	6	25147		150882					РК
				шт.								
24	35	С130809-17 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300	2	2678		5356					РК
				шт.								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	37	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200	12	1585		19020					РК
				шт.								
26	38	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	12	1043		12516					РК
				шт.								
27	39	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,039	78096,82	39324,82	3046	1534	2293	147,7	6	
				т	30375	14854,5	1185	579	130	72,55	3	
28	40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,5975	121294,13	49389,75	72473	29510	63252	312,7	187	
				т	62775	18657	37508	11148	130	91,12	54	
29	41	С130810-89	Отвод стальной 90°, 325х6 мм	1	3660		3660					РК
				шт								
30	43	С130810-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод стальной 90°, 219х6 мм	6	2419		14514					РК
				шт								
31	44	С130810-84	Отвод стальной 90°, 159х6 мм	1	799		799					РК
				шт								
32	45	С130810-79	Отвод стальной 90°, 108х6 мм	2	401		802					РК
				шт								
33	46	С130810-140	Тройник стальной, 159х6 мм	5	1290		6450					РК
				шт								
34	47	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	8	708,82	102,44	5671	819	5499	2,45	20	
				фланец	524,25	4,5	4194	36	130	0,02	0	
35	48	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,6	11	
				фланец	126	0	2268	0	130	0	0	
36	49	Прайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Dy-300 мм	8	14774,4		118195					РК
				шт								
37	50	Прайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Dy-100 мм	18	2835,49		51039					РК
				шт								
38	51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4	
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0	
39	52	С131103-19 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	1	16501		16501					РК
				шт								
40	53	С131103-18 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 500 мм ГОСТ 8220-85	1	14675		14675					РК
				шт								
41	54	Е0122-33-3	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,1995	18911,77	3066,14	3773	612	1543	31,2	6	
				т	4792,5	1158,75	956	231	130	5,66	1	
42	55	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 300х100	1	37116,63		37117					РК
				шт								
43	56	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	1	13517,15		13517					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
44	57	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	2	1074,86		2150					РК
				шт								
45	58	Е0116-10-10	Устройство футляра из стальных труб диам. 325х4,0 мм	2,4	4001,07	85	9603	204	0349	2,31	6	
				м	407,25	31,84	977	76	128	0,16	0	
46	60	Е0116-10-8	Устройство футляра из стальных труб диам. 219х4,0 мм	3	2478,42	45,33	7435	136	2180	1,66	5	
				м	290,25	16,97	871	51	128	0,08	0	
47	61	Е0116-10-7	Устройство футляра из стальных труб диам. 159х4,0 мм	0,4	2029,57	27,87	812	11	98	1,04	0	
				м	180,23	10,44	72	4	128	0,05	0	
48	62	Е0106-1-13	Опоры под задвижки из бетона кл. В-7,5 (ОП-1,2)	0,255	6748,33	95,97	1721	24	216	4,9	1	
				м3	771,75	36,25	197	9	105	0,18	0	
49	63	Е0106-1-13	Подставка для ППТФ из бетона кл. В-7,5	0,1	6748,33	95,97	675	10	85	4,9	0	
				м3	771,75	36,25	77	4	105	0,18	0	
50	64	Е0118-21-9	Установка фильтров	1	1133,41	284,03	1133	284	1175	4,99	5	
				1фильтр	811,13	106,6	811	107	128	0,52	1	
51	65	С130905-22 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр-поглотитель	1	94218		94218					РК
				шт								
52	66	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,014	771380,56	104398,81	10799	1462	941	68,3	1	
				км	12262,5	39438	172	552	130	192,61	3	
53	68	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,5423	536486	86374,62	290936	46841	29951	53,4	29	
				км	9855	32629,5	5344	17695	130	159,36	86	
54	69	Е0122-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,4794	383642,54	60158,66	183918	28840	19505	46,3	22	
				км	8572,5	22725	4110	10894	130	110,99	53	
55	70	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,038	264493,88	23641,25	10051	898	1697	145	6	
				км	25425	8930,25	966	339	130	43,62	2	
56	71	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,194	18,51	17,5	226	213	64	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	12	54	97	0,02	0	
57	72	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,984	38,59	36,49	347	328	98	0,01	0	
				м3	2,1	9,19	19	83	97	0,03	0	
58	73	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,9982	791,1	0	790	0	892	4,27	4	
				м3	791,1	0	790	0	113	0	0	
59	74	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,376	32,23	30,77	399	381	117	0,01	0	
				м3	1,42	8,34	18	103	97	0,03	0	
60	75	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	12,376	14,93	13,7	185	170	61	0	0	
				м3	0	5,1	0	63	97	0,02	0	
61	76	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	17,698	54	54	956	956	191	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т	0	10,8	0	191	100	0,23	4	
62	77	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,376	3,77	3,24	47	40	19	0	0	
				м3	0,48	1,12	6	14	97	0	0	
63	78	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8,82	6,48	6,48	57	57	18	0	0	
				м3	0	2,1	0	19	97	0,01	0	
64	79	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,82	21,55	4,52	190	40	146	0,11	1	
				м3	17,03	0	150	0	97	0	0	
65	80	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,98	134,1	0	131	0	149	0,97	1	
				м3	134,1	0	131	0	113	0	0	
66	81	E0111-13-3 K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,08	1222,6	49,1	12324	495	1216	0,53	5	
				м2	79,66	18,4	803	185	123	0,04	0	
67	82	E0106-13-1	Устройство каменных колодцев из бетона кл. B15	5,061	6988,07	86,6	35367	438	2780	3,06	15	
				м3	490,5	32,72	2482	166	105	0,16	1	
68	83	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,0907	68200		6186					РК
				т								
69	84	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5	
				м2	37,35	1,44	896	35	118	0,01	0	
70	85	E0107-46-5	Укладка плит покрытий	2	1581,73	403,26	3163	807	1663	2,74	5	
				шт	447,75	146,29	896	293	140	0,66	1	
71	86	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты покрытий толщ. 11 см	4,8	3360		16128					РК
				м2								
72	87	C143017-8010 K=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4,8	45		216					
				м2								
73	88	E0106-19-2	Устройство монолитных участков (Му) из бетона кл. B20	0,21	6705,28	283,24	1408	59	183	4,15	1	
				м3	722,25	106,99	152	22	105	0,52	0	
74	89	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,0254	67700		1717					РК
				т								
75	90	E0109-53-3	Установка м/к перемычки	0,091	16367,84	681,42	1489	62	1212	95	9	
				т	14670	132,75	1335	12	90	0,65	0	
76	91	C11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры N16	0,091	77585		7060					РК
				т								
77	92	E0109-53-1	Монтаж металлического люка	0,0276	14806,01	0133,15	409	31	331	82,1	2	
				т	12892,5	398,25	356	11	90	1,95	0	
78	93	C12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлического люка	0,0276	122008		3371					РК
				т								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	94	E0109-53-3	Монтаж стремянки	0,0148	16367,84	681,42	242	10	197	95	1	
				т	14670	132,75	217	2	90	0,65	0	
80	95	C12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0148	128055		1891					РК
				т								
81	96	E0113-16-6 K=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,6	32,71	0,1	118	0	38	0,06	0	
				м2	11,62	0,04	42	0	90	0	0	
82	97	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,6	33,16	0,04	119	0	27	0,04	0	
				м2	8,32	0	30	0	90	0	0	
83	98	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,2113	611,3	24,55	129	5	13	0,26	0	
				м2	39,83	9,2	8	2	123	0,04	0	
84	99	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,3969	15624,35	1879,87	6201	746	1018	8,86	4	
				м3	1435,5	538,43	570	214	130	2,06	1	
85	100	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3969	183		73					
				м3								
86	101	C143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,347	7740		2686					РК
				м								
87	125	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,76	18,51	17,5	107	101	30	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	6	25	97	0,02	0	
88	126	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,64	791,1	0	506	0	572	4,27	3	
				м3	791,1	0	506	0	113	0	0	
89	127	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,4	134,1	0	858	0	970	0,97	6	
				м3	134,1	0	858	0	113	0	0	
90	128	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,00	60591,69	25695,31	606	257	589	194	2	
				км	33075	6813,45	331	68	130	26,38	0	
91	129	C130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10,1	218		2202					РК
				м								
92	130	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,18	18,51	17,5	170	161	48	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	9	40	97	0,02	0	
93	131	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,455	38,59	36,49	172	163	49	0,01	0	
				м3	2,1	9,19	9	41	97	0,03	0	
94	132	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,495	791,1	0	392	0	443	4,27	2	
				м3	791,1	0	392	0	113	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	133	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,85	134,1	0	1053	0	1190	0,97	8	
				м3	134,1	0	1053	0	113	0	0	
96	134	E0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,15	10085,71	1152,38	21684	2478	4980	8,06	17	
				м3	1350,23	431,55	2903	928	130	2,11	5	
97	135	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,15	183		393					
				м3								
98	136	C143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,48	10580		15658					РК
				м								
99	137	C143018-41 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	1	1551		1551					РК
				шт								
100	138	C143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	1	2371		2371					РК
				шт.								
101	139	E0123-24-1	Установка люков	1	4096,54	35,42	4097	35	290	1,31	1	
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0	
102	140	E0106-36-4	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	12,56	57,48	0,23	722	3	678	0,29	4	
				м2	51,3	0,09	644	1	105	0	0	
103	141	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,35	245,44	3,82	3522	55	657	0,21	3	
				м2	37,35	1,44	536	21	118	0,01	0	
104	142	E0110-5-1	Установка крышки	0,015	19556,66	316,57	293	5	65	22,5	0	
				м3	3487,5	019,25	52	2	120	0,58	0	
105	143	E0110-28-8	Обивка крышкикровельной сталью оцинкованной по войлоку с однойстороны	0,8	1232,3	2,78	986	2	137	0,94	1	
				м2	141,75	1,06	113	1	120	0,01	0	
106	144	E0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Установка вентиляционных труб диам. 110 мм	2	218,73	14,83	437	30	517	1,11	2	
				м	196,2	5,56	392	11	128	0,03	0	
107	145	C130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые КОРСИС ПРО SN8 DN 100 мм	2	218		436					РК
				м								
108	146	C130804-6438 Изм. и доп. вып. 26	Тройник 90° для труб Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	1	433		433					РК
				шт.								
109	147	C130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Патрубок Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	0,25	218		55					
				м								
110	148	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Установка футляров диам. 250 мм	0,0004	104354,76	54237,13	42	22	33	296	0	
				км	49950	14426,1	20	6	130	56,71	0	
111	149	C130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Футляр КОРСИС ПРО SN8, DN 250	0,4	1576		630					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
112	150	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,18	18,50	17,5	170	161	48	0,01	0	
				м3	1,01	4,41	9	40	97	0,02	0	
113	151	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,262	38,59	36,49	319	302	90	0,01	0	
				м3	2,1	9,19	17	76	97	0,03	0	
114	152	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,918	791,1	0	726	0	821	4,27	4	
				м3	791,1	0	726	0	113	0	0	
115	153	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,2	134,1	0	1368	0	1546	0,97	10	
				м3	134,1	0	1368	0	113	0	0	
116	154	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,54	10085,71	1152,38	25618	2927	5883	8,06	20	
				м3	1350,23	431,55	3430	0096	130	2,11	5	
117	155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,54	183		465					
				м3								
118	156	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	2,07	10580		21901					РК
				м								
119	157	С143018-41 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7.3	1	1551		1551					РК
				шт								
120	158	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	1	2371		2371					РК
				шт.								
121	159	Е0123-24-1	Установка люков	1	4096,54	35,42	4097	35	290	1,31	1	
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0	
122	160	Е0106-36-4	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	16,33	57,48	0,23	939	4	881	0,29	5	
				м2	51,3	0,09	838	1	105	0	0	
123	161	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,49	245,44	3,82	4538	71	846	0,21	4	
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0	
124	162	Е0110-5-1	Установка крышки	0,015	19556,66	316,57	293	5	65	22,5	0	
				м3	3487,5	119,25	52	2	120	0,58	0	
125	163	Е0110-28-8	Обивка крышкикровельной сталью оцинкованной по войлоку с однойстороны	0,8	1232,3	2,78	986	2	137	0,94	1	
				м2	141,75	1,06	113	1	120	0,01	0	
126	164	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Установка вентиляционных труб диам. 110 мм	2	218,73	14,83	437	30	517	1,11	2	
				м	196,2	5,56	392	11	128	0,03	0	
127	165	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые КОРСИС ПРО SN8 DN 100 мм	2	208		436					
				м								

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	166	С130804-6438 Изм. и доп. вып. 26	Тройник 90° для труб Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	1	433		433					РК
				шт.								
129	167	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Патрубок Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	0,25	218		55					РК
				м								
130	168	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Установка футляров диам. 250 мм	0,0004	104354,76	54237,13	42	22	33	296	0	
				км	49950	14426,1	20	6	130	56,71	0	
131	169	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Футляр КОРСИС ПРО SN8, DN 250	0,4	1576		630					РК
				м								
			Итого по стройке:				11576174					
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				2135968					
			На металломонтажные работы				1740					
			На сантехнические работы				119990					
			Всего накладных расходов:				2257698					
			Итого с накладными				13833873					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				830032					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14663905					
			Итого с временными, 2,4 %				15015839					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				15067944					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15128007					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15278165					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				46071059,86					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				921421,20					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46992481,06					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				44642857,14					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5357142,86					
			Итого с НДС				50000000,00					

Подрядчик:
ТОО "Шебер Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Эксперт _____ **Панаев Б.**

Scanned by CamScanner