Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			276 211 000,00	15 979 059,66	142 253 400,00		15 979 059,66	4 793 717,90	11 185 341,76
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	103 800 898,90	108 782 175,54		103 800 898,90	31 140 269,67	72 660 629,23
				119 779 958.56	**251 035 575.54**	-	**119 779 958,56**	**35 933 987,57**	**83 845 970,99**
	в.т.ч. на 2021г.		197 967 000.00						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**119 779 958,56**	**251 035 575,54**	**0,00**	**119 779 958,56**	**35 933 987,57**	**83 845 970,99**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Канал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ
Локальная смета 1-1-1 (по ресурсному методу)
№1

Подготовка территории строительства

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм		25122	103,12	99,86	2590645	2508752	561	384558	3213220
			м2 покрытия		3,24	10,94	81333	274739		238016	
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км		1733,418	213		369218				398755
			т							29537	
3	С341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка		1733,418	97		168142				181593
			т							13451	
		ИТОГО:					3128005	2508751	561	384558	3793568
							81333	274739		281004	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		455228				
		Итого с НДС									4 248 796,00
		скидка									424 879,60
		с учетом скидки 10%									3 823 916,40

Локальная смета №2-1-1 (по ресурсному методу)
Акт №1

на **Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Спрямление дорог (км 45,720-км 46,580)									
34	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		845	69,09	69,09	58382	58382	0	13164	77270
			м3 грунта		0	21,64	0	18283		5724	
35	Е11-010104-0210 К=1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 20 м перемещения грунта		845	58,04	58,04	49041	49041	0	11058	64906
			м3 грунта		0	18,18	0	15358		4808	
36	Е11-010102-0226	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3		845	170,67	166,85	144216	140987	0	16920	174027

			м3 грунта		3,82	23,99	3229	20270		12891	
37	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		1394,25	42		58559				63243
			т							4685	
38	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		2816	97,59	23,04	274799	64886	0	162675	472473
			м2 спланированной площади		74,54	5,69	209913	16025		34998	
39	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство		2465	195,31	144,07	481429	355134	751	255385	795759
			м2 основания или покрытия		50,93	45	125545	110923		58945	
40	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		611,32	1423		869908		869908		939501
			м3							69593	
41	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеночной смеси С-6 толщиной 15 см.		2086,666667	295,07	255,83	615710	533831	1815	284261	971968
			м2 основания		38,37	87,77	80064	183141		71998	
42	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смеси С-6		313	6746		2111498		2111498		2280418
			м3							168920	
43	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,5	102982,43	1999,17	154474	2999	151475	1701	168669
			т		0	1050,15	0	1575		12494	
44	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 7см(4 см+3см=7см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1875	1208,38	109,86	2265716	205989	1964302	173531	2634387
			м2 покрытия		50,89	34,8	95426	65251		195140	
45	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1875	781,57	0,13	1465439	252	1463653	1656	1584463
			м2 покрытия		0,82	0	1534	0		117368	
		Итого по разделу: Спрямление дорог (км 45,720-км 46,530)									10227085
		Раздел:6. Дорожная одежда									
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		6.606876	102982,43	1999,17	680392	13208	667184	7493	742916
			т		0	1050,15	0	6938		55031	
53	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1165,6608	13132	1105,6	15307457	1288751	13054674	1542663	18198130
			т смеси		827,03	398,37	964032	464360		1348010	
54	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		10,24	102982,43	1999,17	1054540	20472	1034069	11614	1151446
			т		0	1050,15	0	10754		85292	
55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		25600	1388,64	110,12	35549210	2819006	31427320	2372327	40955260
			м2 покрытия		50,89	34,91	1302884	893715		3033723	
56	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		25600	306,58	0,05	7848435	1217	7840239	7538	8484451
			м2 покрытия		0,27	0	6980	0		628478	
		Итого по разделу: Дорожная одежда									69532203
		Раздел: 9. Устройство объездной дороги									
93	Е11-010104-0201	Снятие ПРС грунт 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м		4800	60,8	60,8	291840	291840	0	65804	386256
			м3 грунта		0	19,04	0	91395		28612	
94	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4800	204,51	204,51	981645	981645	0	221341	1299225
			м3 грунта		0	64,05	0	307418		96239	
95	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		16000	7,62	7,62	121998	121998	0	24677	158409
			м2 спланированной площади		0	2,14	0	34273		11734	
96	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4800	72,38	72,38	347417	347417	0	91976	474545
			м3 уплотненного грунта		0	26,61	0	127745		35151	
97	Е11-010201-0308 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4800	47,11	47,11	226129	226129	0	65959	315454
			м3 уплотненного грунта		0	19,09	0	91609		23367	
98	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4800	90,44	76,71	434106	368202	13920	101293	578230
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	51984	88701		42832	
99	Е11-271201-0403	Покрытия времен..ых дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство		2	2089540,21	540594,21	4179080	1081188	2734364	778303	5353974
			км дороги		181764	178561,42	363528	357123		396591	

100	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2800	1423		3984400		3984400		4303152
										318752	
		Итого по разделу: Устройство объездной дороги									12869246
		Раздел: 10. Перевозка материалов из г.Талдыкорган-90 км и г.Алматы-330 км									
101	С341-020103-1090	Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	3663,806	1358		4975448				5373484
										398036	
102	С341-310104-0301	Асфальт. Погрузка	т	3663,806	231		846339				914046
										67707	
105	С341-020103-1060	Перевозка песчано-гравийной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т	6823,007	928		6331750				6838290
										506540	
106	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	6823,007	231		1576115				1702204
										126089	
		Итого по разделу: 5. Перевозка материалов из г.Талдыкорган-90 км и г.Алматы-330 км									14828024
		ИТОГО:					93285471	8972576	67319572	6211339	107456554
							3205119	2904857		7959748	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		12894787				
		Итого с НДС									120 351 340,84

скидка 12 035 134,08

с учетом скидки 10% 108 316 206,76

Локальная смета 2-1-2 (по ресурсному методу)

Акт №1

ОДД (обстановка дороги)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Временные знаки									
23	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1776	514920		91450		91450		98766
										7316	
24	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	12260		98080		98080		105926
										7846	
25	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	9497		37988		37988		41027
										3039	
26	С124-010201-0522	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	44764		179056		179056		193380
										14324	
27	С124-010201-0542	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	13922		27844		27844		30072
										2228	
											469171
		Раздел: 3. Транспортировка материалов из города Алматы-330 км									

28	С341-010304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъемностью 14т.Класса груза 1.Расстояние перевозки 330 км	т	0,1776	4341		771			62	833
29	С341-010304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям.Грузоподъемностью 14т.Класса груза 1.За каждый следующий км свыше 200 км	т км	23,088	19		439			35	474
30	С341-310103-0501	Конструкции металлические.Погрузка	т	0,1776	505		90			7	97
31	С341-310103-0502	Конструкции металлические.Разгрузка	т	0,1776	505		90			7	97
											1501
		ИТОГО:					435808	0	434418		
							0	0		34864	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		56481				
		Итого с НДС									527 152,00

скидка 52 715,20

с учетом скидки 10% 474 436,80

Локальная смета 6-1-1 (по ресурсному методу)
№1

Искусственные сооружения

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка котлована									
		Тело трубы									
49	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	1,01	2479,53	223,9	2504	226	0	2004	4869
					2255,64	106,94	2278	108		361	
50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,01	1423		1437		1437		1552
										115	
51	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,03	24378,47	3847,49	49488	7810	34213	7874	61952
					3677,36	940,45	7465	1909		4589	
52	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	3,24	33168,88	19494,18	107467	63161	8706	43558	163107
					10987,61	5017,03	35600	16255		12082	
56	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2	25514		51028		51028		55110
										4082	
57	С121-040802-0119	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок №47), из тяжелого бетона класса В20	шт.	2	142060		284120		284120		306850
										22730	
59	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	43,8	575		25185		25185		27200
										2015	
60	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,5	3955,97	157,66	89009	3547	66176	17172	114676
					857,16	51,4	19286	1156		8494	
61	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,01	1610,06	117,46	6456	471	3308	2378	9541
					667,67	38,19	2677	153		707	
											744855
		Оголовки									
65	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 подушки	73	2479,53	223,9	181006	16344	0	144873	351949
					2255,64	106,94	164662	7806		26070	
66	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		73	1423		103879		103879		112189

			м3						8310	
67	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство		7,2	24378,47	3847,49	175525	27702	121346	27928	219730
			м3 бетона в деле		3677,36	940,45	26477	6771		16276	
68	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков. Установка		34,97	14601,88	3499,82	510628	122389	223636	165392	730101
			м3 сборных конструкций		4706,99	923,41	164603	32292		54082	
69	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92		4	87431		349724		349724		377702
			шт.							27978	
70	С121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	88758		177516		177516		191717
			шт.							14201	
71	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		3	40846		122538		122538		132341
			шт.							9803	
72	С121-040802-0209	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные 3П 35 (Блок № 53) ГОСТ 24547-81		2	180712		361424		361424		390338
			шт.							28914	
73	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92		8	69772		558176		558176		602830
			шт.							44654	
74	С121-040803-0209	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм х 4150 мм х 300 мм СТ РК 937-92		4	156101		624404		624404		674356
			шт.							49952	
75	С121-040803-0210	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92		4	67322		269288		269288		290831
			шт.							21543	
76	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		160,86	3955,97	157,66	636358	25361	473114	122767	819855
			м2 изолируемой поверхности		857,16	51,4	137883	8268		60730	
77	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		60	76	76	4560	4560	0	1028	6035
			м3 грунта		0	23,8	0	1428		447	
78	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		60	214,65	100,13	12879	6008	0	6992	21460
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	6871	2840		1590	
79	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		60	90,44	76,71	5426	4603	174	1266	7228
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	650	1109		535	
80	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		4	1406,87	0	5627	0	0	4052	10454
			м3 грунта		1406,87	0	5627	0		774	
81	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4	214,65	100,13	859	401	0	466	1431
			м3 уплотненного грунта		114,51	47,33	458	189		106	
82	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4	90,44	76,71	362	307	12	84	482
			м3 уплотненного грунта		10,83	18,48	43	74		36	
		Оголовки									4941028
		Укрепительные работы									
83	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м		8,464	20739,18	663,74	175536	5618	138933	23079	214505
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	30986	2954		15889	
84	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м		7,992	20739,18	663,74	165748	5305	131185	21792	202543
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	29258	2790		15003	
85	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м		6,432	20739,18	663,74	133394	4269	105578	17538	163008
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	23547	2245		12075	
86	Е11-420102-0101	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м		20,322	20739,18	663,74	421462	13489	333576	55413	515025
			м3 бетона в конструкции		3660,89	349,04	74397	7093		38150	
89	Е11-270801-0101	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство		75,4	2028,77	216,88	152970	16353	127985	15716	182181

			м2 покрытия полосы		114,48	78,52	8632	5921		13495	
92	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		185	76	76	14060	14060	0	3170	18609
			м3 грунта		0	23,8	0	4403		1378	
93	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		185	60,11	60,11	11120	11120	0	2507	14718
			м3 грунта		0	18,82	0	3482		1090	
94	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Отсыпка на выход.ПГС		27	1406,87	0	37985	0	0	27349	70562
			м3 грунта		1406,87	0	37985	0		5227	
95	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		27	1423		38421		38421		41495
			м3							3074	
		Укрепительные работы									1422641
		ИТОГО:					5867569	353102	4735082	714398	7108532
							779385	109246		526557	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		853024				
		Итого с НДС									7 961 554,00

скидка	796 155,40
с учетом скидки 10%	7 165 398,60
Итого по актом	119 779 958,56

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Подрядчик _____ Сыргалдаков Н.А

Представитель заказчика_____Накыпбаев А.Ж.