Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №166 от 09.08.2019 года, доп. согл №1 от 07.11.2019 года, доп. согл №2 от 31.01.2020 года	

Номер документа	Дата составления
15	**24.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей ВКО			работа	1	50 004 641,36	50 004 641,36
				Итого	1	x	50 004 641,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Оспанов Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2020

М.П.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: **"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"**

24.04.2020

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		166	**09.08.2019**			ТОО "DK Proekt"	17
		№1 доп. согл. №2 доп. согл.	07.11.2019 31.01.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**244 552 977,79**	**217 957 901,38**	**172 344 966,44**	**172 344 966,44**	**0,00**	**1 917 443,77**	**0,00**	**44 088 462,81**	**26 202 104,77**	**0,00**
Акт выполненных работ № 6 **за апрель 2020г**	**50 004 641,36**	44 647 001,21	44 155 742,01	44 155 742,01		491 259,20		0,00	5 357 640,15	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	0,00									
Всего к оплате:	50 004 641,36									**50 004 641,36**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"

_____ Д. С. Шотабаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
БИН 110840016453 ИИК KZ20070103KSN1827000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 166 от 09.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.11.2019 года, дополнительное соглашение №2 от 31.01.2020 года

По объекту строительства: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Акт приёмки выполненных работ № 6
за апрель 2020 года (от 24.04.2020г.)

"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Водопроводные сети									
		Раздел 1 Водопроводные сети									
		1.1 Хозяйственно-противопожарный водопровод									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7 538,22	151,39	143,67	1141211	1083016	-75	227847	1478583
					7,73	34,25	58270	258184		109525	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	238,18	1809,19	–	430913	–	0	310257	800464
					1809,19	–	430913	–	–	59294	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	321,47	208,51	200,92	67030	64590	19	14075	87593

				7,53	53,28	2421	17128	–	6488	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	450,06	367		165172	0		0	178386
					–		0	0		13214	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	321,47	18,77	15,87	6034	5102	25	2120	8806
					2,82	6,34	907	2038	–	652	
6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8 097,64	191,15	181,4	1547864	1468912	0	309006	2005420
					9,75	43,25	78952	350223	–	148550	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	111,37	1809,19	–	201489	0	0	145072	374286
					1809,19	–	201489	0	–	27725	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	129,65	2913,5	–	377735	0	0	271969	701680
					2913,5	–	377735	0	–	51976	
9	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	1 744,04	364	364	634831	634831	–	0	685617
					–	254	0	442986	–	50786	
10	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	256,73	166,53	158,04	42753	40574	-3	8536	55392
					8,5	37,68	2182	9674		4103	

11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	7,94	2080,57	–	16520	0		11894	30687
					2080,57	–	16520	0		2273	
12	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	1 365,62	210,27	199,54	287149	272496		57324	372031
					10,73	47,57	14653	64963	–	27558	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	1,49	2080,6	–	3100	0		2232	5759
					2080,6	–	3100	0	–	427	
14	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;								
			м3 грунта	40,74	3496,21	–	142436	0		102554	264589
					3496,21	–	142436	0	–	19599	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	11 581,56	31,78	31,78	368062	368062		97313	502605
					–	11,67	0	135157	–	37230	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1 265,19	786,35	–	994882	0		716315	1848093
					786,35	–	994882	0	–	136896	

17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	4 412,02	37,14	37,14	163862	163862		43330	223767
					–	13,64	0	60180	–	16575	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	528,81	1125,3	–	595070	0		428450	1105402
					1125,3	–	595070	0	–	81882	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	161,69	2919,5	152,6	472054	24674	294001	158631	681140
					948,6	42,39	153379	6854	–	50455	
72	1122-0301-0111	Футляры стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,089	2401617,98	1131573,03	213744	100710	11743	131134	372468
					1138101,12	350202,25	101291	31168	–	27590	
73	2301-0201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80								
			м	89	38744		3448216	0	3448216	0	3724073
					–		0	0	–	275857	
74	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %								
			км трубопровода	0,089	7107191,01	1051876,4	632540	93617	499798	61697	749776
					439606,74	260617,98	39125	23195	–	55539	
75	1122-1401-0304	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	89	1747,8	10,67	155554	950	56848	97067	272831
					1098,38	3,27	97756	291	–	20210	
76	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,65	553586,8	196786,86	913418	324698	35363	643884	1681886
					335367,9	58806,49	553357	97031	–	124584	

77	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1666,5	11830		19714695	0	19714695	0	21291871
					–		0	0	–	1577176	
147	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,18	41018,14	8537,92	622655	129606	249764	292374	988231
					16026,7	3428,34	243285	52042	–	73202	
148	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,00	3233		19398	0	19398	0	20950
					–		0	0	–	1552	
149	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7603		7603	0	7603	0	8211
					–		0	0	–	608	
150	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13339		66695	0	66695	0	72031
					–		0	0	–	5336	
151	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16924		169240	0	169240	0	182779
					–		0	0	–	13539	
154	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3199		19194	0	19194	0	20730
					–		0	0	–	1536	

155	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24347		146082	0	146082	0	157769
					–		0	0	–	11687	
157	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20052		120312	0	120312	0	129937
					–		0	0	–	9625	

Итого по разделу 1	**41 083 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 107 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 775 700
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 858 918
- перевозка грузов, тенге	165 172
Накладные расходы, тенге	4 133 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 043 249

Итого по смете	**41 083 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**4 107 723**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**4 775 700**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 551 114**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**24 858 918**
- перевозка грузов, тенге	**165 172**
Накладные расходы, тенге	**4 133 081**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 043 249**

Локальная смета № 2-2-1

Комплектная блочно-модульная повысительная насосная станция

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	45,6	151,38	143,66	6903	6551	–	1378	8943
					7,72	34,25	352	1562	–	662	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,3	1809,23	–	2352	–	–	1693	4369
				1809,23	–	2352	–	–	324	
3 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	46,9	45,35	45,35	2127	2127		562	2904
				–	16,65	0	781	–	215	
4 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	93,8	38,8	38,8	3639	3639		962	4969
				–	14,24	0	1336	–	368	
5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,6	208,51	200,91	5755	5545	2	1209	7521
				7,54	53,3	208	1471	–	557	
6 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	38,64	367		14181	0		0	15315
				–		0	0		1134	
7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27,6	18,77	15,87	518	438	2	182	756
				2,83	6,34	78	175	–	56	
8 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	82,3	191,15	181,4	15732	14929	–	3141	20383
				9,76	43,24	803	3559	–	1510	

9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,5	1809,33	–	2714	0	0	1954	5041
					1809,33	–	2714	0	–	373	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	83,8	45,35	45,35	3800	3800	–	1004	5188
					–	16,65	0	1395	–	384	
11	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	167,6	40,61	40,61	6806	6806	–	1801	9296
					–	14,92	0	2501	–	689	
12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	110,5	31,78	31,78	3512	3512	–	929	4796
					–	11,67	0	1290	–	355	
13	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	552,5	15,69	15,69	8669	8669	–	2291	11837
					–	5,76	0	3182	–	877	
14	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	20,2	45,35	45,35	916	916	–	242	1251
					–	16,63	0	336	–	93	
15	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	40,4	38,79	38,79	1567	1567	–	415	2141

				–	14,26	0	576	–	159	
16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,1	786,34	–	10301	0	0	7417	19135
				786,34	–	10301	0	–	1417	
17 1101-0205-0502	Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,1	786,34	–	5583	0	0	4020	10371
				786,34	–	5583	0	–	768	
18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	110,5	142,67	65,99	15765	7292	–	8630	26347
				76,68	31,79	8473	3513	–	1952	
19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,72	20716,13	1059,14	77064	3940	68865	4619	88218
				1144,89	219,62	4259	817	–	6535	
20 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	67	1550,09	771,25	103856	51674	18568	62269	179415
				501,7	285,91	33614	19156	–	13290	
21 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	2192,6	1082,36	54815	27059	10154	32648	94460
				704,08	402,64	17602	10066	–	6997	
22 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,955	22698		339449	0	339449	0	366605
				–		0	0	–	27156	
23 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=25,000;	м3	13,575	22253		302084	0	302084	0	326251
				–		0	0	–	24167	
24 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	28,53	270		7703	0	7703	0	8319

				–		0	0	–	616	
25 1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	2,5	24164	1241,2	60410	3103	49244	7985	73867
				3225,2	284,8	8063	712	–	5472	
26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	151	844,33	17,73	127494	2677	86628	35855	176417
				252,91	2,42	38189	365	–	13068	
29 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,64	201,52	28,79	532	76	280	193	783
				66,67	10,98	176	29	–	58	
30 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	19252,38	1057,14	4043	222	3581	260	4647
				1142,86	219,05	240	46	–	344	
31 1106-0101-0115	Пандус. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	21500	1622,22	5805	438	4877	533	6845
				1814,81	355,56	490	96	–	507	
32 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00323	269069		869	0	869	0	939
				–		0	0	–	70	

Итого по смете	**1 487 329**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	892 306
- перевозка грузов, тенге	14 181
Накладные расходы, тенге	182 192
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 173

Локальная смета № 4-2-1

Общестроительные работы

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	160,55	242,4	230,02	38917	36930	–	7771	50423
					12,38	54,84	1988	8805	–	3735	
2	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17	325,76	313,88	5538	5336	2	1163	7237
					11,76	83,24	200	1415	–	536	
3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,5	2913,45	–	16024	–	–	11537	29766
					2913,45	–	16024	–	–	2205	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,8	786,35	–	36801	–	–	26497	68362
					786,35	–	36801	–	–	5064	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119,25	31,78	31,78	3790	3790	0	1002	5175
					–	11,67	0	1392	–	383	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,25	142,67	65,99	17013	7869	–	9313	28432
					76,68	31,79	9144	3791	–	2106	
7	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,950;	т	33,15	367		12166	0		0	13139
					–		0	0		973	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17	18,71	15,82	318	269	1	112	464

				2,82	6,35	48	108	–	34	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,24	17877,42	1058,87	22168	1313	19435	1540	25605
				1145,16	219,35	1420	272	–	1897	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1522,75	771,5	6091	3086	998	3717	10593
				501,75	285,75	2007	1143	–	785	
11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2154,75	1082,33	25857	12988	4420	15672	44851
				704,08	402,67	8449	4832	–	3322	
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	3258,33	1712,88	78200	41109	12512	47232	135467
				1024,13	643,67	24579	15448	–	10035	
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 9.4.6-т) К=4,000;	м3	0,78	22253		17357	0	17357	0	18746
				–		0	0	–	1389	
14 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=4,000;	м3	0,78	270		211	0	211	0	228
				–		0	0	–	17	
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 12.4.6-т) К=12,000;	м3	3,18	22253		70765	0	70765	0	76426
				–		0	0	–	5661	
16 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=12,000;	м3	3,18	270		859	0	859	0	928
				–		0	0	–	69	

17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.4.6-т) К=24,000;	м3	13,032	21817		284319	0	284319	0	307065
					–		0	0	–	22746	
18	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=24,000;	м3	13,032	270		3519	0	3519	0	3801
					–		0	0	–	282	
19	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (прим.) НР = 91 %	м3	2,7	24013,7	1241,11	64837	3351	52778	8624	79338
					3225,19	284,81	8708	769	–	5877	
20	1106-0701-0201	Устройство монолитного пояса (прим.) НР = 91 %	м3	2,5	33875,2	4474	84688	11185	50960	22515	115779
					9017,2	879,6	22543	2199	–	8576	
21	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0356	229213,48	1207,87	8160	43	5819	2108	11089
					64550,56	505,62	2298	18	–	821	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,5	85,33	2	128	3	64	42	184
					40,67	–	61	0	–	14	
23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3	79,67	1,67	239	5	163	49	311
					23,67	–	71	0	–	23	
24	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0016	1148125	–	1837	0	1608	174	2172
					143125	–	229	0	–	161	

25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	95	844,33	17,73	80211	1684	54500	22559	110992
				252,92	2,42	24027	230	–	8222	
26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,442	21763,52	6,93	31383	10	26465	4614	38877
				3403,61	–	4908	0	–	2880	
27 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %									
		м2 покрытия	14,42	1124,69	2,7	16218	39	13785	2600	20323
				166,02	0,9	2394	13	–	1505	

Итого по смете	**1 205 773**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 010
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	620 540
- перевозка грузов, тенге	12 166
Накладные расходы, тенге	188 841
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 318
Всего по акту	**43 776 945**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	569 100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 463 419
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	519 851
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**916 189**
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	**47 245 504**
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	**49 607 779,20**

- в текущих и прогнозных ценах с учетом договорного коэфицента (к=0,9)	44 647 001,21
Налог на добавленную стоимость	**5 357 640,15**
Всего по акту	**50 004 641,36**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____Д. С. Шотабаев

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____Ж. А. Каребаева

Эксперт ТОО "VK ETNA"

_____М. Т. Отарбаев

Сметчик СДО ТОО "VK ETNA"

_____М. Е. Милютина

расценки проверены