Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020 года к договору №89 от 13.12.2019 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)	32 220 140,48							8 467 110,38
2	в т.ч. НДС	3 452 157,91							907 190,40
3	5% удержание качества	1 611 007,02							423 355,52
4	Итого к оплате	30 609 133,46							8 043 754,86
5	в т.ч. НДС	3 279 550,01							861 830,88

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель_____Шалбаев Д.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 04.03.2020 года к договору №89 от 13.12.2019 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт дома №18, 1 микрорайона г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (Здание предприятие. Ремонт крыши, обшивка наружных стен и ремонт 3-4 этажей)

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Главный вход. Крыльцо. Пандус.									
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство плит железобетонных плоских крыльца	м3	1,93	19512,90	2004,40	37660	3868	29712	4396	45421
		НР - 91%; СП - 8%			2113,98	389,09	4080	751		3364	
2	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка обрамление ступенек уголком	т	0,00478	190822,16	1447,16	912	7	781	115	1110
		НР - 91%; СП - 8%			25921,00	565,39	124	3		82	
3	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5,2	839,73	98,77	4367	514	2417	1513	6350
		НР - 94%; СП - 8%			276,06	33,56	1436	174		470	
4	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	5,2	424,50	0,92	2207	5	83	1930	4468
		НР - 91%; СП - 8%			407,43	0,40	2119	2		331	
5	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство пандуса	м3	0,142	16737,63	1410,87	2377	200	2014	183	2765
		НР - 91%; СП - 8%			1145,56	271,30	163	39		205	
6	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,43	21575,90	1749,52	30854	2502	22424	5823	39610
		НР - 91%; СП - 8%			4145,28	329,15	5928	471		2934	
7	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из труб	т	0,25568	27378,85	12906,78	7000	3300	545	2744	10524
		НР - 69%; СП - 8%			12340,64	3214,43	3155	822		780	
8	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,07142	61325,67	28034,50	4380	2002	286	1797	6671
		НР - 69%; СП - 8%			29292,05	7177,99	2092	513		494	
9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09594	32510,82	11639,43	3119	1117	342	1342	4818

		НР - 69%, СП - 8%			17304,65	2966,33	1660	285		357	
10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,015922	95949,14	24282,57	1528	387	37	825	2541
		НР - 69%, СП - 8%			69341,32	5793,75	1104	92		188	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,384	-902,00	--	-12072	--	-12072	--	-13038
		СП - 8%			--	--	--	--		-966	
12	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,98	-636,00	--	-8891	--	-8891	--	-9603
		СП - 8%			--	--	--	--		-711	
13	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	-261315,00	--	-836	--	-836	--	-903
		СП - 8%			--	--	--	--		-67	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,18355	88,17	2,22	193	5	110	54	266
		НР - 69%, СП - 8%			35,72	0,21	78	--		20	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,97405	78,04	1,96	856	21	532	211	1153
		НР - 69%, СП - 8%			27,61	0,27	303	3		85	
16	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка ДВП	м2 потолков	7,02	1130,22	16,59	7934	116	2149	5147	14128
		НР - 90%, СП - 8%			807,53	7,20	5669	51		1047	
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	3460,22	23,37	29412	199	23083	5702	37923
		НР - 92%, СП - 8%			721,22	7,94	6130	67		2809	
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,048544	240072,06	1447,16	11654	70	7935	3346	16200
		НР - 91%, СП - 8%			75170,90	565,39	3649	27		1200	
19	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	11,1608	14210,41	1464,57	158600	16346	79944	45435	220358
		НР - 69%, СП - 8%			5582,91	317,05	62310	3539		16323	
				РАЗДЕЛ 3. Проемы							
20	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	48,132	2939,30	191,59	141475	9222	71799	58021	215455
		НР - 90%, СП - 8%			1256,00	83,40	60454	4014		15960	
21	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	47,544	3497,97	192,99	166308	9175	92242	61927	246494
		НР - 90%, СП - 8%			1364,86	82,40	64891	3917		18259	
22	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	76,8	915,95	6,98	70345	536	50526	17568	94946
		НР - 90%, СП - 8%			251,08	3,09	19283	237		7033	
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,25	2908,77	16,54	67629	385	40555	24631	99641
		НР - 92%, СП - 8%			1147,92	3,60	26689	84		7381	

24	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,76	1749,74	86,39	57321	2830	15278	36306	101118
		НР - 90%; СП - 8%			1196,97	34,42	39213	1128		7490	
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Полы линолеумные									
25	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	582,16	3583,04	23,49	2085903	13672	1822831	240220	2512213
		НР - 94%; СП - 8%			428,41	10,57	249400	6153		186090	
26	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	522,9	269,04	2,56	140682	1339	91767	45148	200697
		НР - 94%; СП - 8%			90,99	0,87	47576	454		14866	
		Полы керамические К									
27	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25,61	3468,58	81,56	88830	2089	53425	32141	130649
		НР - 94%; СП - 8%			1300,92	34,20	33316	876		9678	
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,22	594,07	1,83	22705	70	10110	11802	37268
		НР - 94%; СП - 8%			327,72	0,80	12525	31		2761	
		Полы керамические К1									
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе плитки рельефные. Устройство	м2 покрытия	48,16	4446,76	81,56	214156	3928	147576	60441	296565
		НР - 94%; СП - 8%			1300,92	34,20	62652	1647		21968	
30	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62	594,07	1,83	36832	114	16400	19146	60456
		НР - 94%; СП - 8%			327,72	0,80	20318	50		4478	
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы									
31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	176,04	3296,56	48,36	580326	8513	148827	341627	995710
		НР - 80%; СП - 8%			2402,78	22,99	422986	4048		73756	
32	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 4 мм	м2	176,04	932,22	45,52	164108	8013	44820	94282	279061
		НР - 80%; СП - 8%			632,10	37,37	111275	6578		20671	
33	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1060,2	1165,15	8,20	1235295	8695	456929	617772	2001313
		НР - 80%; СП - 8%			725,97	2,40	769671	2544		148245	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								7718293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2040250				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3215172		

		- Накладные расходы	Тенге							1741595	
		- Сметная прибыль	Тенге							567700	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге								7718293
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								7 773 864,42
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге								7 843 829,20
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								156 876,58
		В ценах 2019 года	Тенге	1,0498961							8 399 909,80
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,9000001							7 559 919,98
		НДС	Тенге								907 190,40
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								8 467 110,38

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель_____Шалбаев Д.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразЭлитСтрой"

Директор_____Федотова Г.А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз - Технопроект"

_____Лим К. А.