Согласовано: 14/09/2018

Руководитель ГУ «Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области» Республики Казахстан
Шоранов М.Е. _____

Продолжительность строительства объекта «Центр гематологии ВКО в г. Усть-Каменогорск»

1. Согласно расчету, выполненному в составе ПОС в соответствии с СН РК 1.03-01-2016 часть I продолжительность строительства «Центра гематологии ВКО в г. Усть-Каменогорск» составляет 41 месяц.
2. Организация строительства с применением разбивки на ярусы и захватки, а также использование современной техники и технологии производства монолитных работ позволяет сократить продолжительность строительства от 10% до 35% . При сокращении на 14% срок строительства уменьшается до : 41 мес. : 1.14 = 36 мес. (при 2-х сменной продолжительности строительства). Кроме того организация 3-х сменной работы позволяет принять продолжительность строительства с учетом коэффициента сменности (К = 3:2= 1,5) : Тн=36 :1.5 = 24 мес.
3. Окончательно, с учетом максимально возможного совмещения работ, принята продолжительность строительства 24 месяца.

Принимаем Тн – 24 мес.

1. **Расчет норм задела строительства согласно письма Заказчика № 08-21/4746 от 20 августа 2018 г. (Тн =24 мес.)**

п/п	Наименование	Тн (мес.)		Нормы задела (%)							
1	Центр гематологии ВКО в г. Усть-Каменогорск.	Общая	В т.ч. подготовительный период	2018 IV кв. Один кв.начало 01.10.18	2019 Четыре квартала				2020 Три квартала сдача 01.10.2020г.		
2	По кварталам	8	-	IV	I	II	III	IV	I	II	III
	По месяцам	24	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	По кварталам (%)	100%	8.3	12.1	12.7	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
	По годам (%)	100%	8.3	12.1	50.4				37.5		

Разработал Тен И.Т. _____

ГИП Ибрахими М. _____

Согласовано:

Директор филиала IT Engineering s.a.
Пистаев А.К. _____