Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за апрель месяц 2020 года по договору №20 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск"от "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района Алматинской области	268 025 011 159							
		тенге	55 342 000,00	-	16 602 600,00			0,00	0,00
		268 025 015 159							
			42 320 071,81	1 529 409,24	12 696 021,54		1 529 409,24	458 822,77	1 070 586,47
	Всего по акту:		97 662 071,81	1 529 409,24	29 298 621,54	-	1 529 409,24	458 822,77	1 070 586,47

Заказчик:

Зам руководителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**
М.П.

Представитель Заказчика:_____Хамитжанов К.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы - Усть-Камен огорск" от "Алматы - Жетиген - Капшагайское водохр анилище",км 0-4,05 Илийского района Алматинской о бласти

Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт ж/б трубы д-2 х 1,0м на КМ 2+220										
1	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты мон олитные.Устройство**	м3 бетона в деле	1,4		20669,14	11,43	28936,79	16,00	24240,53	3932,24	35498,55
		НР - 84%; СП - 8%				3343,05	0,69	4680,27	0,96		2629,52	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном										
2	Е11-300401-0402 1130-0401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья двухочковых водопропускных железобетонны х круглых труб отверстием 2х1 м.Демонтаж**	м3 желез обетона звеньев	10,22		23864,48	13635,20	243894,99	139351,74	--	119016,65	391944,56
		НР - 84%; СП - 8%				10229,28	3634,37	104543,24	37143,24		29032,93	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Заполнение бетоном пазух 5. Конопатка, заливка и затирка швов										
3	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	18,4		524,00	--	9641,60	--		--	10412,93
		СП - 8%				--	--	--	--		771,33	
4	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	18,4		356,00	--	6550,40	--		--	7074,43
		СП - 8%				--	--	--	--		524,03	
5	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаментыпесчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство**	м3 подушки	120		2254,12	203,54	270494,56	24424,96	--	216497,86	525951,81
		НР - 84%; СП - 8%				2050,58	97,22	246069,60	11665,94		38959,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением									
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	146,4	1630,57	--	238715,45	--	238715,45	--	257812,68
		СП - 8%			--	--	--	--		19097,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**798233,78**	**163792,70**	**262955,98**	**339446,74**	**1228695,00**
							355293,11	**48810,15**	--	**91014,44**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**798233,78**				
	Материалы		Тенге				**24240,53**				
	Всего заработная плата		Тенге					**404103,26**			
	Местные материалы		Тенге				**238715,45**				
	Транспортные расходы		Тенге				**16192,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**339446,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**91014,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1228695,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404103,26**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1228695,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**349,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404103,26**			
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление откосов входного и выходного оголовков									
7	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	м3 подушки	2,6	6345,91	232,37	16499,36	604,16	10426,28	4836,28	23042,50
		НР - 84%; СП - 8%			2103,43	110,99	5468,92	288,56		1706,85	
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство**	м3 бетона в деле	2	24263,55	3497,72	48527,10	6995,44	34845,56	7052,65	60026,13
		НР - 84%; СП - 8%			3343,05	854,96	6686,10	1709,91		4446,38	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
9	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,057	60497,20	--	3448,34	--	19,15	2880,52	6835,17
		НР - 84%; СП - 8%			60161,20	--	3429,19	--		506,31	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	0,057	216607,00	--	12346,60	--	12346,60	--	13334,33
		СП - 8%			--	--	--	--		987,73	
11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**100089,18**	**7809,84**	**71686,64**	**19366,33**	**129011,96**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20592,71**	**2097,62**	--	**9556,44**	
	Материалы		Тенге				**100089,18**				
	Всего заработная плата		Тенге				**59340,04**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**22690,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**12346,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19366,33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9556,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**129011,96**				**18,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22690,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**129011,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**22690,33**			
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление входного и выходного русла									
12	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство**	**м3 подушки**	**2,9**	**6345,91**	**232,37**	**18403,13**	**673,87**	**11629,31**	**5394,32**	**25701,25**
		НР - 84%; СП - 8%			**2103,43**	**110,99**	**6099,95**	**321,86**		**1903,80**	
		Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением									
13	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,9**	**24263,55**	**3497,72**	**70364,29**	**10143,38**	**50526,07**	**10226,34**	**87037,89**
		НР - 84%; СП - 8%			**3343,05**	**854,96**	**9694,84**	**2479,37**		**6447,25**	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
14	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**1,1**	**24263,55**	**3497,72**	**26689,90**	**3847,49**	**19165,06**	**3878,96**	**33014,37**
		НР - 84%; СП - 8%			**3343,05**	**854,96**	**3677,36**	**940,45**		**2445,51**	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
15	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,064**	**60497,20**	--	**3871,82**	--	**21,50**	**3234,27**	**7674,57**
		НР - 84%; СП - 8%			**60161,20**	--	**3850,32**	--		**568,49**	
		Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02623	216607,00	--	5681,60	--	5681,60	--	6136,13
		СП - 8%			--	--	--	--		454,53	
17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	--	96338,91	1051,20	--	--	--	--	--
					25042,50	495,72	--	--		--	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				125010,76	14664,74	87023,55	22733,89	159564,21
							23322,46	3741,69	--	11819,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125010,76				
	Материалы		Тенге				81341,95				
	Всего заработная плата		Тенге					27064,15			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5681,60				
		Накладные расходы	Тенге				22733,89				
		Сметная прибыль	Тенге				11819,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159564,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,04
		Сметная заработная плата	Тенге					27064,15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				159564,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,04
		Сметная заработная плата	Тенге					27064,15			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1517271,13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399208,28				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					186267,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54649,46			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						421666,16		
		- Перевозка грузов	Тенге				16192,00				
		- Накладные расходы	Тенге							381546,96	
		- Сметная прибыль	Тенге							112390,45	
		Тендерная скидка (10%)					151 727,2				
		Итого с учетом скидки					1 365 543,97				
		НДС 12%					163 865,276				
		Итого с НДС					1 529 409,24				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**

М.П.

Представитель заказчика _____Хамитжанов К.