Заказчик Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области" Алматинская область .г.Талдыкорган

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г №178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Исполнитель ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Форма

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт водохранилища Верхнее Кутентай" Талгарского района Алматинской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	номер	код
		№49 от 2019-05-24					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12 %	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяц без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	29 684 569									
в т.ч сентябрь 2019 г		26 504 079							3 180 489,54	29 684 569

Заказчик
ГУ"Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область .г Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА ,26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ930701021KSN0001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 8-7282 329091 329279
(Наименование организации)

Заместитель руководителя_____ Есболатов К.Б

Подрядчик
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район,
Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова , 7,
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Тел.: 87283323613
(Наименование организации)

Руководитель Ирмекеев Ирмекеев Н.А

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью" "Атлас жоба", 19013514,
РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, , мкр Мушелтой , 35 ,68 +7771745147

Шакбарбаев Ж.К.

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт", аттестованного (-KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

Калибаев Ж.К

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Заказчик Государственное учреждение "Управление сельского хозяйтва Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с органиченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт водохранилища «Верхнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт водохранилища «Верхнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49 от 24.05.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Срезка растительноно слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	214	31,47	31,47	6734	6734	–	1946	9374
					–	12,63	–	2703	–	694	

2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=9,0 НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	1926	24,9	24,9	47966	47966	–	13865	66777
					–	10	–	19257	–	4946	
3	1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	565	104,85	92,93	59241	52503	–	16890	82221
					11,93	29,59	6738	16720	–	6090	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	33,3	1526,13	–	50820	–	–	36590	94403
					1526,13	–	50820	–	–	6993	
5	1137-0401-0103	Укладка монолитного бетона в зуб-упор В15 НР = 91 %	м3 конструкции	33,3	25293,48	1000,27	842273	33309	650289	156910	1079118
					4765,02	413,03	158675	13754	–	79935	
6	1101-0205-0302	Очистка межребренных пространств плит облицовок от наноса Грунты 2 группы. НР = 72 %	м3 грунта	38,9	1526,14	–	59367	–	–	42744	110280
					1526,14	–	59367	–	–	8169	
7	1137-0401-0101	Укладка тощего бетона в ячейки облицовки В7,5 НР = 91 %	м3 конструкции	142	17911,69	571,84	2543460	81201	2170111	296913	3067603
					2057,38	240,35	292148	34130	–	227230	
8	1106-0301-0401	Установка анкеров для скрепления георешеток НР = 91 %	т	1,355	315947,6	2093,73	428109	2837	–	388096	881501

				313853,87	890,77	425272	1207	–	65296	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,355	202229		274020		274020	–	295942
					–		–		–	21922	
10	1142-0105-0101	Укладка георешеток 400х400х100 НР = 68 %	м2 полиэтиленового экрана	1943	81,13	10,9	157633	21173	73864	52970	227451
					32,22	7,87	62596	15301	–	16848	
11	2942-0005-0000 (пл)	Стоимость георешетки 420х420х100 кстм=1,02;	м2	1943	546		1060878		1060878	–	1145748
					–		–		–	84870	
12	1137-0401-0102	Укладка монолитного бетона в георешетки В15 НР = 91 %	м3 конструкции	194,3	23734,79	693,15	4611670	134679	3584287	866246	5916149
					4594,46	304,76	892704	59215	–	438233	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19,4	1526,13	–	29607	–	–	21317	54998
					1526,13	–	29607	–	–	4074	
14	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,6	3071,07	285,54	17198	1599	9963	5738	24771
					1006,43	119,46	5636	669	–	1835	
15	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,547	58692,87	20787,93	32105	11371	163	22174	58621

				37606,95	6939,67	20571	3796	–	4342	
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,457	205246		93797	93797	–	101301
					–		–	–	7504	
17	2105-0307-0103	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09	306		28	28	–	30
					–		–	–	2	
18	1137-0401-0102	Укладка монолитного бетона В15 НР = 91 %	м3 конструкции	13	23734,77	693,08	308552	9010	239814	57958	395831
					4594,46	304,77	59728	3962	–	29321	

Итого по смете			**13 612 119**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 063 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			402 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			170 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге			8 157 214
Накладные расходы, тенге			1 980 357
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 008 304
Временные здания и сооружения	4,3% с к=0,8		468 257
Итого			14 080 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее вре		4,05%	570 255
Итого			14 650 631
Непредвиденные работы и затраты		2%	293013
Итого			14943644
Переход в цены 2019 г	К=1,05		15690826
Налог на добавленную стоимость			1882899
Всего			17573725

Скидка	11,76%	-2066670
Итого к оплате за сентябрь 2019 г		**15 507 055**
в том числе НДС 12%		1 661 470

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область .г Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА ,26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА МИНАНСОВ РК"
Тел: 8-7282 329091 329279

(Наименование организации)

Заместитель руководителя _____ Есболатов К.Б

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью" "Атлас жоба", 19013514,
РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , мкр Мушелтой , 35 ,68 +7771745147

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт", аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

Подрядчик
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова , 7,
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Тел.: 87283323613

(Наименование организации)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А

_____ Шакбарбаев Ж.К.

_____ Калибаев Ж.К

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Заказчик Государственное учреждение "Управление сельского хозяйтва Алматинской области" Алматинская область, г.Талдыкорган

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с органиченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт водохранилища «Верхнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт водохранилища «Верхнее Кутентай» Талгарского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№49 от 24.05.2019 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	23346	201,71	193,18	4709198	4510079	2015	1031507	6199961
					8,44	52,92	197104	1235544	–	459256	

2 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=0,300;	т	40855,5	59		2410475		–	–	2603313
				–		–		–	192838	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,300; т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	23346	31,47	31,47	734602	734602	–	212342	1022700
				–	12,63	–	294920	–	75756	

Итого по смете			**9 825 974**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			197 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 244 681
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 530 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 015
- перевозка грузов, тенге			2 410 475
Накладные расходы, тенге			1 243 849
Сметная прибыль (8 %), тенге			727 850
Временные здания и сооружения	4,3% с к=0,8		338 014
Итого			10 163 988
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		4,05%	411 641
Итого			10 575 629
Непредвиденные работы и затраты		2%	211513
Итого			10 787 142
Переход в цены 2019 г	К=1,05		11326499
Налог на добавленную стоимость			1359180
Всего			12685678
Скидка	11,76%		-1491836
Итого к оплате за сентябрь 2019 г			**14 177 514**

в том числе НДС 12%	1 519 019

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства Алматинской области"
Алматинская область .г Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА ,26
БИН 950540000331 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА МИНАНСОВ РК"
Тел: 8-7282 329091 329279

_____
(Наименование организации)

Заместитель руководителя_____ Есболатов К.Б

Подрядчик
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область, Алакольский район,
Ушаральская г.а., г.Ушарал, Дулатова , 7,
БИН/ИИН 060240002826 БИК IRTYKZKA
ИИК KZ069650000037071747 АО "ForteBank"
Тел.: 87283323613

_____
(Наименование организации)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А

Авторский надзор "Товарищество с ограниченной ответственностью" "Атлас жоба", 19013514,
РК, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , мкр Мушелтой , 35 ,68 +7771745147

_____ Шакбарбаев Ж.К.

Технический надзор ТОО "Алматықұрылысэксперт", аттестованного (-ых) KZ13VJE00019751 от 22.08.2016

_____ Калибаев Ж.К