Заказчик: **ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области»**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за 02 июля 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
2541003	81632	91	17.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	10 709 098		10 709 098					1 285 091	11 994 189
Минус аванс	5 674 901		5 674 901					680 988	6 355 889
К оплате	5 034 197		5 034 197					604 103	5 638 300

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма 2В

Наименование стройки: Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области

Заказчик: ***ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"***

Исполнитель: ***ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"***

Акт выполненных работ за июль месяц

Механизированная очистка канала Тас-Арык

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-73-13	Мехочистка канала Тас-Арык одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28; *м3 грунта*	31479	88,84 / 3,58	85,26 / 16,5	2796594 / 112695	2683900 / 519404	613136 / 97	0,02478 / 0,05393	780 / 1698
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	11647	9,8 / –	9,8 / 2,98	114141 / –	114141 / 34708	33667 / 97	– / 0,00974	– / 113
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	6296	6,84 / –	6,84 / 2,37	43065 / –	43065 / 14922	14474 / 97	– / 0,00775	– / 49
		Итого по разделу 1				**2953800**	**2841106**			**780**
		Стоимость: материалов, тенге				**112695**	**569034**			**1860**
		Накладные расходы, тенге				– / 661277				

		- заработная плата, тенге				99192				
		- трудоемкость, чел-ч				331				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216905				
		Всего по разделу, тенге				**3831982**				
		Сметная заработная плата, тенге				780921				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2971				
	Раздел 2 Замена затворов с винтовым подъемниками									
4	Ц22-110-1	Демонтаж затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т ПС 150х150 и ПС 100х100 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,0628	21962,87	14200,37	23342	15092	10751	41,1	44
		т		7762,5	3476,25	8250	3695	90	20,3013	22
5	Ц22-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	1,0628	80722,33	47334,58	85792	50307	35834	137	146
		т		25875	11587,5	27500	12315	90	67,671	72
6	Ц22-61-1	Демонтаж механизмов подъемных с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	3537,54	513,54	28300	4108	22473	16,2	130
		комплект		3024	97,2	24192	778	90	0,56765	5
7	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	8	12453,29	1711,79	99626	13694	74909	54	432
		комплект		10080	324	80640	2592	90	1,89216	15
8	80-22-110150	Стоимость затвора ПС 150х150	1	65450		65450				
		шт								
9	80-22-110100	Стоимость затвора ПС 100х100	7	29513		206591				
		шт								
10	80-22-611	Стоимость подъемника 2,5В	1	45988		45988				
		шт								
11	80-61-11	Стоимость подъемника 0,5В	7	9145		64015				
		шт								
		Итого по разделу 2				**619104**	**83201**			**752**
		Стоимость: материалов, тенге				**140582**	**19380**			**114**
		оборудования, тенге				13277				
		Накладные расходы, тенге				382044				
		- заработная плата, тенге				143967				
		- трудоемкость, чел-ч				21595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72				
						22862				

		Всего по разделу, тенге				**785933**				
		Сметная заработная плата, тенге				181557				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				938				
		Всего прямые затраты				**3572904**	**2924307**			**1532**
		Стоимость: материалов, тенге				**253277**	**588414**			**1974**
		оборудования, тенге				13277				
		Накладные расходы, тенге				382044				
		- заработная плата, тенге				805244				
		- трудоемкость, чел-ч				120787				
		Стоимость демонтируемых материалов				403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13 277				
		Всего по смете				240 563				
		Сметная заработная плата, тенге				**4 618 711**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				962478				
						3909				

№ п/п	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс.тенге
		стр-но-монтажные работы	оборуд-ние	прочие затраты	
1	Глава 2. Основные объекты строительства				
	Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай	4236,667	382,044		4 618 711
	Итого по главе 2	4236,667	382,044		4 618 711
	Итого по главам 1-7	4236,667	382,044		4 618 711
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	169,467			169,467
	Итого по главе 8	169,467			169,467
	Итого по главам 1-8	4406,134	382,044		4788,178
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	178,448			178,448
4	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			44,061	44,061
5	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17,625	17,625
	Итого по главе 9	178,448		61,686	240,134
	Итого по главам 1-9	4584,582	382,044	61,686	5028,312
	Итого по сметному расчету:				
6	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4584,582**	**382,044**	**61,686**	**5028,312**
7	**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**9572,607**	**797,708**	**128,800**	**10499,115**
8	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**209,982**	**209,982**

9	Сметная стоимость в текущем уровне цен	9572,607	797,708	338,782	10709,097
10	НДС (12 %)			1285,092	1285,092
11	Стоимость строительства	9572,607	797,708	1623,874	11994,189

Сдал:
Исполнитель

Принял:
Заказчик

тепл. очистки
соот - ет

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за 25 июля 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
2541003	81632	91	17.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	11 044 812		11 044 812					1 325 377	12 370 189
Минус аванс	10 709 098		10 709 098					1 285 091	11 994 189
К оплате	335 714		335 714					40 286	376 000

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма 2В

Наименование стройки: Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта: Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области
Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Исполнитель: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт выполненных работ за июль месяц

Механизированная очистка канала Бугумбай

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Корчевка деревьев и кустарников								
1	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	1403,67	54,9	45,11	77061	63320	25911	0,066	93
		дерево		9,79	16,58	13742	23273	70	0,0542	76
2	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1403,67	18,7	18,7	26249	26249	6377	–	–
		яма		–	6,49	–	9110	70	0,0212	30
		Итого по разделу 1				103310	89569			93
						13742	32383			106
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				32288				
		- заработная плата, тенге				4843				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8136				
		Всего по разделу, тенге				**143734**				
		Сметная заработная плата, тенге				50968				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				215				

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге: Строительно-монтажные	оборудование , мебель и	прочие затраты	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай	143,734			143,734
		Итого по главе 2	143,734			143,734
		Итого по главам 1-7	143,734			143,734

	Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	5,749			5,749
	Итого по главе 8	5,749			5,749
	Итого по главам 1-8	149,483			149,483
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	6,054			6,054
4	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1,495	1,495
5	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,598	0,598
	Итого по главе 9	6,054		2,093	8,147
	Итого по главам 1-9	155,537		2,093	157,63
	Итого по сметному расчету:				
6	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**155,537**		**2,093**	**157,63**
7	**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**324,761**		**4,37**	**329,131**
8	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**6,583**	**6,583**
9	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**324,761**		**10,953**	**335,714**
10	**НДС (12 %)**			**40,286**	**40,286**
11	**Стоимость строительства**	**324,761**		**51,239**	**376,000**

Сдал:

Исполнитель Ирмекеев

Принял: Заказчик: Сухов

24 661 700

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области»**

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
2541003	81632	91	17.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	16 715 090		16 715 090					2 005 810	18 720 900
Минус аванс	12 015 813		12 015 813					1 441 897	13 457 710
К оплате	4 699 277		4 699 277					563 913	5 263 190

ЗАКАЗЧИК: Турусов

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев

Форма 2В

Наименование стройки: Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта: Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай
Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Исполнитель: ТОО "АлакөлАсылҚұрылыс"

Акт выполненных работ за август месяц

Механизированная очистка канала Бугумбай

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Корчевка деревьев и кустарников								
1	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	116,33	54,9	45,11	6387	5248	2148	0,066	8
		дерево		9,79	16,58	1139	1929	70	0,0542	6
2	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	116,33	18,7	18,7	2175	2175	529	–	–
		яма		–	6,49	–	755	70	0,0212	2
3	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	22,8	6180,83	6180,83	140923	140923	32868	–	–
		га		–	2059,38	–	46954	70	6,73	153
4	Е1-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	22,8	1980,96	1980,96	45166	45166	11526	–	–
		га		–	722,16	–	16465	70	2,36	54

5 Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	22,8	7327,21	1141,96	167060	26037	86517	34	775
	га		5040	380,88	114912	8684	70	1,25	29
	Итого по разделу 1				**361711**	**219549**			**783**
					116051	**74787**			**244**
	Стоимость: материалов, тенге				26111				
	Накладные расходы, тенге				133588				
	- заработная плата, тенге				20038				
	- трудоемкость, чел-ч				67				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29718				
	Всего по разделу, тенге				**525017**				
	Сметная заработная плата, тенге				210876				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1094				
Раздел 2 Земляные работы									
6 Е1-73-13	Мехочистка канала Тас-Арык одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28;	15613	88,84	85,26	1387059	1331164	304105	0,02478	387
	м3 грунта		3,58	16,5	55895	257615	97	0,05393	842
7 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5823	9,8	9,8	57065	57065	16832	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	17353	97	0,00974	57
8 Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	3273,6	6,84	6,84	22391	22391	7525	–	–
	м3 грунта		–	2,37	–	7758	97	0,00775	25
	Итого по разделу 2				**1466515**	**1410620**			**387**
					55895	**282726**			**924**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				328462				
	- заработная плата, тенге				49269				
	- трудоемкость, чел-ч				164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107699				
	Всего по разделу, тенге				**1902676**				
	Сметная заработная плата, тенге				387890				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1475				

Всего прямые затраты	**1828226**	**1630169**		**1170**
	171946	**357513**		**1168**
Стоимость: материалов, тенге	26111			
Накладные расходы, тенге	462050			
- заработная плата, тенге	69307			
- трудоемкость, чел-ч	231			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	137417			
Всего по смете	**2427693**			
Сметная заработная плата, тенге	598766			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2569			

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажные	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай	2427,693			2427,693
		Итого по главе 2	2427,693			2427,693
		Итого по главам 1-7	2427,693			2427,693
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	97,108			97,108
		Итого по главе 8	97,108			97,108
		Итого по главам 1-8	2524,801			2524,801
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	102,254			102,254
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			25,248	25,248
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10,099	10,099
		Итого по главе 9	102,254		35,347	137,601
		Итого по главам 1-9	2627,055		35,347	2662,402
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2627,055**		**35,347**	**2662,402**
7		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)**	**5485,291**		**73,805**	**5559,096**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**111,182**	**111,182**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**5485,291**		**184,987**	**5670,278**
10		**НДС (12 %)**			**680,433**	**680,433**
11		**Стоимость строительства**	**5485,291**		**865,42**	**6350,711**

Сдал:
Исполнитель: Ирмекеев.

Принял:
Заказчик: Сухов

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области»**

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
2541003	81632	91	17.05.2012 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	27 053 572		27 053 572					3 246 428	30 300 000
Минус аванс	16 675 000		16 675 000					2 001 000	18 676 000
К оплате	10 378 572		10 378 572					1 245 428	11 624 000

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Форма 2В

Наименование стройки: Механическая очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта: Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай
Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Исполнитель: ТОО "АлакөлАсылҚұрылыс"

Акт выполненных работ за сентябрь месяц

Механизированная очистка канала Бугумбай

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Земляные работы									
1	Е1-73-13	Мехочистка канала Тас-Арык одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28; *м3 грунта*	31928	88,84	85,26	2836484	2722181	621881	0,02478	791
				3,58	16,5	114302	526812	97	0,05393	1722
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	8439	9,8	9,8	82702	82702	24394	–	–
				–	2,98	–	25148	97	0,00974	82
3	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора *м3 грунта*	6228,4	6,84	6,84	42602	42602	14318	–	–
				–	2,37	–	14761	97	0,00775	48
	Итого по разделу 2					**2961788**	**2847485**			**791**
		Стоимость: материалов, тенге				**114302**	**566721**			**1852**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				660593				
						99089				

	- трудоемкость, чел-ч				330				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				217343				
	Всего по разделу, тенге				**3839724**				
	Сметная заработная плата, тенге				780112				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2973				
	Раздел 3 Замена затворов с винтовым подъемниками								
4	Ц22-110-1 (Д Демонтаж затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т ПС 150х150 и ПС 100х100 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,8322	21962,87	14200,37	18278	11818	8418	41,1	34
	т		7762,5	3476,25	6460	2893	90	20,3013	17
5	Ц22-110-1 Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	0,8322	80722,33	47334,58	67177	39392	28058	137	114
	т		25875	11587,5	21533	9643	90	67,671	56
6	Ц22-61-1 (ДМ Демонтаж механизмов подъемных с ручным приводом винтовых, масса комплекта до 0,2 т ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	3537,54	513,54	21225	3081	16854	16,2	97
	комплект		3024	97,2	18144	583	90	0,56765	3
7	Ц22-61-1 Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54	324
	комплект		10080	324	60480	1944	90	1,89216	11
8	80-22-11015(Стоимость затвора ПС 150х150	1	65450		65450				
	шт								
9	80-22-11010(Стоимость затвора ПС 100х100	5	29513		147565				
	шт								
10	80-22-611 Стоимость подъемника 2,5В	1	45988		45988				
	шт								
11	80-61-11 Стоимость подъемника 0,5В	5	9145		45725				
	шт								
	Итого по разделу 3				**486128**	**64562**			**569**
	Стоимость: материалов, тенге				**106617**	**15063**			**87**
	оборудования, тенге				10221				
	Накладные расходы, тенге				304728				
	- заработная плата, тенге				109512				
	- трудоемкость, чел-ч				16427				
					55				

Стоимость демонтируемых материалов, тенге	10221		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18068		
Всего по разделу, тенге	**613708**		
Сметная заработная плата, тенге	138107		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	711		
Всего прямые затраты	**3447916**	**2912047**	**1360**
	220919	**581784**	**1939**
Стоимость: материалов, тенге	10221		
оборудования, тенге	304728		
Накладные расходы, тенге	770105		
- заработная плата, тенге	115516		
- трудоемкость, чел-ч	385		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	10221		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	235411		
Всего по акту	**4453432**		
Сметная заработная плата, тенге	918219		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3684		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно-монтажные	оборудование , мебель	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Механизированная очистка каналов Тас-Арык и Бугумбай	4148,704	304,728		4453,432
		Итого по главе 2	4148,704	304,728		4453,432
		Итого по главам 1-7	4148,704	304,728		4453,432
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	165,948			165,948
		Итого по главе 8	165,948			165,948
		Итого по главам 1-8	4314,652	304,728		4619,38
		сметная з/плата				941,618
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,817
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07 2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	174,743			174,743
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			43,147	43,147
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17,259	17,259
		Итого по главе 9	174,743		60,406	235,149
		Итого по главам 1-9	4489,395	304,728	60,406	4854,529
		сметная з/плата				1082,406
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,306

		Итого по сметному расчету:				
6		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4489,395	304,728	60,406	4854,529
7		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Импр = 2,088)	9373,857	636,272	126,128	10136,257
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			202,725	202,725
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	9373,857	636,272	328,853	10338,982
10		НДС (12 %)			1240,678	1240,678
11		Стоимость строительства	9373,857	636,272	1569,531	11579,660
12		Всего с учетом конкурсной скидки				11579,100

Сдал:
Исполнитель

Принял:
Заказчик