Заказчик: **ГУ"Управление природных ре[illegible]сов и регулирования природопользова[illegible]я Алматинской области"**
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Капитальный ремонт водоразделительной плотины нижний Баскан (сооружений Тал-Тал) Саркандского района Алматинской области.»**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		39	12.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	12 612 000		12 612 000					1 513 440	14 125 440
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	12 612 000		12 612 000					1 513 440	14 125 440

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** Ирмекеев.

Наименование стройки: РП "Капитальный ремонт водораспределительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"

Форма 2В

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт водораспредилительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Акт

выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	43,13484	69000		2976304				
2	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	27,587	64700		1784879				
		Всего прямые затраты				**4761183**				
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4761183				
		Всего по смете				285671				
		Сметная заработная плата, тенге				**5046854**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
						–				

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства РП "Капитальный ремонт водораспредилительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"	5046,854			5046,854

		Итого по главе 2	5046,854			5046,854
		Итого по главам 1-7	5046,854			5046,854
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	201,874			201,874
		Итого по главе 8	201,874			201,874
		Итого по главам 1-8	5248,728			5248,728
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	212,573			212,573
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			52,487	52,487
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			20,995	20,995
		Итого по главе 9	212,573		73,482	286,055
		Итого по главам 1-9	5461,301		73,482	5534,783
6		**Итого по сметному расчету:**				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5461,301**		**73,482**	**5534,783**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**12200,547**		**164,159**	**12364,706**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**247,294**	**247,294**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**12200,547**		**411,453**	**12612,000**
10		**НДС (12 %)**			**1513,44**	**1513,44**
11		**Стоимость строительства**	**12200,547**		**1924,893**	**14125,440**

Сдал:
Подрядчик Ермекеев.

Принял:
Заказчик

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Капитальный ремонт водоразделительной плотины нижний Баскан (сооружений Тал-Тал) Саркандского района Алматинской области.»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		39	13.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	29 428 000		29 428 000					3 531 360	32 959 360
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	16 816 000		16 816 000					2 017 920	18 833 920

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: Ермекеев.

Форма 2В

Наименование стройки: *РП "Капитальный ремонт водораспределительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"*

Наименование объекта: *РП "Капитальный ремонт водораспределительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"*

Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт выполненных работ за май месяц 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Подводящиее русло к головному сооружению "Алтай-1"								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1389	32,26 1,42	30,77 8,34	44809 1972	42740 11584	13149 97	0,00984 0,02853	14 40
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 0,5 км, 1 класс груза *т*	2361	19,7 –	19,7 3,94	46512 –	46512 9302	9302 100	– 0,00827	– 20
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	398	23,36 1,28	22,08 5,56	9297 509	8788 2213	2640 97	0,00883 0,0193	4 8
4	Е36-1-3	Возведение дамб из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	1389	38,65 3,74	34,41 9,1	53685 5195	47795 12640	17300 97	0,0259 0,03112	36 43
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	1145	20,27 20,27	– –	23209 23209	– –	26226 113	0,129 –	148 –
6	Е37-75-1	Установка габионных ящиков *т*	91,35	8049,49 2475	3554,81 1272,6	735321 226091	324732 116252	410812 120	14 5,3497	1279 489
7	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	20,628	69000		1423343				
8	Е42-4-4	Загрузка габинных ящиков камнем	1861,5	170,1	45,9	316641	85443	231214	0,794	1478

		м3								
9	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	1898,73	124,2 590	15,36	231198 1120251	28593	89	0,0525	98
		м3								
		Всего прямые затраты				**3773068**	**556010**			**2959**
						488174	**180584**			**698**
		Стоимость: материалов, тенге				2728884				
		Накладные расходы, тенге				710643				
		- заработная плата, тенге				106596				
		- трудоемкость, чел-ч				355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				269023				
		Всего по смете				**4752734**				
		Сметная заработная плата, тенге				775354				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4012				
		2. Нижний бъеф сооружения "Тал-Тал" на МК "Каражиде"								
1	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	14,032	69000		968208				
		т								
2	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	6,064	64700		392341				
		т								
3	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	298,433	590		176075				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1536624**	=			=
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				1536624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92197				
		Всего по смете				**1628821**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Обводной канал.Временная дамба								
		Раздел 1 Обводной канал								
1	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	4625	49,08	47,11	226995	217884	49752	0,0137	63
		м3 грунта		1,97	9,12	9111	42180	97	0,0298	138
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	4625	3,35	3,35	15494	15494	5204	=	=
		м3 грунта		–	1,16	–	5365	97	0,0038	18
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	4625	1,48	1,48	6845	6845	2288	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	2359	97	0,00168	8

4	Е1-205-5	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,025	9606,25	9606,25	240	240	34	–	–
		га		–	1912,5	–	48	70	6,25	–
5	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,025	7327,21	1141,96	183	29	95	34	1
		га		5040	380,88	126	10	70	1,25	–
6	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	0,025	5638,98	5638,98	141	141	33	–	–
		га		–	1878,84	–	47	70	6,14	–
7	Е36-1-3	Устройство временных дамб из грунтов связанных катками массой до 16 т	338	38,65	34,41	13064	11631	4210	0,0259	9
		м3		3,74	9,1	1264	3076	97	0,03112	11
		Итого по разделу 1				**262962**	**252264**			**73**
						10501	**53085**			**175**
		Стоимость: материалов, тенге				197				
		Накладные расходы, тенге				61616				
		- заработная плата, тенге				9242				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19475				
		Всего по разделу, тенге				**344053**				
		Сметная заработная плата, тенге				72828				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				279				
Раздел 2 Временная дамба										
8	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	338	7,61	7,61	2572	2572	758	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	781	97	0,00756	3
		Итого по разделу 2				**2572**	**2572**			**=**
						–	**781**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				758				
		- заработная плата, тенге				114				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				200				
		Всего по разделу, тенге				**3530**				
		Сметная заработная плата, тенге				895				

Нормативная трудоемкость, чел-ч			
Всего прямые затраты	**265534**	**254836**	**73**
Стоимость: материалов, тенге	**10501**	**53866**	**178**
Накладные расходы, тенге	197		
- заработная плата, тенге	62374		
- трудоемкость, чел-ч	9356		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31		
Всего по смете	19675		
Сметная заработная плата, тенге	**347583**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	73723		
	282		

№№	№объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование , мебель	прочие затраты	
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства РП "Капитальный ремонт водораспредилительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"	6729,138			6729,138
		Итого по главе 2	6729,138			6729,138
		Итого по главам 1-7	6729,138			6729,138
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	269,166			269,166
		Итого по главе 8	269,166			269,166
		Итого по главам 1-8	6998,304			6998,304
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	283,431			283,431
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			69,983	69,983
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			27,993	27,993
		Итого по главе 9	283,431		97,976	381,407
		Итого по главам 1-9	7281,735		97,976	7379,711
6		**Итого по сметному расчету:**				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**7281,735**		**97,976**	**7379,711**
8		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**16267,397**		**218,878**	**16486,275**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**329,725**	**329,725**
10		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**16267,397**		**548,603**	**16816,000**
11		**НДС (12 %)**			**2017,92**	**2017,92**
		Стоимость строительства	**16267,397**		**2566,523**	**18833,920**

Сдал: Ермекеев

Принял:

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область Алакольский район, город Ушарал , улица Дулатова,7
БИН060240002826 , ИИК069650000037071747 АО «Альянс-Банк» БИК IRTYKZKA

Объект: **«Капитальный ремонт водоразделительной плотины нижний Баскан (сооружений Тал-Тал) Саркандского района Алматинской области.»**

АКТ Ф-3
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		39	13.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	42 040 000		42 040 000					5 044 800	47 084 800
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	12 612 000		12 612 000					1 513 440	14 125 440

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жұхаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Строительная компания Озат» _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: _____ Н.Ирмекеев

Форма 2В

Наименование стройки: *РП "Капитальный ремонт водораспределительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"*

Наименование объекта: *РП "Капитальный ремонт водораспредилительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"*

Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-6 (ДМ	Демонтаж ж/б блоков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	2251,57	1376,77	27019	16521	19502	4,88	59
		м3		874,8	479,47	10498	5754	120	1,8652	22
2	Е1-73-13	Механочистка каналов, одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы с погрузкой на автосамосвалы т.ч. п.3.91: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28;	1366	96,91	93,01	132379	127052	29018	0,02703	37
		м3 грунта		3,9	18	5327	24588	97	0,05883	80
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	2322	24,6	24,6	57121	57121	11424	–	–
		т		–	4,92	–	11424	100	0,01033	24
4	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1366	3,82	3,82	5218	5218	1749	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	1803	97	0,00433	6

5 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1366	1,57	1,57	2145	2145	716	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	738	97	0,00178	2
6 Е37-75-1	Установка габионных ящиков	20,096	8049,49	3554,81	161763	71437	90374	14	281
	т		2475	1272,6	49738	25574	120	5,3497	108
7 Е42-4-4	Загрузка габионных ящиков камнем	409,5	170,1	45,9	69656	18796	50864	0,794	325
	м3		124,2	15,36	50860	6290	89	0,0525	21
8 30-8-123	Камень бутовой (ГОСТ 21173-87)								
	м3	119,257	590		70362				
	Всего прямые затраты				**525663**	**298290**			**702**
					116423	**76171**			**263**
	Стоимость: материалов, тенге				40588				
	Накладные расходы, тенге				203647				
	- заработная плата, тенге				30547				
	- трудоемкость, чел-ч				102				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				17202				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44791				
	Всего по смете				**774101**				
	Сметная заработная плата, тенге				223141				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1067				
	2. Головное сооружение "Тал-Тал" на МК "Каражиде"								
1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	420	23,36	22,08	9811	9274	2787	0,00888	4
	м3 грунта		1,28	5,56	538	2335	97	0,0193	8
2 Е37-74-2 (ДМ									
	Демонтаж бардюров из блоков ФС-5 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13	1071,81	738,81	13934	9605	9186	2,072	27
	м3		333	255,83	4329	3326	120	0,97832	13

3	Е37-73-1 (ДМ	Демонтаж стен из монолитного бетона толщиной 40см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,2	366,14	106,94	4833	1412	4711	1,544	20
		м3		259,2	38,23	3421	505	120	0,16	2
4	Е37-74-4 (ДМ	Демонтаж ж/б блоков ПТК-9 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,76	1514,86	767,86	32963	16709	26429	4,304	94
		м3		747	265,14	16255	5769	120	1,00528	22
5	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж затворов ПС150х150 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1,0228	21962,87	14200,37	22464	14524	10346	41,1	42
		т		7762,5	3476,25	7939	3556	90	20,3013	21
6	Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж винтеподъемников 2,5В ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	3537,54	513,54	14150	2054	11237	16,2	65
		комплект		3024	97,2	12096	389	90	0,56765	2
7	Е37-7-3	Гравино-песчаная подготовка	3,6	539,35	308,7	1942	1111	1063	0,91	3
		м3		127,58	118,53	459	427	120	0,5478	2
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,6	1400		5040				
		м3								
9	Е37-73-1	Укладка монолитного бетона на дно и стенки сооружения	26,8	9299,5	133,67	249227	3582	11957	1,93	52
		м3		324	47,78	8683	1281	120	0,2	5
10	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,28416	8049,49	3554,81	2287	1010	1278	14	4
		т		2475	1272,6	703	362	120	5,3497	2
11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,14962	50600		7571				
		т								

12	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,13454	45800		6162				
		т								
13	Е30-54-1	Укладка круглых звеньев БА	33,2	6589,26	3701,25	218763	122882	106477	11,8	392
		м3		1980	962,33	65736	31949	109	3,29	109
14	30-23-42	Круглые звенья ЗК 17.132 (ТП 3.501-59)	20	66800		1336000				
		шт								
15	Е37-74-2	Установка бордюр из фундаментных блоков ФС-5	7,35	1339,77	923,52	9847	6788	6492	2,59	19
		м3		416,25	319,8	3059	2351	120	1,2229	9
16	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	7,35	18200		133770				
		м3								
17	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС150х150	1,0228	80722,33	47334,58	82563	48414	34485	137	140
		т		25875	11587,5	26465	11852	90	67,671	69
18	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников 2,5В	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54	216
		комплект		10080	324	40320	1296	90	1,89216	8
19	80-22-61	Стоимость затворов ПС150х150 с винтеподъемниками 2,5В	4	84240		336960				
		ком								
20	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	151	91,24	7,38	13777	1114	13582	0,536	81
		м2		83,7	2,79	12639	421	104	0,0136	2
21	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0302	26143,3	1166,54	790	35	58	5,07	–
		т		1284,75	574,87	39	17	104	2,69	–
22	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,4832	30039,53	1538,51	14515	743	1507	9,49	5
		т		2407,5	590,92	1163	286	104	2,44	1

23 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	420	3,35	3,35	1407	1407	472	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	487	97	0,0038	2
24 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	420	1,48	1,48	622	622	208	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	214	97	0,00168	1
	Всего прямые затраты				**2569211**	**248133**			**1164**
					203844	**66823**			**278**
	Стоимость: материалов, тенге				1774017				
	оборудования, тенге				336960				
	Накладные расходы, тенге				279729				
	- заработная плата, тенге				41959				
	- трудоемкость, чел-ч				140				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				123995				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158159				
	Всего по смете				**3007099**				
	Сметная заработная плата, тенге				312626				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1582				

3. Нижний бъеф головного сооружения "Алтай-1"

1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1848	32,26	30,77	59616	56863	17495	0,00984	18
	м3 грунта		1,42	8,34	2624	15412	97	0,02853	53
2 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза	3140	24,6	24,6	77244	77244	15449	–	–
	т		–	4,92	–	15449	100	0,01033	32

3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1848	7,61	7,61	14063	14063	4141	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,31	–	4269	97	0,00756	14
4	Е37-75-1	Установка габионных ящиков	10,49	8049,49	3554,81	84439	37290	47176	14	147
		т		—	—	—	—	—	—	—
				2475	1272,6	25963	13350	120	5,3497	56
5	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	7,325	69000		505425				
		т								
6	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	3,165	64700		204776				
		т								
7	Е42-4-4	Загрузка габионных ящиков камнем	214,5	170,1	45,9	36486	9846	26643	0,794	170
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				124,2	15,36	26641	3295	89	0,0525	11
8	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	218,79	590		129086				
		м3								

	Всего прямые затраты	**1111135**	**195306**	**335**
		55228	**51775**	**166**
	Стоимость: материалов, тенге	860601		
	Накладные расходы, тенге	110904		
	- заработная плата, тенге	16636		
	- трудоемкость, чел-ч	55		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73322		
	Всего по смете	**1295361**		
	Сметная заработная плата, тенге	123639		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	556		

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства РП "Капитальный ремонт водораспредилительной плотины Нижний Баскан (сооружения Тал-Тал) в Саркандском районе Алматинской области"	4739,601	336,96		5076,561
		Итого по главе 2	4739,601	336,96		5076,561

		Итого по главам 1-7	4739,601	336,96		5076,561
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	189,584			189,584
		Итого по главе 8	189,584			189,584
		Итого по главам 1-8	4929,185	336,96		5266,145
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-0	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	199,633			199,633
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			49,292	49,292
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			19,717	19,717
		Итого по главе 9	199,633		69,009	268,642
		Итого по главам 1-9	5128,818	336,96	69,009	5534,787
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5128,818**	336,96	**69,009**	**5534,787**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**11457,7795**	752,769	**154,165**	**12364,713**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**247,294**	**247,286**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**11457,7795**	752,769	**401,459**	**12611,999**
10		**НДС (12 %)**			**1513,440**	**1513,440**
11		**Стоимость строительства**	**11457,7795**	752,769	**1914,899**	**14125,440**

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования Алматинской области"
С.Жухаев

Технадзор:
ТОО "Стройтельная компания Озат":

Подрядчик:
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс":
Н.Ирмекеев