Заказчик: **ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: **«Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала «Белтоган» Алакольского района Алматинской области.»**

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		5	13.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	11 831 586,61		11 831 586,61					1 419 790,39	13 251 377
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	11 831 586,61		11 831 586,61					1 419 790,39	13 251 377

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Форма 2В

Наименование стройки: *РП "Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе Алматинской области"*

Наименование объекта: *Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе Алматинской области*

Заказчик:

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт
выполненных работ за апрель месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. мк Белтоган (засыпка промоин)								
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	14048	6,01	6,01	84428	84428	28343	–	–
				–	2,08	–	29220	97	0,00681	96
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;								
		м3 грунта	14048	19,02	19,02	267193	267193	89935	–	–
				–	6,6	–	92717	97	0,02156	303
3	Е1-27-5	Засыпка промоин бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	14048	3,35	3,35	47061	47061	15807	–	–
				–	1,16	–	16296	97	0,0038	53
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	10310	32,26	30,77	332601	317239	97606	0,00984	101

5 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		1,42	8,34	14640	85985	97	0,02853	294
	т	20105	32,3	32,3	649392	649392	129878	–	–
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		–	6,46	–	129878	100	0,01357	273
	м3 грунта	10310	3,35	3,35	34539	34539	11601	–	–
	Всего прямые затраты		–	1,16	–	11960	97	0,0038	39
					1415214	**1399852**			**101**
	Стоимость: материалов, тенге				**14640**	**366056**			**1058**
	Накладные расходы, тенге				722				
	- заработная плата, тенге				373170				
	- трудоемкость, чел-ч				55976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				187				
	Всего по смете				107303				
	Сметная заработная плата, тенге				**1895687**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				436672				
					1346				

2. Гидроузел на р.Жаманты

1 Ц22-61-1 (ДМ	Демонтаж винтеподъемников ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
	комплект	3	3537,54	513,54	10613	1541	8428	16,2	49
			3024	97,2	9072	292	90	0,56765	2
2 80-22-61	Стоимость винтеподъеиника								
	шт	3	34403		103209				
3 80-22-61(пл)	Стоимость винтеподъемника								
	шт	2	27228		54456				
4 Е37-74-6	Укладка монолитного бетона на водосливной части								
	м3	24	4247,96	1720,96	101951	41303	48754	6,1	146
			1093,5	599,34	26244	14384	120	2,3315	56
5 Е39-2-10	Обрамление ниш каналов, проемов и шахт массой комплекта до 1 т								
	т конструкций	2,826	42695,63	20590,5	120658	58189	46514	76,12	215
			14118,75	4168,98	39900	11782	90	15,91	45

6	1-1-622	Плиты чугунные для полов	т	2,826	55700		157408				
7	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	м3	90	170,1	45,9	15309	4131	11178	0,794	71
					124,2	15,36	11178	1382	89	0,0525	5
8	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	м3	92,7	590		54693				
		Всего прямые затраты					**618297**	**105164**			**481**
		Стоимость: материалов, тенге					**86394**	**27840**			**108**
		оборудования, тенге					269074				
		Накладные расходы, тенге					157665				
		- заработная плата, тенге					114874				
		- трудоемкость, чел-ч					17231				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге					57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1985				
		Всего по смете					34649				
		Сметная заработная плата, тенге					**767820**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					131465				
							646				
		3. мк Белтоган									
1	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	16,3	1400		22820				
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	6800	6,01	6,01	40868	40868	13720	–	–
					–	2,08	–	14144	97	0,00681	46
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	м3 грунта	6800	4,75	4,75	32300	32300	10883	–	–
					–	1,65	–	11220	97	0,00539	37
4	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	6800	7,61	7,61	51748	51748	15237	–	–
					–	2,31	–	15708	97	0,00756	51

5	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под блоки толщиной 10см	16,3	539,35	308,7	8791	5032	4814	0,91	15
		м3		127,58	118,53	2080	1932	120	0,5478	9
6	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	39,1	22500		879750				
		м3								
7	Е37-73-1	Устройство монолитного ж/бетона дна	16,83	9066,05	133,67	152582	2250	7508	1,93	32
		м3		324	47,78	5453	804	120	0,2	3
8	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,346	69000		23874				
		т								
9	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,485	60500		29343				
		т								
10	Е37-73-3	Выравнивание дна бетоном отдельными местами с общей длиной 388м	5,07	11228,55	142,69	57004	724	4724	4,47	23
		м3		724,5	50,98	3678	259	120	0,2132	1
11	80-22-10(пл)	Стоимость затворов	2	16305		32610				
		шт								
12	Ц22-110-1	Демонтаж затвора ПС100х100	0,692	80722,33	47334,58	55860	32756	23333	137	95
		т		25875	11587,5	17906	8019	90	67,671	47
13	80-22-61(пл)	Стоимость винтеподъемника	6	14842		89052				
		шт								
14	Е37-74-6 (ДМ	Демонтаж ж/бетонных блоков Г-15 отдельными местами ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	29,7	2251,57	1376,77	66872	40890	48266	4,88	145
		м3		874,8	479,47	25982	14240	120	1,8652	55
15	Е37-73-3	Демонтаж монолитного бетона дна ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,12	693,76	114,16	4246	699	4556	3,576	22
		м3		579,6	40,78	3547	250	120	0,17056	1

	Всего прямые затраты			**1547720**	**207267**	**332**
	Стоимость: материалов, тенге			**58646**	**66576**	**250**
	оборудования, тенге			1160145		
	Накладные расходы, тенге			121662		
	- заработная плата, тенге			133041		
	- трудоемкость, чел-ч			19956		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			67		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			42575		
	Всего по смете			96100		
	Сметная заработная плата, тенге			**1776861**		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			145178		
				649		

4. Общестроительные работы

Раздел 1 Фундаменты

1	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00932	52400	488
		т			
2	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00243	47400	115
		т			
3	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00476	52400	249
		т			
4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00243	47400	115
		т			
5	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00844	50900	430
		т			
6	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00243	47400	115
		т			

7	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	52400	187		
		т					
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00071	50600	36		
		т					
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0091	50600	460		
		т					
10	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00635	50900	323		
		т					
		Итого по разделу 1			**2518**		
					–	–	–
		Стоимость: материалов, тенге			2518		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			151		
		Всего по разделу, тенге			**2669**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
Раздел 3 Перекрытие							
11	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50; 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ0 30-46.15.5; БЦ0 30-49.17.5	1,1	46100	50710		
		м3					
12	1-3-25	Вата минеральная	14,3	2530	36179		
		м3					
13	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	0,25	2630	658		
		м3					
		Итого по разделу 3			**87547**		
					–	–	–

	Стоимость: материалов, тенге			87547		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5253		
	Всего по разделу, тенге			**92800**		
	Сметная заработная плата, тенге			–		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
Раздел 4 Стены и перегородки						
4.7 Перегородки						
14 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,00197	64100	126		
15 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,00179	64100	115		
16 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,03133	52400	1642		
	Итого по разделу 4			**1883**	=	=
	Стоимость: материалов, тенге			–	–	–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1883		
	Всего по разделу, тенге			113		
	Сметная заработная плата, тенге			**1996**		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
				–		
Раздел 6 Проемы						
17 6-1-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 1 *м2*	3,84	5390	20698		

18	6-1-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 2 и ОС3 *м2*	6,08	4860	29549	
19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	9,45	4010	37895	
20	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	2,52	4250	10710	
21	6-3-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ *м2*	2,1	5610	11781	
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	7	1380	9660	
23	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960	1960	
		Итого по разделу 6			**122253**	= =
		Стоимость: материалов, тенге			–	– –
					122253	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7335	
		Всего по разделу, тенге			**129588**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
		Всего прямые затраты			**214201**	= =
		Стоимость: материалов, тенге			–	– –
					214201	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12852	
		Всего по смете			**227053**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	

	Нормативная трудоемкость, чел-ч			–		

5. Летняя кухня

Раздел 1 Летняя кухня

1	1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта *м3*	0,051	14700	750	
2	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	1,89	4880	9223	
3	6-1-22	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья *м2*	2,86	6640	18990	
		Всего прямые затраты			**28963**	= =
		Стоимость: материалов, тенге			–	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			28963	
		Всего по смете			1738	
		Сметная заработная плата, тенге			**30701**	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
					–	

6. Деревянный туалет на одно очко

1	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250	6248	
2	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960	1960	
		Всего прямые затраты			**8208**	– –
		Стоимость: материалов, тенге			–	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8208	
		Всего по смете			492	
		Сметная заработная плата, тенге			**8700**	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
					–	

7. Внутренние сети отопления

1	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600	13600	
		шт				
2	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	1200	3360	
		м				
3	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343	343	
		шт				
4	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	1	377	377	
		шт				
		Всего прямые затраты			**17680**	– –
					–	– –
		Стоимость: материалов, тенге			4080	
		оборудования, тенге			13600	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			245	
		Всего по смете			**17925**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	

8. Внутренние сети электросвещения

1	80-1-1(пл)	Щ КВ-1х12-1-СЭ	1	13470	13470	
		компл.				
2	80-1-2	Счетчик СО-Э411	1	1249	1249	
		компл.				
3	80-2-1	Выключитель автоматический 16А	6	468	2808	
		шт				
4	80-2-2	Автоматический выключатель 25А	3	468	1404	
		шт				
5	80-2-3	автоматический выключатель 32А	1	468	468	
		шт				

6	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУЗ *шт*	4	157	628	
7	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	6	195	1170	
8	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 *шт*	9	96	864	
9	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 *шт*	9	242	2178	
10	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 *шт*	1	264	264	
11	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	23	509	11707	
12	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40 *шт*	6	19	114	
		Всего прямые затраты			**36324**	– –
					–	– –
		Стоимость: материалов, тенге			16925	
		оборудования, тенге			19399	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1016	
		Всего по смете			**37340**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	

№ п/п	№ объекта	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, Тыс.тенге
			стр-монтажные работы	обор-ние,мебель и инв.	прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе Алматинской области	4449,761	312,326		4762,087
		Итого по главе 2	4449,761	312,326		4762,087
		Итого по главам 1-7	4449,761	312,326		4762,087
		сметная з/плата				713,315
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,641
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	177,99			177,99
		сметная з/плата (К=0,141)				25,097
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0,142
		Итого по главе 8	177,99			177,99
		Итого по главам 1-8	4627,751	312,326		4940,077
		сметная з/плата				738,412
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,783
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	187,424			187,424
		сметная з/плата (К=0,46)				86,215
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				0,525
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			46,278	46,278
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18,511	18,511
		Итого по главе 9	187,424		64,789	252,213

		Итого по главам 1-9	4815,175	312,326	64,789	5192,29
		сметная з/плата				889,416
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,308
6		**Итого по сметному расчету:**				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4815,175**	**312,326**	**64,789**	**5192,29**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**10757,102**	**697,736**	**144,739**	**11599,577**
		сметная з/плата				1986,955
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**231,992**	**231,992**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**10757,102**	**697,736**	**376,731**	**11831,569**
10		**НДС (12 %)**			**1419,790**	**1419,790**
11		**Стоимость строительства**	**10757,102**	**697,736**	**1796,521**	**13251,377**

Сдал:
Подрядчик

Принял:
Заказчик

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Заказчик: ГУ"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Генподрядчик ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"
Алматинская область Алакольский район, город Ушарал , улица Дулатова,7
БИН060240002826 , ИИК069650000037071747 АО «Альянс-Банк» БИК IRTYKZKA

Объект: **«Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала «Белтоган» Алакольского района Алматинской области.»**

АКТ Ф-3

выполненных работ за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		5	13.03.2013 г.				

Наименование Пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с Учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость Прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту	19 198 183,93		19 198 183,93					2 303 782,07	21 501 966
Минус аванс	-		-					-	-
К оплате	7 366 597,32		7 366 597,32					883 991,68	8 250 589

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» _____ С.Жухаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Бэлко-строй» : _____ М.Кунев

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»: _____ Н.Ирмекеев

Форма 2В

Наименование стройки: *РП "Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе Алматинской*
Наименование объекта: *Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе*
Заказчик: *ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"*

Подрядчик: *ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"*

Акт выполненных работ за июнь месяц 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Гидроузел на р.Жаманты								
1	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54	162
		комплект		10080	324	30240	972	90	1,89216	6
2	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемника	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
		комплект		10080	324	20160	648	90	1,89216	4
		Всего прямые затраты				**62267**	**8559**			**270**
						50400	**1620**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				3308				
		Накладные расходы, тенге				46818				
		- заработная плата, тенге				7023				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6545				
		Всего по смете				**115630**				
		Сметная заработная плата, тенге				59043				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				303				
		2. мк Белтоган								
1	Е37-74-6	Монтаж ж/блоков Г-20	39,1	4455,89	1720,96	174225	67290	79428	6,1	239
		м3		1093,5	599,34	42756	23434	120	2,3315	91

2	Е37-73-3	Выравнивание дна бетоном отдельными местами с общей длиной 388м	121,09	11462	142,69	1388046	17280	112693	4,47	541
		м3		724,5	50,98	87737	6174	120	0,2132	26
3	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	306	91,24	7,38	27919	2258	27525	0,536	164
		м2		83,7	2,79	25612	854	104	0,0136	4
4	Е9-5-3	Конструктивные швы с металлич.накладкой	0,0022	7445,66	2046,88	16	5	8	19,4	–
		т конструкций		3780	328,5	8	1	90	1,25	–
5	Е41-7-7	Конструктивные швы с пороизолом	155	182,28	1,54	28253	239	27442	0,946	147
		м		169,65	0,59	26296	91	104	0,0028	–
6	Е41-7-7	Температурные швы	20	182,28	1,54	3646	31	3541	0,946	19
		м		169,65	0,59	3393	12	104	0,0028	–
7	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников 0,5В	6	12453,29	1711,79	74720	10271	56182	54	324
		комплект		10080	324	60480	1944	90	1,89216	11
8	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	29,7	22500		668250				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2365075**	**97374**			**1434**
						246282	**32510**			**132**
		Стоимость: материалов, тенге				2021419				
		Накладные расходы, тенге				306819				
		- заработная плата, тенге				46023				
		- трудоемкость, чел-ч				153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160314				
		Всего по смете				**2832208**				
		Сметная заработная плата, тенге				324815				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1719				

№№	№объекта и	Наименование	Сметная стоимость , тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			СМР	оборудование ,	прочие затраты	
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства Капитальный ремонт Жамантинского гидроузла и магистрального канала "Белтоган" Алакольском районе Алматинской области	2947,838			2947,838
		Итого по главе 2	2947,838			2947,838

		Итого по главам 1-7	2947,838			2947,838
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	117,914			117,914
		Итого по главе 8	117,914			117,914
		Итого по главам 1-8	3065,752			3065,752
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	124,163			124,163
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			30,658	30,658
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12,263	12,263
		Итого по главе 9	124,163		42,921	167,084
		Итого по главам 1-9	3189,915		42,921	3232,836
		Итого по сметному расчету:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3189,915**		**42,921**	**3232,836**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**7126269,32**		**95885**	**7222154,3**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**144443**	**144443**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7126269,32**		**240328**	**7366597,3**
10		**НДС (12 %)**			**883991,68**	**883991,68**
11		**Стоимость строительства**	**7126269,32**		**1124319,680**	**8250589**

Заказчик: Начальник ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования Алматинской области"

С.Жухаев

Технадзор:
ТОО "Бэлко-строй":

М.Кунев

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

Подрядчик:
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс":

Н.Ирмекеев