ЗАКАЗЧИК: ГУ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАР ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки - Противотуберкулезный диспансер на 500 коек.
Наименование объекта - Блок В.

Акт № 1 2-4-1к2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 года (часть 4)

на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Основание: КЖ

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ отм от +10,720 до +14,320								
		Колонны КМ-1 - 18 шт.								
1	Е0106-14-4 п. 100 в смете	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	15,07	12734,60	990,15	~~191974~~ 191910	~~14927~~ 14922	~~31955~~ 31949	10,40	157
		м3		1644,75	374,04	~~24795~~ 24786	~~5639~~ 5637	105	1,83	28
2	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,4	62100,00	--	86940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,53	71100,00	--	37683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонны КМ-2 - 7 шт.								
4	Е0106-14-4 п. 105 в смете	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,86	12734,60	990,15	74625	5802	12422	10,40	61
		м3		1644,75	374,04	9638	2192	105	1,83	11
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,84	59900,00	--	50316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные. аль периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4	71100,00	--	28440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ отм от +10,720 до +14,320								
		ДЖМ-1 Вид А - 1 шт.								
7	Е0106-17-4 п. 149 в смете	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,99	11938,07	341,75	107323	3072	16553	9,80	88
		м3		1624,50	129,11	14604	1161	105	0,63	6
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,067	64400,00	--	4315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4037	68800,00	--	27775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0065	64500,00	--	419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0554	64700,00	--	3584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖМ-1 Вид Б - 1 шт.								
12	Е0106-17-4 п. 155 в смете	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,2	11938,07	341,75	38202	1094	5892	9,80	31
		м3		1624,50	129,11	5198	413	105	0,63	2
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	68800,00	--	11008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0064	64500,00	--	413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0349	64700,00	--	2258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ДЖМ-1 Вид В - 1 шт.								
16	Е0106-17-4 п. 161 в смете	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,81	11938,07	341,75	33546	960	5174	9,80	28
		м3		1624,50	129,11	4565	363	105	0,63	2
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,057	64400,00	--	3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15	68800,00	--	10320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0378	64700,00	--	2446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖМ-1 Вид Г - 1 шт.								
20	Е0106-17-4 п. 166 в смете	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,67	11938,07	341,75	43813	1254	6758	9,80	36
		м3		1624,50	129,11	5962	474	105	0,63	2
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17	68800,00	--	11696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0159	64700,00	--	1029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЖМ-2 - 1 шт.								
23	Е0106-17-4 п. 171 в смете	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	8,7	11938,07	341,75	103861	2973	16019	9,80	85
		м3		1624,50	129,11	14133	1123	105	0,63	5
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	64400,00	--	2267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,53	68800,00	--	36464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
26	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные. .аль гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0543	64700,00	--	3513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0183	64500,00	--	1180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			919080	30082			486
			Тенге			78895	11364			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			919080				
		Материалы -	Тенге			96542				
		Всего заработная плата -	Тенге				90260,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325736				
		Местные материалы -	Тенге			387824				
		Накладные расходы -	Тенге			94773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				104476,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1074606	~~1074684~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -	Тенге				104476,00			

РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ - Пм -3 в осях 9-22 (отм. +10,720)

28	Е0106-22-3 п. 468 в смете	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	237,85	11097,07	210,67	2639438	50108	247452	5,75	1368
		м3		911,25	79,58	216741	18928	105	0,39	92
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/КП-1,КП-2,КП-3/	7,2	62100,00	--	447120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/КП-1,КП-2,КП-3/	2,6	64700,00	--	168220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные аль гладкая класса А-I, d 10 мм	1,46	64700,00	--	94462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21	62100,00	--	13041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/раб.арматура/	20,94	64500,00	--	1350630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/фиксаторы/	1,36	69000,00	--	93840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/доп.арм./	0,69	71100,00	--	49059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/доп.арматура/	5,49	64500,00	--	354105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЛИТЫ Пм -3 в осях 9-22(отм.+10,720)								
		Балка БМ-16 (12 шт.)								
37	Е0106-18-3 п. 486 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	20,4	13995,04	367,51	285499	7497	47072	12,00	245
		м3		2058,75	138,83	41999	2832	105	0,68	14
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,24	62100,00	--	139104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,12	64700,00	--	72464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка БМ-17 (1 шт.)								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
40	Е0106-18-3 п. 489 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	1,1	13995,04	367,51	15395	404	2538	12,00	13
		м3		2058,75	138,83	2265	153	105	0,68	1
41	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,331	62100,00	--	20555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1061	64700,00	--	6865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ - Пм -3 в осях 23-35 (отм +10,720)								
43	Е0106-22-3 п. 492 в смете	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	229	11097,07	210,67	2541229	48243	238245	5,75	1317
		м3		911,25	79,58	208676	18224	105	0,39	89
44	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм/КП-1,КП-2,КП-3/	5,24	62100,00	--	325404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/КП-1,КП-2,КП-3/	1,9	64700,00	--	122930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,99	64700,00	--	64053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15	62100,00	--	9315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/раб.арматура/	21,05	64500,00	--	1357725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/фиксаторы/	1,3	69000,00	--	89700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
50	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/доп.арм./	0,76	71100,00	--	54036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/доп.арматура/	5,65	64500,00	--	364425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЛИТЫ Пм -3 в осях 23-35 (отм. +10,720)								
		Балка БМ-14 (10 шт.)								
52	Е0106-18-3 п. 506 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	20	13995,04	367,51	279901	7350	46149	12,00	240
		м3		2058,75	138,83	41175	2777	105	0,68	14
53	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,99	62100,00	--	123579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,05	64700,00	--	67935	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка БМ-15(1 шт.)								
55	Е0106-18-3 п. 509 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	1,6	13995,04	367,51	22392	588	3692	12,00	19
		м3		2058,75	138,83	3294	222	105	0,68	1
56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1668	62100,00	--	10358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0893	64700,00	--	5778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка БМ-15а (1 шт.)								
58	Е0106-18-3 п. 512 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	4	13995,04	367,51	55980	1470	9230	12,00	48

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м3		2058,75	138,83	8235	555	105	0,68	3
59	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,37	62100,00	--	22977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2114	64700,00	--	13678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балка БМ-18(1 шт.)								
61	Е0106-18-3 п. 515 в смете	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 /600/ мм	4	13995,04	367,51	55980	1470	9230	12,00	48
		м3		2058,75	138,83	8235	555	105	0,68	3
62	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4	62100,00	--	24840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2093	64700,00	--	13542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11375553	117131			3298
			Тенге			530619	44246			216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11375553				
	Материалы -		Тенге			1095687				
	Всего заработная плата -		Тенге				574865,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5479739				
	Местные материалы -		Тенге			4152376				
		Накладные расходы -	Тенге			603609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90541,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12697911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3816
		Сметная заработная плата -	Тенге				665407,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12697911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3816
		Сметная заработная плата -	Тенге				665407,00			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**12294633**	**147214**			**3784**
			Тенге			**609515**	**55610**			**272**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12294633				
	Материалы -		Тенге			1192229				
	Всего заработная плата -		Тенге				665125,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5805476				
	Местные материалы -		Тенге			4540200				
		Накладные расходы -	Тенге			698381				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104757,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13772595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4404
		Сметная заработная плата -	Тенге				769882,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		13772518	~~13772595~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4404
		Сметная заработная плата -	Тенге				769882,00			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		247905	~~247 907~~				
		ИТОГО:	Тенге		14020423	~~14 020 502~~				
		Удорожание работ в зимнее время 2,31%	Тенге		323872	~~323 874~~				
		Выслуга лет 1%	Тенге		140204	~~140 205~~				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге		56082	~~56 082~~				
		ИТОГО:	Тенге		14540581	~~14 540 662~~				
		В ценах 2012 г. коэф. 2,088	Тенге		30356981	~~30 357 151~~				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%-	Тенге		607140	~~607 143~~				
		ИТОГО:	Тенге		30964120	~~30 964 294~~				
		НДС 12%	Тенге			~~3 715 715~~				
		ИТОГО:	Тенге		34679815	~~34 680 009~~				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных	Тенге		88689	~~88 690~~				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		34591125	~~34 591 319~~				

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК

расценки проверил

СМ - расчет проверен