Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	31 578 947,37	31 578 947,37	28 195 488,72	3 383 458,65	0,00	28 195 488,72	3 383 458,65		31 578 947,37
	в т.ч. НДС	3 383 458,65	3 383 458,65							3 383 458,65
	Удержание 5% гарантии качества	1 578 947,37	1 578 947,37							1 578 947,37
	Итого к оплате	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**							**30 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
_____**Койлыбаев Р.А.**
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____**Кабдражитов Е.Д.**
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

на апрель 2020г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной танции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**0%**		-	-	-	**0%**				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**0%**		-	-	-	**0%**				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	**-**	**40 663 889,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**0%**					**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**0%**					**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**0%**					**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**0%**					**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**0%**					**0%**				-
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	**-**	**9 941 359,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**0%**					**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**0%**					**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл.оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**0%**					**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**					**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**					**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**					**0%**				-
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**					**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**					**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**					**0%**				-
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	**-**	**115 112 758,00**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				-
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п.9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**0%**			-	-	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**0%**			-	-	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	**0%**				-	**0%**				-
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	**5%**	**19 574 507,72**			**19 574 507,72**	**5%**	**19 574 507,72**			**19 574 507,72**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	**17 736 628,00**			**17 736 628,00**	**24%**	4 263 333,00	-	-	4 263 333,00	**24%**	**4 263 333,00**			**4 263 333,00**
06-05	**Бурение скважины п.2**	**15 638 638,00**			**15 638 638,00**	**27%**	4 263 333,00	-	-	4 263 333,00	**27%**	**4 263 333,00**			**4 263 333,00**
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	**486 655,00**			**486 655,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
06-07	**Электрохимзащита**	**353 785,00**			**353 785,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
	Итого по главе 6	**438 293 950,00**	**0,00**	**0,00**	**438 293 950,00**	**6%**	**28 101 173,72**	-	-	**28 101 173,72**	**6%**	**28 101 173,72**	-	-	**28 101 173,72**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	**36 134 640,00**	**0,00**	**0,00**	**36 134 640,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			**6 713 521,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			**1 379 339,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			**12 563 194,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			**15 478 586,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
07-02	**Наружное освещение**	**5 173 506,00**			**5 173 506,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-			-
	Итого по главе 7	**41 308 146,00**	**0,00**	**0,00**	**41 308 146,00**	**0%**		-	-		**0%**	-	-	-	-
	Итого по главам 1-7	**608 817 203,00**	**22 424 195,00**	**0,00**	**631 241 398,00**	**4%**	**28 101 173,72**	-	-	**28 101 173,72**	**4%**	**28 101 173,72**	-	-	**28 101 173,72**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	**5%**	814 934,04			814 934,04	**5%**	814 934,04			814 934,04
	Итого по главе 8	**17 655 698,89**	**0,00**	**0,00**	**17 655 698,89**	**5%**	**814 934,04**	-	-	**814 934,04**	**5%**	**814 934,04**	-	-	**814 934,04**
	Итого по главам 1-8	**626 472 901,89**	**22 424 195,00**	**0,00**	**648 897 096,89**	**4%**	**28 916 107,76**	-	-	**28 916 107,76**	**4%**	**28 916 107,76**	-	-	**28 916 107,76**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	**5%**	338 318,46			338 318,46	**5%**	338 318,46			338 318,46
	Итого по главе 9	**7 329 732,95**	**0,00**	**0,00**	**7 329 732,95**	**5%**	**338 318,46**	-	-	**338 318,46**	**5%**	**338 318,46**	-	-	**338 318,46**
	Итого по главам 1-9	**633 802 634,84**	**22 424 195,00**	**0,00**	**656 226 829,84**	**4%**	**29 254 426,22**	-	-	**29 254 426,22**	**4%**	**29 254 426,22**	-	-	**29 254 426,22**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**12 676 052,70**			**12 676 052,70**	**5%**	**585 088,52**			**585 088,52**	**5%**	**585 088,52**			**585 088,52**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**646 478 687,54**	**22 424 195,00**	**0,00**	**668 902 882,54**	**4%**	**29 839 514,74**	-	-	**29 839 514,74**	**4%**	**29 839 514,74**	-	-	**29 839 514,74**
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	**4%**	31 328 390,15	-	-	31 328 390,15	**4%**	31 328 390,15	-	-	31 328 390,15
	ИТОГО	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**0,00**	**702 278 527,65**	**4%**	**31 328 390,15**	-	-	**31 328 390,15**	**4%**	**31 328 390,15**	-	-	**31 328 390,15**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	**4%**				**3 759 406,82**	**4%**				**3 759 406,82**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**84 273 423,32**	**786 551 950,97**	**4%**	**31 328 390,15**	-	**3 759 406,82**	**35 087 796,97**	**4%**	**31 328 390,15**	-	**3 759 406,82**	**35 087 796,97**
	Понижающий коэффициент	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**610 860 555,21**	**21 188 720,48**	**75 845 913,08**	**707 895 188,78**	**4%**	**28 195 488,72**	-	**3 383 458,65**	**31 578 947,37**	**4%**	**28 195 488,72**	-	**3 383 458,65**	**31 578 947,37**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____ Койлыбаев Р.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ Алимжанов Р.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ Кабдражитов Е.Д.