Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актобинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 23	09.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актобинской области	44 850 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Мотдалиев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Крячина О.Н.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Араптогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция II-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44	203,68	196,75	8962	8657	3	1755	11574
					6,86	48,55	302	2136	–	857	
2	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза	т	79,2	61		4831		–	–	5217
		1. Расстояние перевозки 1 км			–		–		–	386	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	233,37	248,69	240,19	58037	56053	21	11370	74960
					8,41	59,26	1963	13829	–	5553	
4	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза	т	443,4	61		27047		–	–	29211
		1. Расстояние перевозки 1 км			–		–		–	2164	
5	1101-0102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов НР = 72 %	м3 грунта	233,37	18	15,34	4201	3581	21	1403	6052
					2,57	5,78	599	1349	–	448	
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	43,71	214,32	214,32	9368	9368	–	1493	11730
					–	47,43	–	2073	–	869	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	29,79	1373,68	–	40922	–	–	29464	76017
					1373,68	–	40922	–	–	5631	
8	1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	30,78	30,78	2036	2036	–	506	2745
					–	10,63	–	703	–	203	
9	1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	15,19	15,19	1005	1005	–	250	1355
					–	5,25	–	347	–	100	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР= 72 %	м3 уплотненного грунта	66,15	133,11	63,24	8805	4183	–	4707	14593
					69,87	28,95	4622	1915	–	1081	
11	1101-0205-0502	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	7,35	716,33	–	5265	–	–	3791	9780
					716,33	–	5265	–	–	724	
		Раздел 2 Фундаменты									
12	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,1	4939,35	1462,58	15312	4534	8546	3843	20687
					720	612,9	2232	1900	–	1532	
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0155	1612,9	1612,9	25	25	–	13	41
					–	774,19	–	12	–	3	
14	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
					626	279,33	1878	838	–	609	
15	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.	шт	13	1947,54	1140,69	25318	14829	–	18227	47029

	Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	сборных конструкций									
16 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,77	806,85 36146	381,38	10489 208562	4958	– 208562	3884 –	225247
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	41	– 1442,37	746,24	– 59137	30596	– 9806	16685 34700	101344
18 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций		456,95	260,29	18735	10672	–	7507	
		шт сборных конструкций	20	2041,1 641,3	1047,15 366,65	40822 12826	20943 7333	7053 –	23788 5169	69779
19 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	31	3090,42 933,26	1656,77 586,06	95803 28931	51360 18168	15512 –	55577 12110	163490
20 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,004	24503	105	245128		245128	–	264738
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,669	– 21531		– 595741		– 595741	19610 –	643400
22 1106-0101-0114	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	– 18880,77	1126,92	– 9818	586	– 8766	47659 531	11177
23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматуриой стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	896,15 216649	225	466 5720	117	– 5720	828 –	6178
24 1106-0401-0101	Приямок бетонный. Устройство НР= 91 %	м3	0,71	– 22140,85	1223,94	– 15720	869	– 12765	458 2066	19209
25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	29,35	2938,03 2008,11	259,15 41,26	2086 58938	184 1211	– 52282	1423 5275	69350
26 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93%	м2 поверхности	92	185,52 2096,08	7,73 38,71	5445 192839	227 3561	– 142519	5137 44005	255792
27 1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 поверхности	92	508,25 1061,54	6,07 16,88	46759 97662	558 1553	– 73529	18948 21141	128307
28 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	245,43 1079,98	1,65 26,3	22580 99358	152 2420	– 34936	9504 51232	162637
29 1108-0201-0101	Защитная стенка из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7	673,93 26249,86	22,15 2303,14	62002 183748	2038 16122	– 139756	12047 28792	229544
30 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка глиной по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	3981,57 727,35	441,14 26,3	27671 66915	3088 2420	– 2494	17003 51232	127600
	Раздел 3 Стены			673,93	22,15	62002	2038	–	9452	
31 1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	47,352	25217,58	2994,15	1194103	141779	830498	231556	1539712
32 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,48	4684,62 3013,76	573,56 236,63	221826 46653	27159 3663	– 25701	114053 16732	68456
33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	24	1116,86 419,71	45,35 241,71	17289 10073	702 5801	– 862	5071 5368	16676
34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	сборных конструкций м3	0,692	142,08 76069	47,46	3410 52640	1139	– 52640	1235 –	56851
35 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140	т	0,152	– 323957		– 49241		– 49241	4211 –	53180

	до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005									3939	
	Раздел 4 Перекрытие										
36 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	7	5870,71	1241	41095	8687	12187	25867	72319
				2888,71	242,86	20221	1700	–	5357	
37 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПГ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,49	5545		235607		235607	–	254456
				–		–		–	18849	
38 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 %	м3	0,934	30800,86	2511,78	28768	2346	19206	6962	38568
				7725,91	465,74	7216	435	–	2858	
39 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,158	16664,66	1221,52	2633	193	46	2224	5246
				15151,9	316,46	2394	50	–	389	
40 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0191	189042		3611		3611	–	3900
				–		–		–	289	
41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	196387		1277		1277	–	1379
				–		–		–	102	
42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01036	201616		2089		2089	–	2256
				–		–		–	167	
43 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0391	230574		9015		9015	–	9736
				–		–		–	721	
44 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-2 НР = 91 %	м3	0,22	30804,55	2513,64	6777	553	4524	1641	9091
				7727,27	468,18	1700	103	–	673	
45 1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	0,8763	13598,08	835,33	11916	732	255	10147	23828
				12471,76	252,2	10929	221	–	1765	
46 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	208297		208		208	–	225
				–		–		–	17	
47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0176	196387		3456		3456	–	3732
				–		–		–	276	
48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	201618		1524		1524	–	1646
				–		–		–	122	
49 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118%	шт сборных конструкций	14	4529,71	1560,79	6341	21851	14654	36711	108137
				1922,21	300	26911	4200	–	8010	
50 2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	1,246	72627		90493		90493	–	97732
				–		–		–	7239	
51 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	3338,67	808,33	10016	2425	1727	7572	18995
				1954,67	184,33	5864	553	–	1407	
52 2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	36146		2169		2169	–	2343
				–		–		–	174	
	Раздел 5 Кровля									
53 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	68	322,46	11,63	21927	791	16606	4328	28355
				66,62	2,56	4530	174	–	2100	
54 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	68	807,88	48,68	54936	3310	21865	28012	89584
				437,66	10,1	29761	687	–	6636	
55 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной	м3	6,8	29273		199056		199056	–	214980

	жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012			–		–		–	15924		
56 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	10,2	10126,27	1629,02	103288	16616	65305	23177	136582	
				2094,8	375	21367	3825	–	10117		
57 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	68	557,51	96,53	37911	6564	18574	13090	55081	
				187,84	21,4	12773	1455	–	4080		
58 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ktpp1=25; ktpm1=25; ksnp1=25; ksnc1=25; ksnm1=25; kma1=25;	м2 стяжки	68	402,26	35,72	27354	2429	23742	1606	31277	
				17,4	8,28	1183	563	–	2317		
59 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР= 92 %	м2 кровли	68	100,01	0,99	6801	67	3823	2706	10268	
				42,81	0,44	2911	30	–	761		
60 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	68	170,76	13,24	11612	900	690	9436	22732	
			235	147,38	3,46	10022	235	–	1684		
61 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92%	м примыканий	4,77	2080,71	25,79	9925	123	7779	1887	12757	
			–	424,11	5,87	2023	28	–	945		
62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	937,19	13,29	21368	303	610	18881	43469	
				897,15	2,98	20455	68	–	3220		
63 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,079	286423		22627		22627	–	24437	
				–		–		–	1810		
64 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018	314416		5659		5659	–	6112	
				–		–		–	453		
	Раздел 6 Двери										
65 1109-0403-0409	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	1999,52	44,76	4199	94	332	2629	7374	
				1796,67	17,62	3773	37	–	546		
66 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66771		140219		140219	–	151437	
				–		–		–	11218		
67 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5439		5439		5439	–	5874	
				–		–		–	435		
68 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	1478,27	69,35	4967	233	1588	2918	8516	
				936,31	28,57	3146	96	–	631		
69 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4089		7728		7728	–	8346	
				–		–		–	618		
70 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21- 8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4990		7335		7335	–	7922	
				–		–		–	587		
71 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420		6840		6840	–	7387	
				–		–		–	547		
72 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660		2640		2640	–	2851	
				–		–		–	211		
	Раздел 7 Окна										
73 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых НР = 90%	м2	5,64	3164,01	156,21	17845	881	10943	5765	25499	
				1067,55	68,09	6021	384	–	1889		
74 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,64	20980		118327		118327	–	127793	
				–		–		–	9466		

75 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,7	2278,3	4,47	10708	21	9768	836	12468
				195,53	2,13	919	10	–	924	
76 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,7	1398,3	4,89	6572	23	4778	1420	8631
				376,81	0,85	1771	4	–	639	
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип пола 1									
77 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94%	м2 площади уплотнения	14,1	201,13	27,87	2836	393	1586	934	4072
				60,78	9,72	857	137	–	302	
78 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	7744,68	1478,72	10920	2085	4966	4441	16590
				2743,97	606,38	3869	855	–	1229	
79 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	21357,73	7,09	30058	10	25677	4109	36900
				3100	–	4371	–	–	2733	
80 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,1	1355,18	79,93	19108	1127	10098	7544	28784
				559,08	10,14	7883	143	–	2132	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,1	627,02	25,39	8841	358	4457	3940	13803
				285,53	11,7	4026	165	–	1022	
82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР= 94 % ktpp1=6; ktpm1=6; ksnp1=6; ksnc1=6; ksnm1=6; kmat1=6;	м2 стяжки	14,1	516,67	25,89	7285	365	6621	435	8338
				21,21	11,63	299	164	–	618	
83 1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	14,1	3265,82	80,64	46048	1137	44911	–	49732
				–	42,7	–	602	–	3684	
	8.2 Тип пола 2									
84 1111-0101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,24	11040,87	2561,38	68895	15983	15063	43666	121566
				6065,54	1378,85	37849	8604	–	9005	
85 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,12	21316,99	7,05	66509	22	56815	9092	81649
				3100	–	9672	–	–	6048	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	8718	30542
				285,51	11,73	8908	366	–	2262	
87 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,3	1355,24	79,95	58682	3462	31011	23168	88398
				559,1	10,12	24209	438	–	6548	
88 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; ksnc1=2; ksnm1=2; kmat1=2;	м2 изолируемой поверхности	43,3	1664,32	78,94	72066	3418	39433	27930	107995
				674,69	11,52	29214	499	–	8000	
89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	8718	30542
				285,51	11,73	8908	366	–	2262	
90 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=2; ktpm1=2; ksnp1=2; ksnc1=2; ksnm1=2; kmat1=2;	м2 стяжки	31,2	172,21	8,65	5373	270	4883	321	6150
				7,05	3,88	220	121	–	456	
91 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	632,28	24,74	19727	772	10128	8641	30637
				282,92	11,73	8827	366	–	2269	
92 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР= 94 % ktpp1=16; ktpm1=16; ksnp1=16; ksnc1=16; ksnm1=16; kmat1=16;	м2 стяжки	31,2	1409,94	69,17	43990	2158	40134	2506	50216
				54,42	31,03	1698	968	–	3720	
93 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,2	2295,03	94,01	71605	2933	19884	46555	127613
				1563,72	23,69	48788	739	–	9453	
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
94 1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или	м2	45,3	1053,33	62,32	47716	2823	13658	26767	80442

	цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности									
95 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	180,4	689,51 1050,76	49,09 62,31	31235 189558	2224 11240	– 59416	4959 102208	315107	
96 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности м2	180,4	659,1 1083,6	49,1 8,14	118902 195481	8858 1468	– 76272	23341 94551	313235	
97 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	отделываемой поверхности м2	45,3	652,67 794,48	2,48 5,21	117741 35990	448 236	– 12523	23203 18642	59003	
98 1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	отделываемой поверхности м2	169,8	512,83 756,02	1,59 4,5	23231 128373	72 764	– 36717	4371 72988	217470	
99 1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 80 %	окрашиваемой поверхности м2	45,3	535,29 885,63	2,02 4,81	90892 40119	343 218	– 10711	16109 23430	68633	
100 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву НР = 80 %	окрашиваемой поверхности м2	97 10,6	644,37 4681,51	2,14 30,19	29190 49624	97 320	– 29456	5084 18046	70924	
		поверхности облицовки		1872,45	19,81	19848	210	–	5254		
	Раздел 10 Наружная отделка										
101 1115-0106-0201	Стены. Облицовка цоколя наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,05	6781,79 2723,39	27,64 12,36	102066 40987	416 186	60663 –	32938 10800	145804	
	Раздел 11 Лестницы										
102 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2107	155234,93 132358,8	19159,94 5415,28	32708 27888	4037 1141	783 –	20030 4219	56957	
103 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0792	313940 –		24864 –		24864 –	– 1989	26853 32695	
104 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0196	1544557 –		30273 –		30273 –	–		
105 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	225714 –		14085 –		14085 –	2422 –	15212	
106 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	227725 –		1594 –		1594 –	1127 –	1722	
107 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0301	226381 –		6814 –		6814 –	128 –	7359	
108 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69%	т конструкций	0,2107	63156,15 30863,79	23521,59 6938,78	13307 6503	4956 1462	1848 –	545 5496 1504	20307	
109 1134-0101-1502	Лестницы. Окраска в два слоя НР =76 %	т металлоконструкций	0,2107	24247,75 14812,53	1404,84 284,77	5109 3121	296 60	1692 –	2418 602	8129	
	Раздел 12 Фундамент под оборудование										
110 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	20042,31 1042,31	1046,15 200	5211 271	272 52	4668 –	294 440	5945 39687	
111 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские под оборудование. Устройство НР = 91%	м3	1,12	31014,29 1651,79	1602,68 321,43	34736 1850	1795 360	31091 –	2011 2940	13238	
	Раздел 13 Крыльцо и отмостка	м3 грунта	6,77	1052,58 1052,58	– –	7126 7126	– –	– –	5131 981	45170	
112 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 основания	6,77	4939,59 719,94	1462,78 612,65	33441 4874	9903 4149	18664 –	8391 3347		
113 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %										

14 1106-0101-0114	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %									
				895,27	224,52	6061	1520	–	11401	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				6 618 390				
	Накладные расходы	тенге				1 498 795				
	Сметная прибыль	тенге				649 375				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1	тенге				8 766 560				
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование									
1 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	30995,5	858,5	61991	1717	2602	35278	105051
				26836	80,5	57672	161	–	7782	
2 5901-0101-0101 (пп)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3,2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	0,35471527	2241142		794967		–	–	794967
				–		–		794967	–	
3 5901-0101-0102 (пп)Прайс-лист	Насосная станция пожаротушения марки AKVA 2 CR 90 - 2. Q=88 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=15 кВт, 380 В, n=2930 об/мин, в комплекте с насосами (1-раб., 1- рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	1	5158103		5158103		–	–	5158103
				–		–		5158103	–	
4 1307-0205-0101	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	76014	17038,5	152028	34077	20535	65353	234771
				48706	4860	97416	9720	–	17390	
5 5901-0101-0103 (пп)Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды УФ UV - 96 -S, производительностью 22м3/час, 440 Вт	шт	2	721344		1442688		–	–	1442688
				–		–		1442688	–	
6 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2697	–	2697	–	2445	247	318
				252	–	252	–	–	236	
7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3416	253,25	13664	1013	2105	10526	2612
				2636,5	48,75	10546	195	–	1935	
8 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	16810		67240		67240	–	7261
				–		–		–	5379	
9 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	7874,88	466,25	62999	3730	10191	48948	12090
				6134,75	108,63	49078	869	–	8956	
10 2304-0103-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	25405		203240		203240	–	21946
				–		–		–	16259	
11 1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10257,5	788	20515	1576	2643	16344	3986
				8148	191	16296	382	–	2949	
12 2304-0103-0508	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	44559		89118		89118	–	9624
				–		–		–	7129	
13 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17078	377	17078	377	3051	13487	330
				13650	112	13650	112	–	2445	
14 5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6- 10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	57390		57390		–	–	573
				–		–		57390	–	
15 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5666	140	5666	140	3732	1780	80
				1794	22	1794	22	–	596	

16 2901-0101-0104 (пл)Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер учета холодной воды Ду=80 мм с автономным питанием	комплект	1	121562			121562		121562	–	131287
17 2113-0816-3548	Шланги	м	10	455			4550		4550	9725 –	4914
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899	107		1899	107	301	364 1483	3653
19 2304-0501-0131	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1491 4078	22		1491 4078	22	4078	271 –	4404
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899	107		1899	107	301	326 1483	3653
21 2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	22 1	1491 7790	22		1491 7790	22	7790	271 –	8413
22 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1608,67	36,17		9652	217	5706	623 3726	14448
23 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	621,5 3486	12,17 63,71		3729 24402	73 446	18252	1070 5727	32539
24 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	814,86 5597,48	20 86,66		5704 117547	140 1824	92005	2410 23760	152612
25 1116 0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1129,43 9696	25,1 131,3		23718 96960	527 1313	77619	11305 17922	124073
26 1116-0401-0210	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1802,8 15946,5	26 276		18028 31893	260 552	26324	9191 5051	39900
27 1116-0401-0212	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2508,5 24304,5	68,5 396		5017 48609	137 792	41496	2956 6384	59392
				3160,5	96,5		6321	193	–	4399	
28 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2090			4180		4180	–	4514
29 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601			601		601	334 –	649
30 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102			4408		4408	48 –	4761
31 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156			17248		17248	353 –	18628
32 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3703			59248		59248	1380 –	63988
33 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518			22072		22072	4740 –	23838
34 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	1466			19058		19058	1766 –	20583
35 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм.	шт.	2	379			758		758	1525 –	8183

	толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
36 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633	633	633	51	684
37 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2479	7437	7437	595	8032
38 2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3101	12404	12404	992	13396
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**8 768 272**			
	Накладные расходы	**тенге**			257 499			
	Сметная прибыль	**тенге**			125 812			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5	**тенге**			**9 151 583**			

Стоимость оборудования	тенге	7487576
Итого по Акту	**тенге**	**10430567**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	208611
Итого с временными	**тенге**	**10639178**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	315984
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**10955162**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	219103
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	**тенге**	**18 661 841**
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Импп=1.050 СМР (67% от СМР)	**тенге**	**13 128 605,47**
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Импп=1.090 СМР (33% от СМР)	**тенге**	**6 712 664,37**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**17 857 142,86**
НДС(12%)	тенге	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жил.-коммунального транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Разиолда Т.Б.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Project"

_____ **Кранина О.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Балекова Т.К.**