приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

**Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028**

**Подрядчик: ТОО «СК-Максимум», БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-35**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"**

# СПРАВКА №7
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 45 | 20 августа 2019 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО | 164191508 | 35714286 | 141685224 | 34517065 | | | | | 4285714 | 40000000 |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"**
**БИН 060240010054**

**И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО «СК-Максимум»**

**БИН 010440004127**

**Зам. директора Щеголев Ю.В.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО «Стройинтеграция»**

**Эксперт Сергеньев И.А.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО"Строительная группа "Архитектор"**

**Эксперт Толеубеков Р.Е.**

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области», БИН 060240010054, СКО, с.Смирново, Зеленая, 13, тел.: 8 71532 21028

Подрядчик: ТОО «СК-Максимум»,БИН 010440004127, СКО, г.Петропавловск, ул. Универсальная, 15, тел.: 8 7152 50-10-36

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей, водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в селе Токуши, Аккайынского района, СКО"
Договор подряда №45 от 20 августа 2019 года

# Акт приемки выполненных работ №7

**за АПРЕЛЬ 2020 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **ОТДЕЛ 2.Внутрипоселковые водопроводные сети новые Токушы.водопроводные сети (Локальная смета 2-7)** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/** | **м3 грунта** | | **5890** | **22,86** | **22,86** | **134666** | **134666** | **--** | **36363** | **184711** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **8,57** | **--** | **50504** | | **13682** | |
| 1.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 32,4 | | | | | | | |
| 1.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0055 | 32,395 | | 4157,00 | | 134666,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 32,395 | | 1559,00 | | 50503,81 | | | |
| **2** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | | **5890** | **19,79** | **19,79** | **116547** | **116547** | **--** | **31470** | **159859** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **7,42** | **--** | **43709** | | **11841** | |
| 2.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0048 | 28,04 | | | | | | | |
| 2.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00476 | 28,0364 | | 4157,00 | | 116547,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00476 | 28,0364 | | 1559,00 | | 43708,75 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/** | **м3 грунта** | | **5890** | **22,86** | **22,86** | **134666** | **134666** | **--** | **36363** | **184711** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **8,57** | **--** | **50504** | | **13682** | |
| 3.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0055 | 32,4 | | | | | | | |
| 3.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0055 | 32,395 | | 4157,00 | | 134666,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 32,395 | | 1559,00 | | 50503,81 | | | |
| **4** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | | **5890** | **19,79** | **19,79** | **116547** | **116547** | **--** | **31470** | **159859** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **7,42** | **--** | **43709** | | **11841** | |
| 4.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0048 | 28,04 | | | | | | | |
| 4.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00476 | 28,0364 | | 4157,00 | | 116547,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00476 | 28,0364 | | 1559,00 | | 43708,75 | | | |
| **5** | **1101-0101-0315 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** | **м3 грунта** | | **12454** | **236,07** | **224,91** | **2939965** | **2801048** | **--** | **543166** | **3761781** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **11,15** | **49,42** | **138917** | **615480** | | **278650** | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0146 | 181,83 | 764,00 | | 138917,00 | | | | |
| 5.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0317 | 394,79 | | | | | | | |
| 5.3 | 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,0317 | 394,7918 | | 7095,00 | | 2801048,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0317 | 394,7918 | | 1559,00 | | 615480,42 | | | |
| **6** | **1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | | **15567** | **259,67** | **247,40** | **4042322** | **3851317** | **--** | **746829** | **5172283** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **12,27** | **54,36** | **191005** | **846258** | | **383132** | |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,0161 | 250,01 | 764,00 | | 191005,00 | | | | |
| 6.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0349 | 542,82 | | | | | | | |
| 6.3 | 3101-0201-0102 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 | маш.-ч | 0,03487 | 542,82129 | | 7095,00 | | 3851317,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03487 | 542,82129 | | 1559,00 | | 846258,39 | | | |
| **7** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | | **867** | **2887,32** | **--** | **2503302** | **--** | **--** | **1802378** | **4650134** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2887,32** | **--** | **2503302** | **--** | | **344454** | |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 3,27 | 2838,21 | 882,00 | | 2503302,00 | | | | |
| **8** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | **м3 грунта** | | **27,0223** | **2187,36** | **--** | **59107** | **--** | **--** | **42557** | **109798** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2187,36** | **--** | **59107** | **--** | | **8133** | |
| 8.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 2,48 | 67,02 | 881,99 | | 59107,00 | | | | |
| **9** | **1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** | **м3 грунта** | | **35** | **2406,10** | **--** | **84213** | **--** | **--** | **60634** | **156435** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2406,10** | **--** | **84213** | **--** | | **11588** | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8) | чел-ч | 2,73 | 95,48 | 882,00 | | 84213,00 | | | | |
| **10** | **1101-0205-1201 РСНБ РК 2015** | **Траншеи. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | | **5361** | **998,14** | **998,14** | **5351029** | **5351029** | **--** | **2528016** | **8509368** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **654,94** | **--** | **3511133** | | **630324** | |
| 10.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,858 | 4599,74 | | | | | | | |
| 10.2 | 3205-0101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 2,86 | 15332,46 | | 349,00 | | 5351029,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 0,858 | 4599,738 | | 763,33 | | 3511133,34 | | | |
| **11** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)** | **м3 грунта** | | **63** | **708,59** | **--** | **44641** | **--** | **--** | **32142** | **82925** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **708,59** | **--** | **44641** | **--** | | **6143** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,972 | 61,24 | 729,00 | | 44641,00 | | | | |
| **12** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **270** | **708,59** | **--** | **191319** | **--** | **--** | **137750** | **355394** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **708,59** | **--** | **191319** | **--** | | **26325** | |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7) | чел-ч | 0,972 | 262,44 | 729,00 | | 191319,00 | | | | |
| **13** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | | **28250** | **15,80** | **15,80** | **446254** | **446254** | **--** | **120498** | **612092** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **5,92** | **--** | **167359** | | **45340** | |
| 13.1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0038 | 107,35 | | | | | | | |
| 13.2 | 3101-0101-0103 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0038 | 107,35 | | 4157,00 | | 446254,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0038 | 107,35 | | 1559,00 | | 167358,65 | | | |
| **14** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | | **28250** | **131,91** | **62,79** | **3726458** | **1773818** | **--** | **1988413** | **6172060** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **69,12** | **28,64** | **1952640** | **809045** | | **457190** | |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,108 | 3051 | 640,00 | | 1952640,00 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0262 | 741,56 | | | | | | | |
| 14.3 | 3106-0102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 741,5625 | | 2336,00 | | 1732290,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 741,5625 | | 1091,00 | | 809044,69 | | | |
| 14.4 | 3403-0402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 2966,25 | | 14,00 | | 41528,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **19891036** | **14725892** | **--** | **8138049** | **30271410** |
| | | | | | | | | **5165144** | **6137701** | **--** | **2242325** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **19891036** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **11302845** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **8138048** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2242327** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **30271411** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **13314** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **11302845** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **30271411** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **13314** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **11302845** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура** | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | **км трубопровода** | | **3,686** | **298956,16** | **92447,84** | **1101952** | **340763** | **18217** | **826628** | **2082867** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **201566,00** | **24960,89** | **742972** | **92006** | | **154286** | |
| 26.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7) | чел-ч | 194 | 715,08 | 1039,00 | | 742972,00 | | | | |
| 26.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,83 | 98,9 | | | | | | | |
| 26.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 24,6 | 90,6756 | | 3542,00 | | 321173,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 24,6 | 90,6756 | | 913,00 | | 82786,82 | | | |
| 26.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1,17952 | | 3997,00 | | 4715,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 1,17952 | | 1304,00 | | 1538,09 | | | |
| 26.5 | 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12 | 44,232 | | 65,00 | | 2875,00 | | | |
| 26.6 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 5,12354 | | 1420,00 | | 7275,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,39 | 5,12354 | | 1091,00 | | 5589,78 | | | |
| 26.7 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 1,91672 | | 2465,00 | | 4725,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,52 | 1,91672 | | 1091,00 | | 2091,14 | | | |
| 26.8 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,44 | 1,62184 | 228,00 | | | | 370,00 | | |
| 26.9 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18 | 66,348 | 269,00 | | | | 17848,00 | | |
| **41** | **1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляров** | **км трубопровода** | | **0,17** | **524892,68** | **211684,64** | **89232** | **35986** | **134** | **62612** | **163991** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **312426,00** | **59600,46** | **53112** | **10132** | | **12148** | |
| 41.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 306 | 52,02 | 1020,99 | | 53112,00 | | | | |
| 41.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 63,4 | 10,78 | | | | | | | |
| 41.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 54,5 | 9,265 | | 3542,00 | | 32817,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 54,5 | 9,265 | | 913,00 | | 8458,94 | | | |
| 41.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,62 | 0,1054 | | 3997,00 | | 421,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,62 | 0,1054 | | 1304,00 | | 137,44 | | | |
| 41.5 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 4,06 | 0,6902 | | 1420,00 | | 980,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,06 | 0,6902 | | 1091,00 | | 753,01 | | | |
| 41.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 4,22 | 0,7174 | | 2465,00 | | 1768,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,22 | 0,7174 | | 1091,00 | | 782,68 | | | |
| 41.7 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,43 | 0,5831 | 228,00 | | | | 133,00 | | |
| **42** | **1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | | **170** | **-69,19** | **--** | **-11762** | **--** | **--** | **-11527** | **-25152** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-69,19** | **--** | **-11762** | **--** | | **-1863** | |
| 42.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | чел-ч | 0,0501 | 8,52 | -1381,00 | | -11762,00 | | | | |
| **44** | **1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляров** | **км трубопровода** | | **0,0075** | **460424,01** | **167635,97** | **3453** | **1257** | **6** | **2514** | **6445** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **292006,00** | **46592,82** | **2190** | **349** | | **477** | |
| 44.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6) | чел-ч | 286 | 2,15 | 1020,98 | | 2190,00 | | | | |
| 44.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 49,89 | 0,3742 | | | | | | | |
| 44.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 44,4 | 0,333 | | 3542,00 | | 1179,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 44,4 | 0,333 | | 913,00 | | 304,03 | | | |
| 44.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,31 | 0,002325 | | 3997,00 | | 9,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,31 | 0,002325 | | 1304,00 | | 3,03 | | | |
| 44.5 | 3106-0101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 3,48 | 0,0261 | | 1420,00 | | 37,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,48 | 0,0261 | | 1091,00 | | 28,48 | | | |
| 44.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,7 | 0,01275 | | 2465,00 | | 31,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,7 | 0,01275 | | 1091,00 | | 13,91 | | | |
| 44.7 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,43 | 0,025725 | 228,00 | | | | 6,00 | | |
| **45** | **1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | | **7,5** | **-69,19** | **--** | **-519** | **--** | **--** | **-509** | **-1110** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | | **-69,19** | **--** | **-519** | **--** | | **-82** | |
| 45.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3) | чел-ч | 0,0501 | 0,3758 | -1381,24 | | -519,00 | | | | |
| **77** | **2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/** | **шт.** | | **105** | **2267,00** | **--** | **238035** | **--** | **238035** | **--** | **257078** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19043** | |
| **89** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка** | **шт.** | | **73** | **1215,11** | **799,87** | **88703** | **58391** | **--** | **44963** | **144359** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **415,24** | **206,91** | **30313** | **15104** | | **10693** | |
| 89.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,414 | 30,22 | 1003,01 | | 30313,00 | | | | |
| 89.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 16,5 | | | | | | | |
| 89.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 16,352 | | 3542,00 | | 57919,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 16,352 | | 913,00 | | 14929,38 | | | |
| 89.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,073 | | 3997,00 | | 292,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,073 | | 1304,00 | | 95,19 | | | |
| 89.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,073 | | 2465,00 | | 180,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,073 | | 1091,00 | | 79,64 | | | |
| **90** | **2302-0302-8010 РСНБ РК 2015** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | | **73** | **1485,00** | **--** | **108405** | **--** | **108405** | **--** | **117077** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8672** | |
| **94** | **1122-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка** | **шт.** | | **144** | **1215,11** | **799,87** | **174976** | **115181** | **--** | **88694** | **284763** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **415,24** | **206,91** | **59795** | **29795** | | **21094** | |
| 94.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,414 | 59,62 | 1003,00 | | 59795,00 | | | | |
| 94.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 32,54 | | | | | | | |
| 94.3 | 3106-0202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 32,256 | | 3542,00 | | 114251,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 32,256 | | 913,00 | | 29449,73 | | | |
| 94.4 | 3105-0104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,144 | | 3997,00 | | 576,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,144 | | 1304,00 | | 187,78 | | | |
| 94.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,144 | | 2465,00 | | 355,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,144 | | 1091,00 | | 157,10 | | | |
| **95** | **2301-0501-1318 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | | **54** | **5308,00** | **--** | **286632** | **--** | **286632** | **--** | **309563** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22931** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | **2079108** | **551578** | **651429** | **1013375** | **3339881** |
| | | | | | | | | **876101** | **147386** | **--** | **247399** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1458317** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **18356** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **1035768** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1025411** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **198698** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **2682426** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1018** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1035768** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **620791** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **-12281** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **633072** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **-12035** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **48700** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **657456** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **-9** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **-12281** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **3339882** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1009** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **1023488** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Колодцы диам.2,0м (120шт)** | | | | | | | | | | |
| **136** | **2104-0301-0117 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а** | **шт.** | | **34** | **24667,00** | **--** | **838678** | **--** | **838678** | **--** | **905772** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **67094** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | **838678** | **--** | **838678** | **--** | **905772** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **67094** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **838678** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **838678** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **67094** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **905772** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **905772** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **22808822** | **15277470** | **1490107** | **9151424** | **34517063** |
| | | | | | | | | **6041246** | **6285087** | **--** | **2556818** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **22188031** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **18356** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **12338613** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | **838678** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **9163459** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2508119** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **33859609** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **14333** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **12338613** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | **620791** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ...го заработная плата | Тенге | | | | | | -12281 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 633072 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | -12035 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 48700 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 657456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | -9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | -12281 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 34517065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 14324 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 12326333 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 34517065 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 6041246 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 15277470 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 6285087 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1490107 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 9151424 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 2556818 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого по главам 1-7 | Тенге | | | | | | | | | 34517065 |
| | | Временные здания и сооружения 2,32% | Тенге | | | | | | | | | 800796 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | | 35317861 |
| | | Дополнительные затраты при производстве | Тенге | | | | | | | | | 1165489 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | | 36483350 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | | | | | 729667 |
| | | Итого текущих ценах К=1 | Тенге | | | | | | | | | 37213017 |
| | | Итого текущих ценах К=0,9597256 | Тенге | | | | | | | | | 35714286 |
| | | Налог на добавленную стоимость 12 % | Тенге | | | | | | | | | 4285714 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | | 40000000 |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области"**
**БИН 060240010054**

**И.о. руководителя Садвокасов Р.Д.**

**Подрядчик:**
**ТОО «СК-Максимум»**
**БИН 010440004127**

**Зам. директора Щеголев Ю.В.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО «Стройинтеграция»**

**Эксперт Стрельнов И.А.**

**Эксперт авторского надзора:**
**ТОО"Строительная группа "Архитектор"**

**Эксперт Толеубеков Р.Е.**