Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	32 736 842,11	32 736 842,11	29 229 323,31	3 507 518,80	0,00	1 033 834,59	124 060,15		1 157 894,74
	в т.ч. НДС	3 507 518,80	3 507 518,80							124 060,15
	Удержание 5% гарантии качества	1 636 842,11	57 894,74							57 894,74
	Итого к оплате	**31 100 000,00**	**1 100 000,00**							**1 100 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

Койлыбаев Р.А.

м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор

Кабдражитов Е.Д.

М.П.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 1 от 21.04.2020г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

на апрель 2020г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной танции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**0%**		-	-	-	**0%**				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	**0%**		-	-	-	**0%**				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	**-**	**40 663 889,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	**0%**					**0%**				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	**0%**					**0%**				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	**0%**					**0%**				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	**0%**					**0%**				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	**0%**					**0%**				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	**-**	**9 941 359,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	**0%**					**0%**				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	**0%**					**0%**				-
02-04-03	Электроосвещение, эл.оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	**0%**					**0%**				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**					**0%**				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**					**0%**				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**					**0%**				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	**0%**					**0%**				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	**0%**					**0%**				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	**0%**					**0%**				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	**-**	**115 112 758,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п.9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**0%**			-	-	**0%**				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**0%**			-	-	**0%**				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	**0%**	-		-	-	**0%**	-	-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	**0%**				-	**0%**				-
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	**5%**	**20 604 884,09**			**20 604 884,09**	**0%**	**1 030 376,37**			**1 030 376,37**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	**17 736 628,00**			**17 736 628,00**	**24%**	4 263 333,00	-	-	4 263 333,00	**0%**				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	**15 638 638,00**			**15 638 638,00**	**27%**	4 263 333,00	-	-	4 263 333,00	**0%**				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	**486 655,00**			**486 655,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
06-07	**Электрохимзащита**	**353 785,00**			**353 785,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
	Итого по главе 6	**438 293 950,00**	**0,00**	**0,00**	**438 293 950,00**	**7%**	**29 131 550,09**	-	-	**29 131 550,09**	**0%**	**1 030 376,37**	-	-	**1 030 376,37**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	**36 134 640,00**	**0,00**	**0,00**	**36 134 640,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			**6 713 521,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			**1 379 339,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			**12 563 194,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			**15 478 586,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				-
07-02	**Наружное освещение**	**5 173 506,00**			**5 173 506,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-			-
	Итого по главе 7	**41 308 146,00**	**0,00**	**0,00**	**41 308 146,00**	**0%**		-	-	-	**0%**				
	Итого по главам 1-7	**608 817 203,00**	**22 424 195,00**	**0,00**	**631 241 398,00**	**5%**	**29 131 550,09**	-	-	**29 131 550,09**	**0%**	**1 030 376,37**	-	-	**1 030 376,37**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	**5%**	844 814,95			844 814,95	**0%**	29 880,91			29 880,91
	Итого по главе 8	**17 655 698,89**	**0,00**	**0,00**	**17 655 698,89**	**5%**	**844 814,95**	-	-	**844 814,95**	**0%**	**29 880,91**	-	-	**29 880,91**
	Итого по главам 1-8	**626 472 901,89**	**22 424 195,00**	**0,00**	**648 897 096,89**	**5%**	**29 976 365,04**	-	-	**29 976 365,04**	**0%**	**1 060 257,28**	-	-	**1 060 257,28**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	**5%**	350 723,47			350 723,47	**0%**	12 405,01			12 405,01
	Итого по главе 9	**7 329 732,95**	**0,00**	**0,00**	**7 329 732,95**	**5%**	**350 723,47**	-	-	**350 723,47**	**0%**	**12 405,01**	-	-	**12 405,01**
	Итого по главам 1-9	**633 802 634,84**	**22 424 195,00**	**0,00**	**656 226 829,84**	**5%**	**30 327 088,51**	-	-	**30 327 088,51**	**0%**	**1 072 662,29**	-	-	**1 072 662,29**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**12 676 052,70**			**12 676 052,70**	**5%**	**606 541,77**			**606 541,77**	**0%**	**21 453,25**			**21 453,25**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**646 478 687,54**	**22 424 195,00**	**0,00**	**668 902 882,54**	**5%**	**30 933 630,28**	-	-	**30 933 630,28**	**0%**	**1 094 115,54**	-	-	**1 094 115,54**
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	**5%**	32 477 097,79	-	-	32 477 097,79	**0%**	1 148 707,64	-	-	1 148 707,64
	ИТОГО	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**0,00**	**702 278 527,65**	**5%**	**32 477 097,79**	-	-	**32 477 097,79**	**0%**	**1 148 707,64**	-	-	**1 148 707,64**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	**5%**				**3 897 251,74**	**0%**				**137 844,92**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	**84 273 423,32**	**786 551 950,97**	**5%**	**32 477 097,79**	-	**3 897 251,74**	**36 374 349,53**	**0%**	**1 148 707,64**	-	**137 844,92**	**1 286 552,56**
	Понижающий коэффициент	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**100%**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**610 860 555,21**	**21 188 720,48**	**75 845 913,08**	**707 895 188,78**	**5%**	**29 229 323,31**	-	**3 507 518,80**	**32 736 842,11**	**0%**	**1 033 834,59**	-	**124 060,15**	**1 157 894,74**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

Кенбуаев Р.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Алимжанов Р.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

Кабдражитов Е.Д.

м.п.