Заказчик: ГКП на ПХВЧ «Центральная районная больница» Жуалынского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «Жаркынбек»

Форма №3

Наименование: Капитальный ремонт здания ВА «Куренбель» ГКП на ПХВ «Центральная районная больница» Жуалынского района Жамбылской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Наименование этапов работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	Из графы 2				Стоимость прочих Затрат не вход. В СМР	НДС 12%	
		СМР в сметных базис.ценах	СМР фактический тенге	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	4 202 890						450 310	4 202 890
В т.ч. за месяц	2 142 284						229 530	2 142 284
Итого к оплате							229 530	2 142 284

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГКП на ПХВ "Центральная районная больница" Жуалынского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик ТОО "Жаркынбек"

Договор №79 от 5.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ВА «Куренбел» ГКП на ПХВ ЦРБ Жуалынского района Жамбылской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	550,00	25,70	--	14135	--	0,18	98
					25,70	--	14135	--	--	--
2.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	200,00	286,50	4,92	57299	985	0,64	127
					117,43	1,86	23485	373	0,01	2
3.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	350,00	229,85	4,29	80446	1501	0,52	183
					84,79	1,64	29676	573	0,01	3
4.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	31,00	270,90	23,78	8398	737	1,65	51
					247,12	8,98	7661	278	0,04	1
5.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	29,00	158,38	23,78	4593	690	0,91	26
					134,60	8,98	3903	260	0,04	1
6.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	31,00	537,52	23,97	16663	743	1,59	49
					265,62	7,73	8234	240	0,04	1
7.	C12061-18	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	31,00	5206,00	--	161386	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,00	446,86 / 174,40	128,16 / 44,59	12959 / 5058	3717 / 1293	1,03 / 0,17	30 / 5
9.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	29,00	4250,00 / --	-- / --	123250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С12069-23	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 400 мм	м	30,00	1330,00 / --	-- / --	39900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	18,00	197,20 / 181,24	15,96 / 2,52	3550 / 3262	287 / 45	1,21 / 0,02	22 / 0
12.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	18,90	4352,10 / 124,72	43,41 / 16,26	82255 / 2357	820 / 307	0,81 / 0,08	15 / 2
		ИТОГО:					604929 / 97842	9505 / 3379		602 / 15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	92602
На сантехнические работы	6972
Всего накладных расходов:	99574
Итого с накладными	704503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	746773
Итого с временными, 2,72 %	767085
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	773989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						777057		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						784728		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1875249		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37505		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1912754		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						229530		
		Итого с НДС						2142284		

Заказчик:
Главный врач ГКП на ПХВ "Центральная районная больница"
Жуалынского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области

Жумашев С. Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жаркынбек»

Бейсенбеков М. Ж.

Технадзор: Исаев Л.