**Заказчик:** **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі**

**Подрядчик: ТОО "Жарқынбек"**

**Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**

## СПРАВКА

**О стоимости выполненных работ и затрат на 27 марта 2017г.**

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | Всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный период | В том числе | | | За отчетный месяц | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | СМР в отчетный месяц | Прочие затраты | Оборудов. мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»** | 5 263 157,89 | 4 544 051,42 | 719 106,47 | - | 4 544 051,42 | 719 106,47 | | 5 263 157,89 |
| 2 | В т.ч. НДС | 563 909,77 | | | | | | | 563 909,77 |
| **3** | **5% удержание качества** | **263 157,89** | | | | | | | **263 157,89** |
| **4** | **Итого к оплате** | **5 000 000,00** | | | | | | | **5 000 000,00** |
| 5 | В т.ч. НДС | 535 714,29 | | | | | | | 535 714,29 |

**Заказчик:**

**"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**

**Ахатаев А.Б.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Жарқынбек"**

**Директор** **Бейсенбеков М.Ж.**

**Заказчик:** «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

**Подрядчик:** ТОО "Жаркынбек"

**Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.**

**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**

# АКТ

## *выполненных работ на 27 марта 2017 года*

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс тенге | | | Сметная стоимость, тыс. тенге | Выполнение с начала строительства, тыс. тенге | | | | | Выполнение за отчетный период, тыс. тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | Всего, тыс. тенге | в % соот-ии | строительно-монтажные работы | оборудования, мебели и инвентярая | прочих затрат | Всего, тыс. тенге |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здание ВА | 9509,150 | 1424,360 | 0,000 | 10933,510 | 12 | 1357,256 | 0,000 | 0,000 | 1357,256 | 12 | 1357,256 | 0,000 | 0,000 | 1357,256 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1.1. | Земляные работы | 24,070 | | | 24,070 | 96 | 23,070 | 0,000 | 0,000 | 23,070 | 96 | 23,070 | | | 23,070 |
| 1.2. | Фундаменты | 398,440 | | | 398,440 | 92 | 368,440 | 0,000 | 0,000 | 368,440 | 92 | 368,440 | | | 368,440 |
| 1.3. | Стены, перегородки, перекрытия и покрытие, кровля, проемы, полы, внутренняя и наружная отделка, разные работы | 7070,150 | | | 7070,150 | 14 | 965,746 | 0,000 | 0,000 | 965,746 | 14 | 965,746 | | | 965,746 |
| 1.4. | Отопление | 432,260 | 63,940 | | 496,200 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.5. | Вентиляция | 409,430 | | | 409,430 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.6. | Водопровод и канализация | 403,900 | 28,500 | | 432,400 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.7. | Технологическое оборудование | 98,810 | 1228,560 | | 1327,370 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.8. | Электроосвещение | 192,240 | 4,240 | | 196,480 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.9. | Электрооборудование | 292,680 | 13,130 | | 305,810 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.10. | Пожарная сигнализация | 120,140 | 11,940 | | 132,080 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.11. | Часофикация, телефонизация, световая сигнализация | 48,650 | 69,800 | | 118,450 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 1.12. | Телевизионное вещание | 18,380 | 4,250 | | 22,630 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Итого по главе 2** | **9509,150** | **1424,360** | **0,000** | **10933,510** | 12 | **1357,256** | **0,000** | **0,000** | **1357,256** | 12 | **1357,256** | **0,000** | **0,000** | **1357,256** |
| | **В том числе оборудование не облагаемое НДС** | | **1082,540** | | **1082,540** | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Навес для угля и золы | 328,050 | | | 328,050 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Итого по главе 3** | **328,050** | **0,000** | **0,000** | **328,050** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наружное освещение и кабельная линия 0,4 кВ | 609,390 | 6,940 | | **616,330** | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Итого по главе 4** | **609,390** | **6,940** | | **616,330** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Наружные водопровод и канализация | 445,860 | | | 445,860 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 5 | Насосная станция | 841,780 | 135,730 | | 977,510 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 6 | Резервуар на 50м3 (2шт) | 1940,220 | | | 1940,220 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Итого по главе 6** | **3227,860** | **135,730** | **0,000** | **3363,590** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| | **Глава 7. Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Покрытие | 1572,130 | | | 1572,130 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 8 | Озеленение | 268,000 | | | 268,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 9 | Ограждение | 1335,830 | | | 1335,830 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| 10 | Вертикальная планировка | 255,270 | | | 255,270 | 98 | 250,270 | 0,000 | 0,000 | 250,270 | 98 | 250,270 | | | 250,270 |
| 11 | Уборная на 1 очко | 380,880 | | | 380,880 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | | | 0,000 |
| | **Итого по главе 7** | **3812,110** | **0,000** | **0,000** | **3812,110** | 7 | **250,270** | **0,000** | **0,000** | **250,270** | 7 | **250,270** | **0,000** | **0,000** | **250,270** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по главам 1-7** | | **17486,560** | **1567,030** | **0,000** | **19053,590** | 8 | **1607,526** | **0,000** | **0,000** | **1607,526** | 8 | **1607,526** | **0,000** | **0,000** | **1607,526** |
| | **В том числе оборудование не облагаемое НДС** | | | 1082,540 | | 1082,540 | 0 | | 0,000 | | 0,000 | 0 | | 0,000 | | 0,000 |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Временные здания и сооружения | 3,40% | 647,822 | | | 647,822 | 8 | 54,656 | | | 54,656 | 8 | 54,656 | | | 54,656 |
| 13 | возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 97,173 | | | 97,173 | 8 | 8,198 | | | 8,198 | 8 | 8,198 | | | 8,198 |
| | **Итого по гл.1-8** | | **18134,382** | **1567,030** | **0,000** | **19701,412** | 8 | **1662,182** | **0,000** | **0,000** | **1662,182** | 8 | **1662,182** | **0,000** | **0,000** | **1662,182** |
| | **В том числе оборудование не облагаемое НДС** | | | 1082,540 | | 1082,540 | 0 | | 0,000 | | 0,000 | 0 | | 0,000 | | 0,000 |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,900% | 163,209 | | | 163,209 | 9 | 14,960 | | | 14,960 | 9 | 14,960 | | | 14,960 |
| 15 | Выслуга лет | 1% | | | 181,344 | 181,344 | 9 | | | 16,622 | 16,622 | 9 | | | 16,622 | 16,622 |
| 16 | Доп. отпуска | 0,4% | | | 72,538 | 72,538 | 9 | | | 6,649 | 6,649 | 9 | | | 6,649 | 6,649 |
| | **Итого по главе 9** | | **163,209** | | **253,881** | **417,091** | 9 | **14,960** | | **23,271** | **38,230** | 9 | **14,960** | | **23,271** | **38,230** |
| 17 | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.** | | **18297,591** | **1567,030** | **253,881** | **20118,503** | 8 | **1677,142** | **0,000** | **23,271** | **1700,412** | 8 | **1677,142** | **0,000** | **23,271** | **1700,412** |
| 18 | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737 | | 50076,290 | 4288,960 | 694,870 | 55060,130 | 8 | 4589,952 | 0,000 | 63,692 | 4653,643 | 8 | 4589,952 | 0,000 | 63,692 | 4653,643 |
| | в том числе затраты на оборудование необлагаемое НДС | | | 2962,660 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | |
| 19 | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 1101,203 | 1101,203 | 8 | | | 93,073 | 93,073 | 8 | | | 93,073 | 93,073 |
| 20 | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | 50076,290 | 4288,960 | 1796,080 | 56161,340 | 8 | 4589,952 | 0,000 | 156,764 | 4746,716 | 8 | 4589,952 | 0,000 | 156,764 | 4746,716 |
| | **В том числе оборудование не облагаемое НДС** | | | 2962,660 | | 2962,660 | 0 | | 0,000 | | 0,000 | 0 | | 0,000 | | 0,000 |
| 21 | **Понижающий коэффициент** | | | | | 0,990 | | | | | 0,990 | | | | | 0,990 |
| 22 | **ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ** | | 49575,523 | 4246,073 | 1778,121 | 55599,715 | 8 | 4544,051 | 0,000 | 155,197 | 4699,248 | 8 | 4544,051 | 0,000 | 155,197 | 4699,248 |
| | **В том числе оборудование не облагаемое НДС** | | | 2933,033 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | |
| 23 | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | 6320,002 | 6320,002 | 9 | | | 563,910 | 563,910 | 9 | | | 563,910 | 563,910 |
| 24 | **ВСЕГО СУММА ПО ДОГОВОРУ** | | **49575,523** | **4246,073** | **8098,123** | **61919,71670** | 8 | **4544,05142** | **0,00000** | **719,10647** | **5263,15789** | 8 | **4544,05142** | **0,00000** | **719,10647** | **5263,15789** |
| | В том числе возвратные суммы | | | | | 307,741 | 8 | | | | 25,964 | 8 | | | | 25,964 |

**Заказчик:**

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

**Технический надзор:**

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

**Подрядчик:**

ТОО "Жаркынбек"

Бейсенбеков М.Ж.