Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Жаркынбек"

Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 24 апреля 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**	15 789 473,68	13 632 154,27	2 157 319,41	-	9 088 102,85	1 438 212,94		10 526 315,79
2	В т.ч. НДС	1 691 729,32							1 127 819,55
3	**5% удержание качества**	**789 473,68**							**526 315,79**
4	**Итого к оплате**	**15 000 000,00**							**10 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	1 607 142,86							1 071 428,57

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Жаркынбек"

Директор **Бейсенбеков М.Ж.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Жаркынбек"

Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 24 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	9509,150	1424,360	0,000	10933,510	32	3495,649	0,000	0,000	3495,649	20	2138,393	0,000	0,000	2138,393
	в том числе:														0,000
1.1.	Земляные работы	24,070			24,070	96	23,070	0,000	0,000	23,070	0				0,000
1.2.	Фундаменты	398,440			398,440	92	368,440	0,000	0,000	368,440	0				0,000
1.3.	Стены, перегородки, перекрытия и покрытие, кровля, проемы, полы, внутренняя и наружная отделка, разные работы	7070,150			7070,150	44	3104,139	0,000	0,000	3104,139	30	2138,393			2138,393
1.4.	Отопление	432,260	63,940		496,200	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Вентиляция	409,430			409,430	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.6.	Водопровод и канализация	403,900	28,500		432,400	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.7.	Технологическое оборудование	98,810	1228,560		1327,370	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.8.	Электроосвещение	192,240	4,240		196,480	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.9.	Электрооборудование	292,680	13,130		305,810	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.10.	Пожарная сигнализация	120,140	11,940		132,080	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.11.	Часофикация, телефонизация, световая сигнализация	48,650	69,800		118,450	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.12.	Телевизионное вещание	18,380	4,250		22,630	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**9509,150**	**1424,360**	**0,000**	**10933,510**	32	**3495,649**	**0,000**	**0,000**	**3495,649**	20	**2138,393**	**0,000**	**0,000**	**2138,393**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС		**1082,540**		**1082,540**	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
2	Навес для угля и золы	328,050			328,050	45	148,050	0,000	0,000	148,050	45	148,050			148,050
	Итого по главе 3	**328,050**	**0,000**	**0,000**	**328,050**	45	**148,050**	**0,000**	**0,000**	**148,050**	45	**148,050**	**0,000**	**0,000**	**148,050**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	Наружное освещение и кабельная линия 0,4 кВ	609,390	6,940		616,330	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**609,390**	**6,940**		**616,330**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

4	Наружные водопровод и канализация		445,860			445,860	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	Насосная станция		841,780	135,730		977,510	21	207,510	0,000	0,000	207,510	21	207,510			207,510
6	Резервуар на 50м3 (2шт)		1940,220			1940,220	33	640,220	0,000	0,000	640,220	33	640,220			640,220
	Итого по главе 6		**3227,860**	**135,730**	**0,000**	**3363,590**	25	**847,730**	**0,000**	**0,000**	**847,730**	25	**847,730**	**0,000**	**0,000**	**847,730**
	Глава 7. Благоустройство территории															
7	Покрытие		1572,130			1572,130	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Озеленение		268,000			268,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Ограждение		1335,830			1335,830	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
10	Вертикальная планировка		255,270			255,270	98	250,270	0,000	0,000	250,270	0				0,000
11	Уборная на 1 очко		380,880			380,880	21	80,880	0,000	0,000	80,880	21	80,880			80,880
	Итого по главе 7		**3812,110**	**0,000**	**0,000**	**3812,110**	9	**331,150**	**0,000**	**0,000**	**331,150**	2	**80,880**	**0,000**	**0,000**	**80,880**
	Итого по главам 1-7		**17486,560**	**1567,030**	**0,000**	**19053,590**	25	**4822,579**	**0,000**	**0,000**	**4822,579**	17	**3215,053**	**0,000**	**0,000**	**3215,053**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			1082,540		1082,540	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	3,40%	647,822			647,822	25	163,968			163,968	17	109,312			109,312
13	возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		97,173			97,173	25	24,595			24,595	17	16,397			16,397
	Итого по гл.1-8		**18134,382**	**1567,030**	**0,000**	**19701,412**	25	**4986,547**	**0,000**	**0,000**	**4986,547**	17	**3324,365**	**0,000**	**0,000**	**3324,365**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			1082,540		1082,540	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
14	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	163,209			163,209	27	44,879			44,879	18	29,919			29,919
15	Выслуга лет	1%			181,344	181,344	27			49,865	49,865	18			33,244	33,244
16	Доп. отпуска	0,4%			72,538	72,538	27			19,946	19,946	18			13,297	13,297
	Итого по главе 9		**163,209**		**253,881**	**417,091**	27	**44,879**		**69,812**	**114,691**	18	**29,919**		**46,541**	**76,460**
17	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**		**18297,591**	**1567,030**	**253,881**	**20118,503**	25	**5031,426**	**0,000**	**69,812**	**5101,237**	17	**3354,284**	**0,000**	**46,541**	**3400,825**
18	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		50076,290	4288,960	694,870	55060,130	25	13769,855	0,000	191,075	13960,930	17	9179,904	0,000	127,383	9307,287
	в том числе затраты на оборудование необлагаемое НДС			2962,660					0,000					0,000		

19	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1101,203	1101,203	25			279,219	279,219	17			186,146	186,146
20	Сметная стоимость в текущем уровне цен		50076,290	4288,960	1796,080	56161,340	25	13769,855	0,000	470,293	14240,148	17	9179,904	0,000	313,529	9493,432
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			2962,660		2962,660	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
21	**Понижающий коэффициент**					0,990					0,990					0,990
22	**ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ**		49575,523	4246,073	1778,121	55599,715	25	13632,154	0,000	465,590	14097,744	17	9088,103	0,000	310,393	9398,496
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			2933,033					0,000					0,000		
23	Налог на добавленную стоимость	12%			6320,002	6320,002	27			1691,729	1691,729	18			1127,820	1127,820
24	**ВСЕГО СУММА ПО ДОГОВОРУ**		**49575,523**	**4246,073**	**8098,123**	**61919,71670**	25	**13632,15427**	**0,00000**	**2157,31941**	**15789,47368**	17	**9088,10285**	**0,00000**	**1438,21294**	**10526,31579**
	В том числе возвратные суммы					307,741	25				77,891	17				51,927

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Жаркынбек"

Бейсенбеков М.Ж.