Заказчик: **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі**

Подрядчик: ТОО "Жаркынбек"

Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 25 мая 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»**	36 842 105,26	31 274 733,00	5 026 340,53	541 031,73	17 642 578,73	2 869 021,12	541 031,73	21 052 631,58
2	В т.ч. НДС	3 947 368,42							2 255 639,10
3	**5% удержание качества**	**1 842 105,26**							**1 052 631,58**
4	**Итого к оплате**	**35 000 000,00**							**20 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	3 750 000,00							2 142 857,14

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Жаркынбек"

Директор **Бейсенбеков М.Ж.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Жаркынбек"

Договор: №02-04-С от 01.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 25 мая 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	9509,150	1424,360	0,000	10933,510	62	6753,721	63,940	0,000	6817,661	30	3258,072	63,940	0,000	3322,012
	в том числе:														
1.1.	Земляные работы	24,070			24,070	96	23,070	0,000	0,000	23,070	0				0,000
1.2.	Фундаменты	398,440			398,440	97	388,440	0,000	0,000	388,440	5	20,000			20,000
1.3.	Стены, перегородки, перекрытия и покрытие, кровля, проемы, полы, внутренняя и наружная отделка, разные работы	7070,150			7070,150	78	5498,281	0,000	0,000	5498,281	34	2394,142			2394,142
1.4.	Отопление	432,260	63,940		496,200	94	402,260	63,940	0,000	466,200	94	402,260	63,940		466,200
1.5.	Вентиляция	409,430			409,430	51	209,430	0,000	0,000	209,430	51	209,430			209,430
1.6.	Водопровод и канализация	403,900	28,500		432,400	32	140,000	0,000	0,000	140,000	32	140,000			140,000
1.7.	Технологическое оборудование	98,810	1228,560		1327,370	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.8.	Электроосвещение	192,240	4,240		196,480	47	92,240	0,000	0,000	92,240	47	92,240			92,240
1.9.	Электрооборудование	292,680	13,130		305,810	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.10.	Пожарная сигнализация	120,140	11,940		132,080	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.11.	Часофикация, телефонизация, световая сигнализация	48,650	69,800		118,450	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.12.	Телевизионное вещание	18,380	4,250		22,630	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**9509,150**	**1424,360**	**0,000**	**10933,510**	62	**6753,721**	**63,940**	**0,000**	**6817,661**	30	**3258,072**	**63,940**	**0,000**	**3322,012**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС		**1082,540**		**1082,540**	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
2	Навес для угля и золы	328,050			328,050	98	323,050	0,000	0,000	323,050	53	175,000			175,000
	Итого по главе 3	**328,050**	**0,000**	**0,000**	**328,050**	98	**323,050**	**0,000**	**0,000**	**323,050**	53	**175,000**	**0,000**	**0,000**	**175,000**
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
3	Наружное освещение и кабельная линия 0,4 кВ	609,390	6,940		616,330	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**609,390**	**6,940**		**616,330**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														

4	Наружные водопровод и канализация		445,860			445,860	46	205,860	0,000	0,000	205,860	46	205,860			205,860
5	Насосная станция		841,780	135,730		977,510	96	807,510	135,730	0,000	943,240	75	600,000	135,730		735,730
6	Резервуар на 50м3 (2шт)		1940,220			1940,220	54	1040,220	0,000	0,000	1040,220	21	400,000			400,000
	Итого по главе 6		**3227,860**	**135,730**	**0,000**	**3363,590**	65	**2053,590**	**135,730**	**0,000**	**2189,320**	40	**1205,860**	**135,730**	**0,000**	**1341,590**
	Глава 7. Благоустройство территории															
7	Покрытие		1572,130			1572,130	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	Озеленение		268,000			268,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	Ограждение		1335,830			1335,830	98	1305,830	0,000	0,000	1305,830	98	1305,830			1305,830
10	Вертикальная планировка		255,270			255,270	98	250,270	0,000	0,000	250,270	0				0,000
11	Уборная на 1 очко		380,880			380,880	97	370,880	0,000	0,000	370,880	76	290,000			290,000
	Итого по главе 7		**3812,110**	**0,000**	**0,000**	**3812,110**	51	**1926,980**	**0,000**	**0,000**	**1926,980**	42	**1595,830**	**0,000**	**0,000**	**1595,830**
	Итого по главам 1-7		**17486,560**	**1567,030**	**0,000**	**19053,590**	59	**11057,341**	**199,670**	**0,000**	**11257,011**	34	**6234,762**	**199,670**	**0,000**	**6434,432**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			1082,540		1082,540	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	3,40%	647,822			647,822	59	382,738			382,738	34	218,771			218,771
13	возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		97,173			97,173	59	57,411			57,411	34	32,816			32,816
	Итого по гл.1-8		**18134,382**	**1567,030**	**0,000**	**19701,412**	59	**11440,079**	**199,670**	**0,000**	**11639,749**	34	**6453,532**	**199,670**	**0,000**	**6653,202**
	В том числе оборудование не облагаемое НДС			1082,540		1082,540	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
14	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	163,209			163,209	63	102,961			102,961	36	58,082			58,082
15	Выслуга лет	1%			181,344	181,344	63			114,401	114,401	36			64,535	64,535
16	Доп. отпуска	0,4%			72,538	72,538	63			45,760	45,760	36			25,814	25,814
	Итого по главе 9		**163,209**		**253,881**	**417,091**	63	**102,961**		**160,161**	**263,122**	36	**58,082**		**90,349**	**148,431**
17	**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**		**18297,591**	**1567,030**	**253,881**	**20118,503**	59	**11543,040**	**199,670**	**160,161**	**11902,871**	34	**6511,614**	**199,670**	**90,349**	**6801,633**
18	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		50076,290	4288,960	694,870	55060,130	59	31590,645	546,497	438,361	32575,503	34	17820,790	546,497	247,286	18614,573
	в том числе затраты на оборудование необлагаемое НДС			2962,660					0,000					0,000		
19	Налоги, сборы, обязательные платежи	2			1101,203	1101,203	59			651,510	651,510	34			372,291	372,291

20	Сметная стоимость в текущем уровне цен	50076,290	4288,960	1796,080	56161,340	59	31590,645	546,497	1089,871	33227,013	34	17820,790	546,497	619,578	18986,864
	В том числе оборудование не облагаемое НДС		2962,660		2962,660	0		0,000		0,000	0		0,000		0,000
21	**Понижающий коэффициент**				0,990					0,990					0,990
22	**ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ**	49575,523	4246,073	1778,121	55599,715	59	31274,733	541,032	1078,972	32894,737	34	17642,579	541,032	613,382	18796,992
	В том числе оборудование не облагаемое НДС		2933,033					0,000					0,000		
23	Налог на добавленную стоимость 12%			6320,002	6320,002	62			3947,368	3947,368	36			2255,639	2255,639
24	**ВСЕГО СУММА ПО ДОГОВОРУ**	**49575,523**	**4246,073**	**8098,123**	**61919,71670**	59	**31274,73300**	**541,03173**	**5026,34053**	**36842,10526**	34	**17642,57873**	**541,03173**	**2869,02112**	**21052,63158**
	В том числе возвратные суммы				307,741	42				129,889	34				103,925

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "ServicePro & Co"

Сыпаев Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "Жаркынбек"

Бейсенбеков М.Ж.