Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
организация, адрес, телефон, факс

Ф2в

Подрядч ТОО "АЛИМ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г.
наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

А К Т №2
о приемке выполненных работ
на июль месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	1	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	220	8830,19	282,71	1942641	62196	80499	5,53	1217
				м3	902,25	105,75	198494	23265	36,3	0,52	114
2	2	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	343,75	46,02	0,99	15818	340	1506	0,07	24
				м2	11,59	0,38	3984	131	36,61	0	1
3	3	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтетисеском связующем П-75	34,37	6518,48	0	224040	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0		0	0
4	4	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	22,88	9712,16	337,41	222214	7720	7437	4,76	109
				м3	769,5	126	17606	2883	36,3	0,62	14
5	5	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	120,05	8321,46	337,41	998991	40506	34710	4,38	526
				м3	670,5	126	80493	15126	36,3	0,62	74
6	6	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	105,58	1028,44	34,37	108582	3629	7737	1,21	128
				м2	189	12,87	19955	1359	36,3	0,06	7
7	7	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т(все секции)	110	105,66	66,43	11622	7308	2260	0,15	16
				шт	23,85	23,85	2623	2623	43,07	0,11	12
8	8	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	5,1	25800		131580				
				м3							
9	9	7-53-11	Установка опорных подушек (все секции)	30	399	24,15	11970	724	2335	1,03	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	171,9	8,83	5157	265	43,07	0,04	1
10	10	30-14-3	Опорные подушки	0,96	19100		18336				
				м3							
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				3685795				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. +2,7								
11	11	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	904,4	200,77	13566	3012	2393	1,74	26
				шт	299,25	71,15	4489	1067	43,07	0,31	5
12	12	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	47	1467,94	373,54	68993	17556	12162	2,66	125
				шт	465,75	135,07	21890	6348	43,07	0,61	28
13	13	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	404,52	2630		1063888				
				м2							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. +2,7				1146447				
			ИТОГО:				4832241	142991			2201
							354691	53067			256
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				151039				
			Всего накладных расходов:				151039				
			Итого с накладными				4983280				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				298997				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5282277				
			Итого с временными, 1,1 %				5340382				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				5422090				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5443452				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5496856				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				10724189				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214484				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10938673				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1312641				
			Итого с НДС				12251314				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.

и. о. сметчика Бахтияров

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ" БАХТИЯРОВ А.К.