Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
организация, адрес, телефон, факс

Ф2в

Подрядчик ТОО "АЛИМ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ
наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г.

А К Т №1
о приемке выполненных работ
на июль месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6862,6	27,84	26,18	191020	179629	18145	0,01	79
			м3	1,66	7,2	11392	49411	9,18	0,03	172
2	1-163-8	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	122,1	537,3	0	65604	0	22807	3,55	434
			м3	537,3	0	65604	0	10,7	0	0
3	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6984,7	9,24	9,24	64573	64573	6256	0	0
			м3	0	3	0	20965	9,18	0,01	80
4	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6984,7	31,64	31,64	221006	221006	21413	0	0
			м3	0	10,27	0	71754	9,18	0,04	275
5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3224,805	9,24	9,24	29813	29813	2888	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3	0	3	0	9679	9,18	0,01	37
6	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3224,805	31,64	31,64	102038	102038	9886	0	0
			м3	0	10,27	0	33128	9,18	0,04	127
7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	967,461	134,1	0	129736	0	45102	0,97	940
			м3	134,1	0	129736	0	10,7	0	0
8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2257,3	6,48	6,48	14626	14626	1417	0	0
			м3	0	2,1	0	4749	9,18	0,01	18
9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2257,305	21,55	4,52	48636	10194	11472	0,11	244
			м3	17,03	0	38442	0	9,18	0	0
		Раздел: СЕКЦИЯ1								
10	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	32,7	2967,27	100,89	97030	3299	1923	0,85	28
			м3	123,75	38,25	4047	1251	11,17	0,18	6
11	6-1-16	Устройство фундаментной подушки из бетона В12,5	130,8	8802,36	196,62	1151349	25718	14641	1,79	234
			м3	272,25	74,27	35610	9715	9,94	0,36	47
12	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16- мм	0,6857	61200		41965				
			т							
13	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,012	61300		62009				
			т							
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,947	67700		199498				
			т							
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1784	65000		11596				
			т							
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	130,8	127		16612				
			м3							
17	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	190	355,57	172,69	67558	32811	11170	0,48	90
			шт	76,28	60,21	14493	11440	13,25	0,24	45
18	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	246	508,53	243,37	125098	59870	20339	0,67	164
			шт	106,88	85,08	26292	20930	13,25	0,34	83
19	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	111	762,01	389,08	84583	43188	13904	0,94	104
			шт	153,9	136,92	17083	15198	13,25	0,55	62
20	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	112	1107,19	598,4	124005	67021	19763	1,18	132
			шт	195,53	214,16	21899	23986	13,25	0,91	102

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	75,89	11000		834790				
			м3							
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	37,6	10600		398560				
			м3							
23	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	151,6	10200		1546320				
			м3							
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	275,99	127		35051				
			м3							
25	6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5	10,9	9488,65	311,32	103426	3393	1967	2,82	31
			м3	441	117,61	4807	1282	9,94	0,57	6
26	8-6-1	Кирпичная кладка	4,85	8295,84	335,84	40235	1629	1454	4,54	22
			м3	699,75	126	3394	611	11,17	0,61	3
27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2518	245,44	3,82	618018	9619	35458	0,21	534
			м2	37,35	1,44	94047	3626	11,17	0,01	18
28	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	598,4	221,45	4,19	132516	2507	12954	0,38	229
			м2	58,05	1,58	34737	945	11,17	0,01	5
29	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	26,9	11254,22	316,01	302739	8501	12925	8,25	222
			м3	1368	119,39	36799	3212	9,94	0,58	16
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5716	65000		37154				
			т							
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,675	65900		110376				
			т							
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,9	127		3416				
			м3							
33	8-6-3	Кладка цоколя	31,9	8596,76	337,41	274237	10763	10370	4,76	152
			м3	769,5	126	24547	4019	11,17	0,62	20
34	6-11-8	Перекрытие отверстий продухов арматурой	0,1517	70437,87	304,24	10685	46	480	58	9
			м3	9675	114,75	1468	17	9,94	0,56	0
		Раздел: СЕКЦИЯ2								
35	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	68,3	2967,27	100,89	202665	6891	4017	0,85	58
			м3	123,75	38,25	8452	2612	11,17	0,18	12
36	6-1-16	Устройство фундаментной подушки из бетона В12,5	273	8802,36	196,62	2403044	53677	30559	1,79	489
			м3	272,25	74,27	74324	20276	9,94	0,36	99

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9322	61200		57051				
			т							
38	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,002	61300		122753				
			т							
39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,458	67700		369539				
			т							
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3058	65000		19877				
			т							
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	273	127		34671				
			м3							
42	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	397	355,57	172,69	141161	68557	23339	0,48	189
			шт	76,28	60,21	30283	23903	13,25	0,24	94
43	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	445	508,53	243,37	226296	108302	36792	0,67	297
			шт	106,88	85,08	47562	37861	13,25	0,34	150
44	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	162	762,01	389,08	123445	63031	20292	0,94	152
			шт	153,9	136,92	24932	22181	13,25	0,55	90
45	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	172	1107,19	598,4	190436	102925	30351	1,18	203
			шт	195,53	214,16	33631	36836	13,25	0,91	157
46	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	153,5	11000		1688500				
			м3							
47	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	60,5	10600		641300				
			м3							
48	30-3-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	228,2	10200		2327640				
			м3							
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	470,6	127		59766				
			м3							
50	6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В12,5	28,4	9488,65	311,32	269478	8841	5125	2,82	80
			м3	441	117,61	12524	3340	9,94	0,57	16
51	8-6-1	Кирпичная кладка	6,2	8295,84	335,84	51434	2082	1859	4,54	28
			м3	699,75	126	4338	781	11,17	0,61	4
52	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1321,3	245,44	3,82	324300	5047	18606	0,21	280
			м2	37,35	1,44	49351	1903	11,17	0,01	9

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	251,4	221,45	4,19	55673	1053	5442	0,38	96
			м2	58,05	1,58	14594	397	11,17	0,01	2
54	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	41,6	11254,22	316,01	468176	13146	19988	8,25	343
			м3	1368	119,39	56909	4967	9,94	0,58	24
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1936	65000		12584				
			т							
56	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,839	65900		187097				
			т							
57	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,6	127		5283				
			м3							
58	6-19-1	Устройство монолитного участка МУ-1	24,4	11467,37	316,01	279804	7711	11724	8,25	201
			м3	1368	119,39	33379	2913	9,94	0,58	14
59	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0819	65900		5396				
			т							
60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,4	127		3099				
			м3							
61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,4	361		8808				
			м3							
62	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	24,4	840		20496				
			м3							
63	8-6-3	Кладка цоколя	52,1	8596,76	337,41	447891	17579	16937	4,76	248
			м3	769,5	126	40091	6565	11,17	0,62	32
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. -0,45								
64	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	37	904,4	200,77	33463	7429	5903	1,74	64
			шт	299,25	71,15	11072	2633	13,25	0,31	11
65	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	163	1467,94	373,54	239275	60886	42181	2,66	434
			шт	465,75	135,07	75917	22016	13,25	0,61	99
66	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1021,7	2630	0	2687071	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				21003350	1417403			6810
						1081756	475102			1935
		Всего накладных расходов:				569847				
		Итого с накладными				21573197				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1294392				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22867589				
		Итого с временными, 1,1 %				23119132				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				23472855				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23565332				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23796521				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				46426245				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				928525				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				47354770				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5682572				
		Итого с НДС				53037342				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С. ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ" БАХТИЯРОВ А.К.