Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АЛИМ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ
наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г.

А К Т №4
о приемке выполненных работ
на сентябрь месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Секция1								
1	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	110	8830,19	282,71	971321	31098	40249	5,53	608
			м3	902,25	105,75	99248	11632	11,17	0,52	57
2	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	171,875	46,02	0,99	7909	170	753	0,07	12
			м2	11,59	0,38	1992	65	11,26	0	0
3	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтектисеском связующем П-75	17,185	6518,48	0	112020	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
4	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	11,44	9712,16	337,41	111107	3860	3719	4,76	54
			м3	769,5	126	8803	1441	11,17	0,62	7
5	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	62,94	8283,46	337,41	521361	21237	18197	4,38	276
			м3	670,5	126	42201	7930	11,17	0,62	39

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	60,025	8321,46	337,41	499496	20253	17355	4,38	263
			м3	670,5	126	40247	7563	11,17	0,62	37
7	8-12-1	Армирование кладки стен в местах прохождения вентканалов	1,2	59479,65	422,15	71376	507	3665	56,4	68
			т	8257,5	157,5	9909	189	11,17	0,77	1
8	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	52,79	1028,44	34,37	54291	1814	3868	1,21	64
			м2	189	12,87	9977	679	11,17	0,06	3
9	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	519,6	1138,44	34,37	591533	17859	38075	1,21	629
			м2	189	12,87	98204	6687	11,17	0,06	33
10	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	632,6	105,66	66,43	66840	42026	12995	0,15	94
			шт	23,85	23,85	15088	15088	13,25	0,11	66
11	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	28,47	25800		734526				
			м3							
12	6-11-8	Установка металлических перемычек	1,68	70437,87	304,24	118336	511	5312	58	97
			1т	9675	114,75	16254	193	9,94	0,56	1
13	7-53-11	Установка опорных подушек	28	399	24,15	11172	676	2179	1,03	29
			шт	171,9	8,83	4813	247	13,25	0,04	1
14	30-14-3	Опорные подушки	0,24	19100		4584				
			м3							
15	7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	39	253,92	0,9	9903	35	1472	0,54	21
			м	87,3	0,34	3405	13	13,25	0	0
16	7-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	118,8	464,29	242,86	55158	28852	14568	1,19	141
			шт	198,68	86,05	23603	10223	13,25	0,37	44
17	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	16,17	19000		307230				
			м3							
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. +2,7								
18	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	239,112	2630		628865				
			м2							
19	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,35	11743,85	269,2	39342	902	1551	8,21	28
			м3	1332	101,7	4462	341	9,94	0,5	2
20	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0699	61200		4278				
			т							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	67700		1462				
			т							
22	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0367	60500		2220				
			т							
23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	50600		76				
			т							
24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1963	65900		12936				
			т							
25	7-53-11	Установка опорных подушек	1	399	24,15	399	24	78	1,03	1
			шт	171,9	8,83	172	9	13,25	0,04	0
26	30-14-3	Опорные подушки	0,02	19100		382				
			м3							
		Раздел: Секция2								
27	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	553,06	8830,19	282,71	4883625	156356	202362	5,53	3058
			м3	902,25	105,75	498998	58486	11,17	0,52	288
28	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	906,8	46,02	0,99	41727	898	3973	0,07	63
			м2	11,59	0,38	10510	345	11,26	0	2
29	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтектисеском связующем П-75	104,72	6518,48	0	682615	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
30	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	107,54	9712,16	337,41	1044446	36285	34957	4,76	512
			м3	769,5	126	82752	13550	11,17	0,62	67
31	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	399,22	8321,46	337,41	3322093	134701	115424	4,38	1749
			м3	670,5	126	267677	50302	11,17	0,62	248
32	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	120,96	7485,46	337,41	905441	40813	34972	4,38	530
			м3	670,5	126	81104	15241	11,17	0,62	75
33	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	355,16	1028,44	34,37	365259	12207	26025	1,21	430
			м2	189	12,87	67125	4571	11,17	0,06	22
34	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	951,26	1138,44	34,37	1082952	32695	69706	1,21	1151
			м2	189	12,87	179788	12243	11,17	0,06	60
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. ++5700;+8700								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	28	904,4	200,77	25323	5622	4467	1,74	49
			шт	299,25	71,15	8379	1992	13,25	0,31	9
36	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	362	1467,94	373,54	531396	135220	93669	2,66	963
			шт	465,75	135,07	168602	48895	13,25	0,61	219
37	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2767	2630		7277210				
			м2							
38	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,7	11743,85	269,2	78684	1804	3103	8,21	55
			м3	1332	101,7	8924	681	9,94	0,5	3
39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1398	61200		8556				
			т							
40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0432	67700		2925				
			т							
41	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0734	60500		4441				
			т							
42	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		152				
			т							
43	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3925	65900		25866				
			т							
44	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	33,53	11467,37	316,01	384501	10596	16109	8,25	277
			м3	1368	119,39	45869	4003	9,94	0,58	20
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,26	62000		78120				
			т							
46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,12	65900		205608				
			т							
		ИТОГО:				25889063	737018			11220
						1798106	272609			1303
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				768803				
		Итого с накладными				26657864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1599472				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28257336				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными, 1,1 %				28568167				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				29005260				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29119533				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29405215				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				57368626				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1147373				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				58515999				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7021920				
		Итого с НДС				65537919				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.

НАЧ.ПТО ТОО "АЛИМ" БАХТИЯРОВ А.К.