Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

А К Т №6
о приемке выполненных работ
на декабрь месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	174,15	1475,92	8,2	257032	1428	17599	1,71	298		
			м2	272,95	3,08	47534	536	11,26	0,01	3		
2	10-3-5	Подшивка свесов	55,9	767,86	7,54	42923	421	4489	1,43	80		
			м2	214,65	2,86	11999	160	11,36	0,01	1		
3	12-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	36,08	785,98	1,24	28358	45	2030	0,97	35		
			м2	153,23	0,47	5529	17	11,26	0	0		
4	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	327,7	427,5	19,32	140093	6332	23255	1,11	364		
			м2	185,83	6,39	60896	2094	11,36	0,03	10		
5	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	268,8	346,04	18,87	93016	5073	14174	0,82	219		
			м2	136,44	6,39	36675	1718	11,36	0,03	8		
6	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей	596,5	9940		5929210						

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							
7	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей	471,7	3680		1735856				
			м							
8	10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	226,8	447,28	20,21	101444	4584	18591	1,29	292
			м2	215,16	6,88	48798	1561	11,36	0,03	8
9	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей с фурнитурой	226,8	10900		2472120				
			м2							
10	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,7	884,14	71,29	2387	192	297	1,64	4
			м2	272,25	25,25	735	68	11,36	0,1	0
11	6-1-2	Блоки оконные ОПБ-1	2,7	6860		18522				
			м2							
12	1-1-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	30	720		21600				
			комплект							
13	26-38-2	Натягивание сетки на окна-продухи	5,7	340,75	0,66	1942	4	53	0,18	1
			м2	30,34	0	173	0	9,46	0	0
14	8-6-3	Кладка ограждений силикатным кирпичом	56,1	9712,16	337,41	544852	18929	18237	4,76	267
			м3	769,5	126	43169	7069	11,17	0,62	35
		Итого по разделу:				11389356				
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
15	15-69-4	Затирка швов потолков	6732,7	58,05	0,35	390820	2356	113354	0,3	2006
			м2	51,98	0,14	349966	943	9,94	0	5
16	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	17732,65	312,63	4,07	5543709	72090	782756	0,74	13122
			м2	135,68	0,97	2405966	17201	9,94	0,05	917
17	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	803,6	653,61	6,33	525241	5087	81806	1,79	1438
			м2	312,75	2,39	251326	1921	9,94	0,01	9
18	15-64-3	Шпаклевка из сухих растворных смесей стен и откосов	16005,45	168,48	3,43	2696598	54899	387975	0,46	7286
			м2	73,73	1,31	1180082	20967	9,94	0,01	101
19	15-64-4	Шпаклевка из сухих растворных смесей потолков	6732,7	197,4	3,94	1329035	26527	225316	0,55	3727
			м2	102,11	1,49	687476	10032	9,94	0,01	49
20	15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6111,7	373,58	2,33	2283216	14240	87914	0,26	1589
			м2	43,65	0,88	266776	5378	9,94	0	26

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6694,765	394,73	2,1	2642633	14059	142343	0,39	2611
			м2	65,03	0,79	435361	5289	9,94	0	26
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				15411252				
		Раздел: СЕКЦИЯ1								
22	16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	6	1240,75	20,8	7445	125	1062	0,72	4
			м	130,5	7,79	783	47	128	0,04	0
23	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
			м	100,35	5,29	1204	63	128	0,03	0
24	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	11,13	0	67	0	82	0,05	0
			м	10,69	0	64	0	128	0	0
25	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	0	132	0	164	0,05	1
			м	10,69	0	128	0	128	0	0
26	16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
27	ПРАЙС	Затвор дисковый поворотный Д80 мм	2	4317,43	0	8635	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
28	9-4-13	Краны запорный муфтовые Dy 15 мм с заглушкой	6	284		1704				
			шт							
29	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	48,96	1,62	196	6	214	0,22	1
			комплект	41,72	0	167	0	128	0	0
30	9-4-57	Краны трехходовые со штуцером под манометр	4	328		1312				
			шт							
31	ПРАЙС	Манометр пружинный показывающий МПЗ 0-1,6 МПа	4	931,21	0	3725	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
32	18-22-4	Установка термометров	4	64,62	0	258	0	285	0,31	1
			комплект	55,62	0	222	0	128	0	0
33	ПРАЙС	Термометр ТТЖ	4	380,95	0	1524	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
34	18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25111,34	160,26	50223	321	1810	3,58	7
			1шт	646,58	60,25	1293	121	128	0,28	1
35	18-18-1	Установка тепловычислителей	1	3322,17	261,86	3322	262	2379	9,5	10
			1узел	1761,3	97,34	1761	97	128	0,46	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ПРАЙС "ЭКОТЕХМОНТАЖ"	Тепловычислитель ВЭПС-ТЕПЛО	1	245371,52	0	245372	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
37	11-350-2	Установка регулятора перепада давления	1	266,57	0	267	0	198	1	1
			шт	220,5	0	221	0	90	0	0
38	ПРАЙС "Шебер"	Регулятора перепада давления	1	59440,43	0	59440	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
39	ПРАЙС "Шебер"	Проходной клапан 3222с электроприводом 5824-10,муфтовый д32мм	1	66631,69	0	66632	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
40	ПРАЙС	Шаровый кран д50мм	14	2581,99	0	36148	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
41	11-350-2	Установка погодного регулятора	1	266,57	0	267	0	198	1	1
			шт	220,5	0	221	0	90	0	0
42	ПРАЙС "Шебер"	Электронный погодный регулятор двухконтурный TrOvis 5433	1	49868,69	0	49869	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
43	11-350-2	Установка датчиков температуры	2	266,57	0	533	0	397	1	2
			шт	220,5	0	441	0	90	0	0
44	ПРАЙС "Шебер"	Датчик температуры наружного воздуха тип 5227-2	1	2885,02	0	2885	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
45	ПРАЙС "Шебер"	Накладной термодатчик тип 5267-02	1	3555,32	0	3555	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
46	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50	1	1020		1020				
			шт							
47	18-13-1	Установка насосов циркуляционных	2	2759,82	123,78	5520	248	5968	13	26
			1насос	2285,06	46,35	4570	93	128	0,22	0
48	ПРАЙС	Насос циркуляционный	2	48888,57	0	97777	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
49	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	0,05	48	0	12	0,03	0
			м2	5,81	0,02	13	0	90	0	0
50	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	2,2	56,62	0,04	125	0	12	0,02	0
			м2	6,26	0	14	0	90	0	0
51	26-9-5	Изоляция трубопроводов матами теплоизоляционными	18	129,86	11,48	2337	207	1470	0,44	8
			м	77,4	4,28	1393	77	100	0,02	0
52	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,2	5450		1090				
			м3							
53	26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	18	143,38	9,39	2581	169	587	0,18	3

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м	29,03	3,6	523	65	100	0,02	0
54	1-1-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	0,62	2520		1562				
			10м2							
55	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
			кг							
56	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0023	119700		275				
			т							
57	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм(транзит)	105	935,75	20,8	98254	2184	18586	0,72	76
			м	130,5	7,79	13703	818	128	0,04	4
58	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
59	ПРАЙС	Затвор дисковый поворотный д80мм	2	4317,43	0	8635	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
60	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	130	264,48	3,96	34382	515	8934	0,3	39
			м	52,2	1,49	6786	194	128	0,01	1
61	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	52	343,48	3,96	17861	206	3574	0,3	15
			м	52,2	1,49	2714	77	128	0,01	0
62	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	422,48	3,96	14787	139	2405	0,3	10
			м	52,2	1,49	1827	52	128	0,01	0
63	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	38	472,48	3,96	17954	150	2611	0,3	11
			м	52,2	1,49	1984	57	128	0,01	0
64	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	85	606,31	7,95	51536	676	7447	0,37	32
			м	65,48	2,97	5566	252	128	0,01	1
65	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	340	10,99	0	3737	0	4652	0,05	17
			м	10,69	0	3635	0	128	0	0
66	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	105	11,13	0	1169	0	1437	0,05	5
			м	10,69	0	1122	0	128	0	0
67	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.16- 20 мм	330	439,78	12,19	145127	4023	125482	1,64	541

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м	292,5	4,57	96525	1508	128	0,02	7
68	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	330	93		30690				
			м							
69	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	190	336,95	7,9	64020	1501	57079	1,29	245
			м	231,75	2,95	44033	561	128	0,01	3
70	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	190	149		28310				
			м							
71	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	174	3671,44	35,77	638831	6224	27863	0,68	119
			1квт	111,7	13,4	19436	2332	128	0,06	11
72	18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	43,6	420,94	4,42	18353	193	1520	0,15	6
			м	25,59	1,65	1116	72	128	0,01	0
73	16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	90	473,47	39,24	42612	3532	31104	1,47	132
			1шт	254,25	15,75	22883	1417	128	0,07	6
74	ПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П д20мм DAnfOss	80	1608,46	0	128676	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
75	ПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П д15мм DAnfOss	10	1354,49	0	13545	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
76	ПРАЙС	Головка термостатическая RA2990 DAnfOss	90	1396,8	0	125712	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
77	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д25мм USV-1 DAnfOss	7	5295,8	0	37071	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
78	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д20мм USV-1 DAnfOss	4	3861,52	0	15446	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
79	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д15мм USV-1 DAnfOss	3	3319,9	0	9960	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
80	ПРАЙС	Шаровый кран д15мм	4	190,47	0	762	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
81	ПРАЙС	Шаровый кран д20мм	10	275,13	0	2751	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
82	ПРАЙС	Шаровый кран д25мм	7	677,24	0	4741	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
83	ПРАЙС	Шаровый кран д15мм для спуска воды	38	190,47	0	7238	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	19	331		6289				
			шт							
85	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367		1468				
			шт							
86	ПРАЙС "Стройсервис	Байпасный дроссель RTD-BR 15/10 DAnfOss	57	1044,19	0	59519	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
87	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой д20мм RA-N-П д20мм DAnfOss	3	1908,69	0	5726	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
88	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой д15мм RA-N-П д20мм DAnfOss	1	1450	0	1450	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
89	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	72,2	21,8	0,05	1574	4	379	0,03	2
			м2	5,81	0,02	419	1	90	0	0
90	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	72,2	56,62	0,04	4088	3	407	0,02	1
			м2	6,26	0	452	0	90	0	0
91	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз(радиаторов и регистров)	247	21,8	0,05	5384	12	1296	0,03	7
			м2	5,81	0,02	1435	5	90	0	0
92	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	247	56,62	0,04	13984	10	1392	0,03	8
			м2	6,26	0	1546	0	90	0	0
93	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THErMAflEX	445	72,96	16,85	32469	7498	19099	0,21	94
			м	38,59	4,33	17173	1927	100	0,03	11
94	1-3-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	143	366		52338				
			м							
95	1-3-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	57,2	407		23280				
			м							
96	1-3-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм	38,5	466		17941				
			м							
97	1-3-145	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 20 мм	41,8	542		22656				
			м							
98	1-3-146	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	93,5	651		60869				
			м							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1-3-148	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 20 мм	115,5	1110		128205				
			м							
100	1-3-331	Скотч 50х3мм	22,5	1010		22725				
			м2							
101	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
			кг							
102	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	85	320,85	16,96	27272	1441	21077	1,07	91
			шт	186,64	7,09	15864	602	128	0,03	3
103	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	30	355,85	16,96	10675	509	7439	1,07	32
			шт	186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
104	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,6	935,75	20,8	561	12	106	0,72	0
			м	130,5	7,79	78	5	128	0,04	0
105	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2	0,1	1040		104				
			м2							
106	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	24	623,7	14,12	14969	339	3245	0,55	13
			м	100,35	5,29	2408	127	128	0,03	1
107	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	10,99	0	264	0	328	0,05	1
			м	10,69	0	257	0	128	0	0
108	16-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
109	ПРАЙС	Затвор дисковый поворотный Д50 мм	4	3513,2	0	14053	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
110	9-4-13	Краны запорный муфтовые Dy 15 мм с заглушкой	12	284		3408				
			шт							
111	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	48,96	1,62	392	13	427	0,22	2
			комплект	41,72	0	334	0	128	0	0
112	9-4-57	Краны трехходовые со штуцером под манометр	8	328		2624				
			шт							
113	ПРАЙС	Манометр пружинный показывающий МПЗ 0-1,6 МПа	8	931,21	0	7450	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
114	18-22-4	Установка термометров	8	64,62	0	517	0	570	0,31	2
			комплект	55,62	0	445	0	128	0	0
115	ПРАЙС	Термометр ТТЖ	8	380,95	0	3048	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	11-350-2	Установка регулятора перепада давления	2	266,57	0	533	0	397	1	2
			шт	220,5	0	441	0	90	0	0
117	ПРАЙС "Шебер"	Регулятора перепада давления	2	59440,43	0	118881	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
118	ПРАЙС "Шебер"	Проходной клапан 3222с электроприводом 5824-10,муфтовый д32мм	2	66631,69	0	133263	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
119	ПРАЙС	Шаровый кран д50мм	28	2581,99	0	72296	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
120	11-350-2	Установка погодного регулятора	2	266,57	0	533	0	397	1	2
			шт	220,5	0	441	0	90	0	0
121	ПРАЙС "Шебер"	Электронный погодный регулятор двухконтурный TrOvis 5433	2	49868,69	0	99737	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
122	11-350-2	Установка датчиков температуры	4	266,57	0	1066	0	794	1	4
			шт	220,5	0	882	0	90	0	0
123	ПРАЙС "Шебер"	Датчик температуры наружного воздуха тип 5227-2	2	2885,02	0	5770	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
124	ПРАЙС "Шебер"	Накладной термодатчик тип 5267-02	2	3555,32	0	7111	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
125	9-3-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50	2	1020		2040				
			шт							
126	18-13-1	Установка насосов циркуляционных	4	2759,82	123,78	11039	495	11937	13	52
			1насос	2285,06	46,35	9140	185	128	0,22	1
127	ПРАЙС	Насос циркуляционный	4	48888,57	0	195554	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
128	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4	21,8	0,05	96	0	23	0,03	0
			м2	5,81	0,02	26	0	90	0	0
129	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	4,4	56,62	0,04	249	0	25	0,02	0
			м2	6,26	0	28	0	90	0	0
130	26-9-5	Изоляция трубопроводов матами теплоизоляционными	24	129,86	11,48	3117	276	1960	0,44	11
			м	77,4	4,28	1858	103	100	0,02	1
131	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	0,4	5450		2180				
			м3							
132	26-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	12	143,38	9,39	1721	113	392	0,18	2
			м	29,03	3,6	348	43	100	0,02	0
133	1-1-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	1,24	2520		3125				
			10м2							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200		12000				
			кг							
135	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0046	119700		551				
			т							
136	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(транзит)	100	623,7	14,12	62370	1412	13522	0,55	55
			м	100,35	5,29	10035	529	128	0,03	3
137	16-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт	254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
138	ПРАЙС	Затвор дисковый поворотный д50мм	2	3513,2	0	7026	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
139	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	250	264,48	3,96	66120	990	17181	0,3	74
			м	52,2	1,49	13050	373	128	0,01	2
140	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	170	343,48	3,96	58392	673	11683	0,3	50
			м	52,2	1,49	8874	253	128	0,01	1
141	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	33	422,48	3,96	13942	131	2268	0,3	10
			м	52,2	1,49	1723	49	128	0,01	0
142	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	75	472,48	3,96	35436	297	5154	0,3	22
			м	52,2	1,49	3915	112	128	0,01	1
143	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	90	606,31	7,95	54568	716	7885	0,37	33
			м	65,48	2,97	5893	267	128	0,01	1
144	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	718	10,99	0	7891	0	9825	0,05	36
			м	10,69	0	7675	0	128	0	0
145	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.16- 20 мм	865	439,78	12,19	380408	10544	328916	1,64	1419
			м	292,5	4,57	253013	3953	128	0,02	19
146	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	865	93		80445				
			м							
147	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	300	336,95	7,9	101084	2370	90125	1,29	387
			м	231,75	2,95	69525	885	128	0,01	4

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	300	149		44700				
			м							
149	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	340	3671,44	35,77	1248290	12162	54445	0,7	239
			1квт	111,7	13,4	37979	4556	128	0,07	22
150	18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	53,6	420,94	4,42	22562	237	1868	0,15	8
			м	25,59	1,65	1371	88	128	0,01	0
151	ПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П д20мм DAnfOss	170	1608,46	0	273438	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
152	ПРАЙС	Клапан термостатический RA-G-П д15мм DAnfOss	10	1354,49	0	13545	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
153	ПРАЙС	Головка термостатическая RA2990 DAnfOss	180	1396,8	0	251424	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
154	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д25мм USV-1 DAnfOss	9	5295,8	0	47662	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
155	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д20мм USV-1 DAnfOss	13	3861,52	0	50200	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
156	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль запорный с предварительной настройкой д15мм USV-1 DAnfOss	2	3319,9	0	6640	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
157	ПРАЙС	Шаровый кран д15мм	4	190,47	0	762	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
158	ПРАЙС	Шаровый кран д20мм	32	275,13	0	8804	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
159	ПРАЙС	Шаровый кран д25мм	10	677,24	0	6772	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
160	ПРАЙС	Шаровый кран д15мм спуска воды	78	190,47	0	14857	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
161	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	331		13240				
			шт							
162	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	367		2936				
			шт							
163	ПРАЙС "Стройсервис	Байпасный дроссель RTD-BR 15/10 DAnfOss	128	1044,19	0	133656	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
164	ПРАЙС "AQUAGAS"	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой д20мм RA-N-П д20мм DAnfOss	8	1908,69	0	15270	0	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт	0	0	0	0		0	0
165	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	521	21,8	0,05	11356	26	2734	0,03	15
			м2	5,81	0,02	3027	10	90	0	0
166	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	521	56,62	0,04	29496	21	2935	0,02	8
			м2	6,26	0	3261	0	90	0	0
167	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз(радиаторов и регистров)	89,5	21,8	0,05	1951	4	470	0,03	3
			м2	5,81	0,02	520	2	90	0	0
168	13-26-21	Масляно битумное покрытие в 2 слоя	89,5	56,62	0,04	5067	4	504	0,02	1
			м2	6,26	0	560	0	90	0	0
169	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями THErMAflEX	718	72,96	16,85	52388	12098	30817	0,21	151
			м	38,59	4,33	27708	3109	100	0,03	18
170	1-3-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	275	366		100650				
			м							
171	1-3-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 20 мм	187	407		76109				
			м							
172	1-3-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 20 мм	36,3	466		16916				
			м							
173	1-3-145	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 20 мм	82,5	542		44715				
			м							
174	1-3-146	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	209	651		136059				
			м							
175	1-3-331	Скотч 50х3мм	52,5	1010		53025				
			м2							
176	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
			кг							
177	20-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	160	320,85	16,96	51335	2713	39675	1,07	171
			шт	186,64	7,09	29862	1134	128	0,03	5
178	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	60	355,85	16,96	21351	1017	14878	1,07	64
			шт	186,64	7,09	11198	425	128	0,03	2
179	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1,2	935,75	20,8	1123	25	212	0,72	1
			м	130,5	7,79	157	9	128	0,04	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2	0,1	1040		104				
			м2							
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
181	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	17090	26,92	0	460063	0	456816	0,15	2598
			м	24,75	0	422978	0	108	0	0
182	21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до	1820	16,24	1,95	29548	3540	28492	0,08	150
			м	13,34	1,16	24279	2102	108	0,01	9
183	21-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными	1500	72,13	6,92	108197	10382	81740	0,29	429
			м	46,13	4,33	69195	6491	108	0,02	28
184	21-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными	220	80,57	8,47	17726	1864	13470	0,32	71
			м	51,75	4,94	11385	1087	108	0,02	5
185	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,7	82200		57540				
			1000м							
186	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	8,2	25100		205820				
			1000м							
187	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	7,5	35800		268500				
			1000м							
188	16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,5	6640		3320				
			1000м							
189	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,05	3660		183				
			1000м							
		ИТОГО:				35035650	319663			41006
						7146477	111730			1375
		Всего накладных расходов:				3521188				
		Итого с накладными				38556835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2313410				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40870245				
		Итого с временными, 1,1 %				41319818				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				41952011				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				42117290				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				42530481				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				82975596				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1659512				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				84635108				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10156213				
		Итого НДС				94791321				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С. ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.