Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОД[illegible]РАЛЬСКА"

организация, адрес, телефон, факс

Ф2в

Подрядчик ТОО "АЛИМ"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

А К Т №3
о приемке выполненных работ
на июль месяц 2012 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	55	22600		1243000				
			шт							
2	16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16,379	302,95	4,59	4962	75	1111	0,28	5
			м	51,3	1,71	840	28	128	0,01	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				1247962				
		Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
3	10-898-9	Шкаф слаботочных устроиств	6	2937	1167	17622	7002	12375	9	54
			ящик	1600	275	9600	1650	110	1,6	10
4	10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	24	742	305	17808	7320	12408	2	48

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			коробка	398	72	9552	1728	110	0,42	10
5	8-170-1	Муфта	7	725,1	1,6	5076	11	4702	4	28
			шт	707	0	4949	0	95	0	0
6	10-698-1	Коннектор	90	92,4	0	8316	0	7290	0,5	45
			шт	90	0	8100	0	90	0	0
7	10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная(со плиттером и без)	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
			коробка	398	72	2388	432	110	0,42	3
8	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1850	27,7	2,1	51245	3885	35502	0,1	185
			м	19,7	0,5	36445	925	95	0	5
9	8-183-1	Ящик протяжной	6	4706,1	58,1	28237	349	15701	16	96
			шт	2723	31,5	16338	189	95	0,18	1
10	8-591-11	Розетки абонентские оптические	90	123,9	0,7	11151	63	9508	0,65	59
			шт	111	0,2	9990	18	95	0	0
11	8-410-2	Трубы полиэтиленовые , диаметр до 50 мм	40	39	1,5	1560	60	992	0,16	6
			м	25,9	0,2	1036	8	95	0	0
12	8-410-1	Трубы полиэтиленовые , диаметр до 25 мм	120	34,2	1,2	4104	144	2668	0,14	17
			м	23,2	0,2	2784	24	95	0	0
13	8-396-6	Короб защитный	1500	142,3	91,8	213450	137700	99750	0,25	375
			м	43,9	26,1	65850	39149	95	0,15	227
14	10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	24	1114,8	0	26755	0	26737	6	144
			шт	1103	0	26472	0	101	0	0
15	10-555-6	Мачта телевизионная	6	2126	0	12756	0	11113	10	60
			стойка	1890	0	11340	0	98	0	0
16	10-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: коробки антенны	24	318,5	0	7644	0	7636	2	48
			шт	315	0	7560	0	101	0	0
17	10-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	12	1034,6	0	12415	0	12411	5	60
			шт	1024	0	12288	0	101	0	0
18	8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	260	23,2	2,1	6032	546	4150	0,1	26
			м	16,5	0,3	4290	78	95	0	0
		Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ				428623				
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ								

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Шкаф распределительный ШРПО-01	6	54565,57		327393				
			шт							
		Отпускная цена	-	54566		327393	-			
		Сметная стоимость оборудования				*327393*				
20	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Коробка распределительная КРЭ-01 (1/8)	24	16118,41	0	386842	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
21	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Муфта PLCIx8 SC UPC	6	13890,28	0	83342	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
22	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Муфта PLCIx32 SC UPC	1	41149,36	0	41149	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
23	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Коннектор NHS 8800K3 SC/APC	90	1028,56	0	92570	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
24	СПРАЙС "FiBErTOO1"	Коробка распределительная со сплиттером ОРК-31С	3	14744,41	0	44233	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
25	СПРАЙС "FiBErTOO1"	Коробка распределительная без сплиттера ОРК-12	3	3369,78	0	10109	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
26	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Межэтажный кабель вертикальной прокладки с патчкордовыми кабелями на 12 волокон ОК-12	155	30,48	0	4724	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
27	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Межэтажный кабель вертикальной прокладки с патчкордовыми кабелями на 2 волокна ОК-2	145	25,4	0	3683	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
28	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Ящик протяжной ЯП	6	3191,51	0	19149	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Оптическая абонентская розетка	90	507,93	0	45714	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
30	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Гибкий оптический кабель (1вол) ОКСн-С	1550	38,96	0	60388	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
31	8-4-11	Трубы из полиэтилена , Dн 50 мм	4	2130		8520				
			10м							
32	8-4-8	Трубы из полиэтилена , Dн 25 мм	12	777		9324				
			10м							
33	СПРАЙС ТОО"Казахтелеком"	Короб защитный 10х10	1500	33,86	0	50790	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
34	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Антенна телевизионная АТКГ 2.1.1.3.2	6	3298,48	0	19791	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
35	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Антенна телевизионная АТКГ 4.1.6-12.2	6	2435,12	0	14611	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
36	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Антенна телевизионная ТВС 14/26-52	6	1155,57	0	6933	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
37	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Антенна телевизионная АТКГ 5.2.21-41	6	3099,24	0	18595	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
38	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Мачта для телевизионных антенн Н6,0м	6	2877,86	0	17267	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Коробка антенная КАМ; АТ-5	24	265,65	0	6376	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
40	СПРАЙС "ТВ-СЕРВИС"г.Самара	Многовходовый усилитель МА004	12	332,06	0	3985	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
41	16-5-71	Кабели коаксиальные, R75 Jv SAT 700	0,26	135600		35256				
			1000м							
		Раздел: СЕТИ ДОМОФОНА								
42	10-100-1	Установка домофона(блок вызова)	6	5511	0	33066	0	28674	31	186
			шт	5310	0	31860	0	90	0	0
43	10-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый (коммутатор и блок питания)	12	1526,2	0	18314	0	15552	9	108
			шт	1440	0	17280	0	90	0	0
44	10-386-13	Замок электромагнитный	6	1333	0	7998	0	7448	7	42
			шт	1229	0	7374	0	101	0	0
45	10-386-10	Кнопка на выходе	6	232,5	0	1395	0	1230	1	6
			шт	203	0	1218	0	101	0	0
46	10-111-2	Переговорные трубки	90	1291,2	0	116208	0	101331	7	630
			шт	1251	0	112590	0	90	0	0
47	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	180	114,4	7,8	20592	1404	8430	0,29	52
			м	48,8	0,5	8784	90	95	0	1
48	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,7	2,1	4986	378	3454	0,1	18
			м	19,7	0,5	3546	90	95	0	1
49	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами; полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1200	175,2	75,7	210240	90840	106362	0,44	528
			м	72,7	20,6	87240	24720	95	0,12	143
50	8-403-2	Провод прокладываемый по стенам	300	35,3	9,6	10590	2880	6812	0,13	39
			м	21,1	2,8	6330	840	95	0,02	5
51	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Блок вызова (домофон)	6	6349,16	0	38095	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
52	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Блок питания	6	1058,19	0	6349	0	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт	0	0	0	0		0	0
53	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Коммутатор	6	1348,14	0	8089	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
54	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Замок электромагнитный	6	2603,16	0	15619	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
55	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Кнопка выхода	6	507,93	0	3048	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
56	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Ключи для открытия двери магнитные	180	63,49	0	11428	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
57	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Трубки "Люкс" с отключением	90	239,15	0	21524	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
58	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Провод КСПВ 14х0,4	1200	36,83	0	44191	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
59	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Провод ШВВП 4х0,12	180	0,85	0	152	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
60	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Провод ТРП 10х2х0,75	300	4,23	0	1270	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
61	СПРАЙС ТОО"Комфорт-Сервис"	Металлорукав РЗ-ЦХ-22М	180	74,26	0	13367	0	0	0	0
			м	0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: СЕТИ ДОМОФОНА				586520				
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
62	21-23-1	Монтаж вводных панелей	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
			шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	21-23-1	Монтажраспределительных панелей с автоматическими выключателями	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
			шкаф	1215	0	1215	0	108	0	0
64	21-24-2	Установка щитков этажных	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
			шт	454,5	14,34	13635	430	108	0,07	2
65	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,9	5,4	501	16	457	1	3
			шт	158	2,3	474	7	95	0,01	0
66	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	72	244,37	65,36	17595	4706	14471	0,95	68
			шт	151,65	34,45	10919	2481	108	0,16	11
67	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	389	169,86	57,56	66076	22391	51584	0,55	214
			шт	86,85	35,93	33785	13978	108	0,16	61
68	21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	119,6	2,58	120	3	110	0,61	1
			шт	100,8	1,02	101	1	108	0,01	0
69	21-17-4	Монтаж светильников с ртутными лампами	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
			шт	151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
70	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	635	35,4	0	22479	0	20217	0,19	119
			шт	29,48	0	18720	0	108	0	0
71	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	108	45,74	0	4940	0	3622	0,2	21
			шт	31,05	0	3353	0	108	0	0
72	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1070	34,7	0	37129	0	34067	0,19	201
			шт	29,48	0	31544	0	108	0	0
73	21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	90	29,13	0	2622	0	2624	0,17	15
			шт	27	0	2430	0	108	0	0
74	21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	90	74,15	0	6674	0	4440	0,29	26
			шт	45,68	0	4111	0	108	0	0
75	21-22-7	Установка розеток потолочных	1141	29,13	0	33237	0	33272	0,17	195
			шт	27	0	30807	0	108	0	0
76	21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	240	98,48	0,36	23636	87	16193	0,4	95
			шт	62,33	0,14	14959	34	108	0	0
77	8-183-1	Ящик и коробки протяжные	8	4706,1	58,1	37649	465	20934	16	128
			шт	2723	31,5	21784	252	95	0,18	1
78	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	100	114,4	7,8	11440	780	4683	0,29	29
			м	48,8	0,5	4880	50	95	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
			шт	111	1,6	333	5	95	0,01	0
80	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
			м	23	0,4	460	8	95	0	0
81	8-414-1	Конструкция металлическая	0,014	141890	17840	1986	250	439	158	2
			т	27900	5084,94	391	71	95	29,49	0
82	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	0	4	0,03	0
			м2	5,81	0,02	5	0	90	0	0
83	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	36,54	0,02	29	0	3	0,02	0
			м2	4,16	0	3	0	90	0	0
84	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	330	88,9	3,1	29337	1023	8841	0,16	53
			м	27,9	0,3	9207	99	95	0	1
85	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	370	93,5	3,1	34595	1147	11494	0,18	67
			м	32,4	0,3	11988	111	95	0	1
86	8-414-1	Конструкция металлическая	0,1701	141890	17840	24135	3035	5330	158	27
			т	27900	5084,94	4746	865	95	29,49	5
87	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,4	21,8	0,05	750	2	180	0,03	1
			м2	5,81	0,02	200	1	90	0	0
88	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	34,4	36,54	0,02	1257	1	129	0,02	1
			м2	4,16	0	143	0	90	0	0
89	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700		120700				
			шт							
90	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	91100		91100				
			шт							
91	СПРАЙС ТОО"Электро комплект"	Щиток этажный ЩЭ3405УХЛ4	30	3206,82		96205				
			шт							
92	СПРАЙС ТОО"Электро комплект"	Счетчик электронного типа ЦЭ6807В 1Т	90	2074,91	0	186742	0	0	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт	0	0	0	0		0	0
93	СПРАЙС ТОО"Электро монтаж"	Счетчик активной энергии электронный	3	7192,56	0	21578	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
94	17-2-31	Светильники тип ЛП056	72	972		69984				
			шт							
95	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-100/Р 51-01у5	52	358		18616				
			шт							
96	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	337	757		255109				
			шт							
97	17-1-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157		157				
			шт							
98	17-3-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	6	8370		50220				
			шт							
99	17-6-76	Лампы люминисцетные КЛ/ТБЦ-11	72	64		4608				
			шт							
100	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп СК	72	17		1224				
			шт							
101	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	337	24		8088				
			шт							
102	17-6-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	52	39		2028				
			шт							
103	17-6-84	Лампы натриевые ДНаТ-150	6	619		3714				
			шт							
104	16-1-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,01	779700		7797				
			1000м							
105	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,65	109800		71370				
			1000м							
106	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1,3	127900		166270				
			1000м							
107	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-06-6/220	108	182		19656				
			шт							
108	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-05-6/220	635	156		99060				
			шт							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	980	46		45080				
			шт							
110	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	90	171		15390				
			шт							
111	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	90	134		12060				
			шт							
112	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	90	431		38790				
			шт							
113	18-1-159	Розетка потолочная	1141	212		241892				
			шт							
114	1-4-60	Крюки для подвески светильников	1141	101		115241				
			шт							
115	1-4-79	Зажим люстровый	440	124		54560				
			шт							
116	18-2-18	Патрон подвесной	240	70		16800				
			шт							
117	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2	6	3100		18600				
			шт							
118	18-3-195	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 600x400x200 мм, тип К655-У2	1	3420		3420				
			шт							
119	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛ3	1	92		92				
			шт							
120	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,9	24200		45980				
			1000шт							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	18-3-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 УХЛ3	30	505		15150				
			шт							
122	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	30	244		7320				
			шт							
123	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ2	1,91	18000		34380				
			1000шт							
124	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1	26100		26100				
			1000шт							
125	18-3-201	Наконечники	300	84		25200				
			шт							
126	8-4-8	Трубы винипластовые, Dн 20-25 мм	150	777		116550				
			10м							
127	8-4-11	Трубы винипластовые, Dн 50 мм	13	2130		27690				
			10м							
128	8-4-10	Трубы винипластовые, Dн 40 мм	9	1420		12780				
			10м							
129	СПРАЙС ТОО"Электро комплект"	Металлорукав д15мм	100	63,32	0	6332	0	0	0	0
			шт	0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				6128818	289902			4246
						728362	88540			490
		Стоимость оборудования, всего:				635398				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				797869				
		На общестроительные работы				316				
		На сантехнические работы				1111				
		Всего накладных расходов:				799297				
		Итого с накладными				6928114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				377563				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7305677				
		Итого с временными, 1,1 %				7379050				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				7482228				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7509203				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7576640				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				14781775				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				295636				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15077411				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1809289				
		Итого с НДС				16886700				

ЗАКАЗЧИК МУХАМБЕТКАЛИЕВ К

ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.

Гл.специалист
ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА" БАТИШЕВ И.А.