Заказчик ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА УРАЛЬСКА"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "АЛИМ"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО
наименование, адрес

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО 90 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №6 В 5-ОМ МИКРОРАЙОНЕ В Г. УРАЛЬСКЕ, ЗКО

А К Т №5
о приемке выполненных работ
на ноябрь месяц 2011 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ-0,45								
1	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	376,8	2630	0	990984	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
2	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,35	11743,85	269,2	39342	902	1551	8,21	28
			м3	1332	101,7	4462	341	9,94	0,5	2
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0699	61200		4279				
			т							
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	67700		1462				
			т							
5	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0367	60500		2220				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							
6	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	50600		77				
			т							
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1963	65900		12935				
			т							
		Раздел: Секция1								
8	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	349,07	8830,19	282,71	3082354	98686	127723	5,53	1930
			м3	902,25	105,75	314948	36914	11,17	0,52	182
9	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	581,92	46,02	0,99	26777	576	2550	0,07	40
			м2	11,59	0,38	6744	221	11,26	0	1
10	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтетисеском связующем П-75	101,58	6518,48	0	662147	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
11	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	57,2	9712,16	337,41	555536	19300	18593	4,76	272
			м3	769,5	126	44015	7207	11,17	0,62	35
12	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	41,96	8283,46	337,41	347574	14158	12132	4,38	184
			м3	670,5	126	28134	5287	11,17	0,62	26
13	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	221,58	8321,46	337,41	1843869	74763	64064	4,38	971
			м3	670,5	126	148569	27919	11,17	0,62	137
14	8-12-1	Армирование кладки стен в местах прохождения вентканалов	0,81	59479,65	422,15	48179	342	2474	56,4	46
			т	8257,5	157,5	6689	128	11,17	0,77	1
15	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	56,75	1028,44	34,37	58364	1950	4158	1,21	69
			м2	189	12,87	10726	730	11,17	0,06	4
16	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	346,4	1138,44	34,37	394356	11906	25383	1,21	419
			м2	189	12,87	65470	4458	11,17	0,06	22
17	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	788,4	105,66	66,43	83302	52377	16196	0,15	117
			шт	23,85	23,85	18803	18803	13,25	0,11	83
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	35,99	25800		928542				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							
19	6-11-8	Установка металлических перемычек	4,81	70437,87	304,24	338806	1463	15210	58	279
			1т	9675	114,75	46537	552	9,94	0,56	3
20	7-53-11	Установка опорных подушек	72	399	24,15	28728	1739	5604	1,03	74
			шт	171,9	8,83	12377	636	13,25	0,04	3
21	30-14-3	Опорные подушки	1,44	19100		27504				
			м3							
22	7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	36	253,92	0,9	9141	32	1359	0,54	19
			м	87,3	0,34	3143	12	13,25	0	0
23	7-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	79,2	464,29	242,86	36772	19234	9712	1,19	94
			шт	198,68	86,05	15735	6815	13,25	0,37	29
24	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22.5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	10,79	19000		205010				
			м3							
		Раздел: Секция2								
25	8-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	662,05	8830,19	282,71	5846027	187168	242241	5,53	3661
			м3	902,25	105,75	597335	70012	11,17	0,52	344
26	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1063	46,02	0,99	48915	1052	4658	0,07	74
			м2	11,59	0,38	12320	404	11,26	0	2
27	СПРАЙС ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтектисеском связующем П-75	115,64	6518,48	0	753797	0	0	0	0
			м3	0	0	0	0		0	0
28	8-6-3	Кладка стен лоджий из лицевого силикатного кирпича	102,6	9712,16	337,41	996468	34618	33351	4,76	488
			м3	769,5	126	78951	12928	11,17	0,62	64
29	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	80,64	7485,46	337,41	603627	27209	23315	4,38	353
			м3	670,5	126	54069	10161	11,17	0,62	50
30	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	426,82	8321,46	337,41	3551766	144013	123403	4,38	1869
			м3	670,5	126	286183	53779	11,17	0,62	265
31	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического	343,64	1028,44	34,37	353412	11811	25181	1,21	416
			м2	189	12,87	64948	4423	11,17	0,06	22

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	741,04	1138,44	34,37	843630	25470	54301	1,21	897
			м2	189	12,87	140057	9537	11,17	0,06	47
		Итого по разделу: Секция2				12997641				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМЕТКЕ. ++5700;+8700								
33	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	904,4	200,77	12662	2811	2233	1,74	24
			шт	299,25	71,15	4190	996	13,25	0,31	4
34	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	181	1467,94	373,54	265698	67610	46834	2,66	481
			шт	465,75	135,07	84301	24448	13,25	0,61	110
35	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1383,5	2630		3638605				
			м2							
36	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,35	11743,85	269,2	39342	902	1551	8,21	28
			м3	1332	101,7	4462	341	9,94	0,5	2
37	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,07	61200		4284				
			т							
38	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	67700		1462				
			т							
39	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0367	60500		2220				
			т							
40	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	50600		81				
			т							
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1963	65900		12936				
			т							
42	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	16,77	11467,37	316,01	192308	5299	8057	8,25	138
			м3	1368	119,39	22941	2002	9,94	0,58	10
43	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,62	62000		38440				
			т							
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,56	65900		102804				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
45	7-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	45	932,84	477,08	41978	21468	11068	2,37	107
			шт	405	166,12	18225	7475	13,25	0,68	31
46	30-21-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	168,8	3080		519904				
			м2							
47	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,95	13185,04	241,1	25711	470	865	8,06	16
			м3	1282,5	91,08	2501	178	9,94	0,44	1
48	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4313	65900		28426				
			т							
49	7-53-11	Установка опорных подушек	180	399	24,15	71820	4347	14012	1,03	185
			шт	171,9	8,83	30942	1589	13,25	0,04	7
50	30-14-3	Опрные подушки	3,6	19100		68760				
			м3							
51	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	105,66	66,43	5283	3322	1027	0,15	7
			шт	23,85	23,85	1193	1192	13,25	0,11	5
52	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	3,6	25800		92880				
			м3							
53	6-22-9	Устройство монолитных участков МУ-1	1,25	11479,95	269,2	14350	337	579	8,21	10
			м3	1332	101,7	1665	127	9,94	0,5	1
54	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,134	61200		8201				
			т							
55	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0413	67700		2796				
			т							
56	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0148	65000		962				
			т							
57	7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	40	857	452,74	34280	18109	9021	2,2	88
			шт	366,75	156,92	14670	6277	13,25	0,64	26
58	30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	144	3830		551520				
			м2							
59	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11	93997,62	304,24	10340	33	1179	198	22

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1т	33075	114,75	3638	13	9,94	0,56	0
60	9-25-1	Монтаж балок	0,7074	5030,5	2020,02	3559	1429	543	14,1	10
			т	2272,5	502,43	1608	355	8,52	1,79	1
61	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7074	154400		109223				
			т							
62	9-29-1	Монтаж косоуров	0,8518	13711,47	5475,87	11679	4664	1555	28,9	25
			т	5040	1552,87	4293	1323	8,52	5,46	5
63	2-1-146	Косоуры	0,823	108500		89296				
			т							
64	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0288	154400		4447				
			т							
65	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	88	206,06	12,56	18133	1105	7002	1,08	95
			м	180	4,75	15840	418	13,25	0,02	2
66	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	88	1330		117040				
			м							
67	7-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	77	3989,83	6,56	307217	505	3351	0,57	44
			м	98,55	2,48	7588	191	13,25	0,01	1
		Раздел: ЛЕСТНИЦА ЛК2								
68	7-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	9	932,84	477,08	8396	4294	2214	2,37	21
			шт	405	166,12	3645	1495	13,25	0,68	6
69	30-21-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	33,8	3080		104104				
			м2							
70	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,39	13185,04	241,1	5142	94	173	8,06	3
			м3	1282,5	91,08	500	36	9,94	0,44	0
71	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0863	65900		5687				
			т							
72	7-53-11	Установка опорных подушек	36	399	24,15	14364	869	2802	1,03	37
			шт	171,9	8,83	6188	318	13,25	0,04	1
73	30-14-3	Опрные подушки	0,72	19100		13752				
			м3							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	105,66	66,43	1057	664	205	0,15	1
			шт	23,85	23,85	239	238	13,25	0,11	1
75	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,72	25800		18576				
			м3							
76	7-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	8	857	452,74	6856	3622	1804	2,2	18
			шт	366,75	156,92	2934	1255	13,25	0,64	5
77	30-21-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	28,8	3830		110304				
			м2							
78	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	93997,62	304,24	2068	7	236	198	4
			1т	33075	114,75	728	3	9,94	0,56	0
79	9-25-1	Монтаж балок	0,1415	5030,5	2020,02	712	286	109	14,1	2
			т	2272,5	502,43	322	71	8,52	1,79	0
80	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1415	154400		21845				
			т							
81	9-29-1	Монтаж косоуров	0,1704	13711,47	5475,87	2336	933	311	28,9	5
			т	5040	1552,87	859	265	8,52	5,46	1
82	2-1-146	Косоуры	0,1646	108500		17859				
			т							
83	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0057	154400		880				
			т							
84	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	17,6	206,06	12,56	3627	221	1400	1,08	19
			м	180	4,75	3168	84	13,25	0,02	0
85	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	17,6	1330		23408				
			м							
86	7-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	15,4	3989,83	6,56	61443	101	670	0,57	9
			м	98,55	2,48	1518	38	13,25	0,01	0
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Лм-1								
87	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2327	13711,47	5475,87	3191	1274	425	28,9	7
			т	5040	1552,87	1173	361	8,52	5,46	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2327	133700		31112				
			т							
89	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	43,6	0,1	209	0	15	0,06	0
			м2	11,62	0,04	56	0	8,52	0	0
90	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	73,08	0,04	351	0	11	0,04	0
			м2	8,32	0	40	0	8,52	0	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Лм-1				34863				
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
91	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	38	904,4	200,77	34367	7629	6062	1,74	66
			шт	299,25	71,15	11372	2704	13,25	0,31	12
92	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	181	1467,94	373,54	265698	67610	46839	2,66	481
			шт	465,75	135,07	84301	24448	13,25	0,61	110
93	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1464,5	2630		3851635				
			м2							
94	6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,72	11743,85	269,2	55431	1271	2186	8,21	39
			м3	1332	101,7	6287	480	9,94	0,5	2
95	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1233	61200		7546				
			т							
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1491	67700		10094				
			т							
97	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1192	60500		7212				
			т							
98	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	50600		154				
			т							
99	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0981	65900		6465				
			т							
		Раздел: КРЫША								
100	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1477,4	174,36	0,99	257599	1463	6474	0,07	103

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	11,59	0,38	17123	561	11,26	0	3
101	12-15-3	Устройство дополнительного слоя из рубероида	302,7	174,36	0,99	52779	300	1326	0,07	21
			м2	11,59	0,38	3508	115	11,26	0	1
102	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	1477,4	85,23	4,72	125919	6973	39297	0,4	595
			м2	70,88	1,78	104718	2630	11,26	0,01	13
103	СПрайс ТОО СККП "Базальт-Волокно"	Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75	304,344	6518,48	0	1983862	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
104	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1477,4	158,6	15,94	234317	23550	21963	0,24	359
			м2	34,65	5,96	51192	8805	11,26	0,03	43
105	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1477,4	57,58	1,4	85069	2068	865	0,01	13
			м2	1,1	0,5	1625	739	11,26	0	4
106	12-6-1	Устройство деформационных швов	24,5	1452	5,72	35574	140	1143	0,72	18
			м	125,33	2,14	3071	52	11,26	0,01	0
107	10-14-1	Установка стропил	46,4	21463,82	334,28	995921	15511	60357	22,1	1025
			м3	3397,5	126	157644	5846	11,36	0,62	29
108	10-52-1	Обрешетка под кровлю	1890	20,48	0,91	38711	1720	3503	0,03	55
			м2	4,68	0,34	8845	643	11,36	0	3
109	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой	1890	70,52	0,99	133283	1871	8282	0,07	131
			м2	11,59	0,38	21905	718	11,26	0	3
110	12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	1890	1475,92	8,2	2789494	15498	190976	1,71	3232
			м2	272,95	3,08	515876	5821	11,26	0,01	28
111	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	46,4	573,75	28,11	26622	1304	2301	0,78	36
			м3	123,75	10,58	5742	491	11,36	0,05	2
112	10-3-5	Подшивка свесов	146,4	767,86	7,54	112415	1104	11755	1,43	209
			м2	214,65	2,86	31425	419	11,36	0,01	2
113	10-15-1	Устройство слуховых окон	6	4034,99	81,61	24210	490	2203	6,08	36
			шт	963	31,5	5778	189	11,36	0,15	1
114	6-1-2	Блоки слуховых окон	2,88	6860		19757				
			м2							
115	1-1-797	Скобяные изделиядля слуховых окон	6	360		2160				
			комплект							
116	10-31-2	Устройство лестниц Л1 на крыше	7,2	1628	51,57	11722	371	1973	4,08	29
			м2	722,25	20,25	5200	146	11,36	0,1	1

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	128,9	715,87	1,24	92276	160	7253	0,97	125
			м2	153,23	0,47	19751	61	11,26	0	0
118	12-10-1	Устройство мелких покрытий /коньковый элемент ,ендова./ из листовой оцинкованной стали	63,7	715,87	1,24	45601	79	3584	0,97	62
			м2	153,23	0,47	9761	30	11,26	0	0
119	12-12-1	Ограждение кровель перилами	297	545,62	2,49	162049	740	1152	0,06	18
			м	9,68	0,92	2875	273	11,26	0	1
120	20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	12	7332,9	56,27	87995	675	232	3,04	36
			шт	504	20,25	6048	243	0,11	0,1	1
121	20-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 10200 мм	6	17576,25	140,68	105458	844	123	3,04	18
			шт	504	50,62	3024	304	0,11	0,1	1
		Раздел: ТИП2								
122	10-14-1	Установка стропил	4,63	21463,82	334,28	99377	1548	6023	22,1	102
			м3	3397,5	126	15730	583	11,36	0,62	3
123	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,35	89308,57	2434,57	31258	852	4955	170	60
			т	31950	920,25	11183	322	13,25	4,49	2
124	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,63	573,75	28,11	2656	130	230	0,78	4
			м3	123,75	10,58	573	49	11,36	0,05	0
125	10-52-1	Обрешетка под кровлю	239,5	20,48	0,91	4905	218	444	0,03	7
			м2	4,68	0,34	1121	81	11,36	0	0
126	12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	65,35	1475,92	8,2	96452	536	6603	1,71	112
			м2	272,95	3,08	17837	201	11,26	0,01	1
		Итого по разделу: ТИП2				234649				
		ИТОГО:				41527871	1028199			20701
						3323154	379310			1808
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1367218				
		На металломонтажные работы				2943				
		На сантехнические работы				355				
		Всего накладных расходов:				1370515				
		Итого с накладными				42898380				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2573903				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				45472283				
		Итого с временными, 1,1 %				45972478				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %				46675857				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				46859747				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				47319472				
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				92318763				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1846375				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				94165138				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11299817				
		Итого с НДС				105464955				

ЗАКАЗЧИК УКСУКБАЕВ А.С.

ПОДРЯДЧИК ТУЯКОВ А.А.

ТОО "АКИМ" ЖШС