Расчет продолжительности строительства

Строительство школы на 1200 мест в п.Восточный г.Семей

Расчет: Согласно СП РК 1.03-102-2014 Таблица Б.5.4.1 поз. 5 с продолжительностью строительства 21 месяц, в том числе подготовительного периода 3 месяца.

Продолжительность строительства составляет 21 месяц. в том числе подготовительного периода – 3 месяца.

Начало строительства апрель 2020г согласно письма заказчика за №01-824 от 14.08.2019г.

37%-2020г

63%-2021г

До начала строительства объекта должны быть выполнены:

- ознакомление и изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями строительства;
- проекты производства работ подготовительного периода и основного строительства, а также сами работы подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда;

Для бытового обслуживания работающих использовать бытовой специализированный вагончик. В которых выполнен необходимый ремонт и подключено электричество.

Для оказания первой медицинской помощи **в** бытовом вагончике необходимо предусмотреть медицинскую аптечку.

Складирование поступающих на строительную площадку строительных материалов предусматривается вдоль проезжей части на заранее отведенных площадках.

Подвоз строительных материалов предусматривается по графику производства работ в количествах, необходимых для выполнения работ в течение 1-3 дней. Проектом предусмотрено, что генеральный подрядчик полностью обеспечен материальными и людскими ресурсами, строительными машинами, механизмами и транспортными средствами.

Выполнила Букенбаева Г.П.