Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

Форма

**Декларация о соответствии**

«1» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Аяла Дар», г. Алматы, Микрорайон – 1, дом 61/1, офис 308**
*наименование организации, юридический адрес*

в лице **Директора Дарханбек М. К.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «**Газоснабжение кательной «Санаторий Алатау»». улица Горная, дом №470/10, Медеуский район**
*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» главный инженер Дюсенов С.О.**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;
*наименование организации*
3. Проект (проектно-сметная документация) **Газоснабжение котельной «Санаторий Алатау». улица Горная, дом №470/10, Медеуский район, ТОО «Формула Проект», № 015661/18 – ГСН**
*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **Приказ об утверждении Проектно – сметной документации №07-2-297 от 28.12.2018 г. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**;
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числ пускового комплекса очереди |
| Общая протяженность 654,0 м | метр | **Газовые сети**<br>**D=76 мм**<br>**L=652,0м** | | **Газовые сети**<br>**D=76 мм**<br>**L=654,0м** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь кварти | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Газоснабжение котельной «Санаторий Алатау»» проводилась в соответствии с проектом;**

*другие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **11 октябрь 2019 года**;

*месяц, год*

окончание работ **01 декабрь 2019 года**;

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,0 месяца**; фактически, месяц: **1,7 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*
*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение котельной «Санаторий Алатау»»** ____готовым к приемке в эксплуатацию,
*наименование объекта (комплекса)*

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО «Аяла Дар» Дарханбек М. Қ.** _____
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата* *М.П.*