Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«1» 12 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Астанастройэнерго», генеральный директор Талгатбеков Ж.Т., г. Нур-Султан, район "Байқоңыр", Жилой массив Өндіріс, улица Тайбурыл, 7/2**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Захаровой Е.С., аттестат № KZ13VJE00032264 от 13.11.2017г., № KZ00VJE00034923 от 07.02.2018г., № KZ40VJE00032263 от 13.11.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующая на основании **договора от 07.10.2019г. №931240001318/190474/00**
№ договора и дата
по объекту: **«Газоснабжение котельной «Санаторий Алатау»» улица Горная, дом №470/10, Медеуский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» генеральный директор Ахмет С.Э.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Аяла Дар» Государственная лицензия: № 19016912, от 13.08.2019**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Директора Дарханбек М. К.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями_____
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице_____;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **11 октябрь 2019 года**;
   месяц, год
   окончание работ **01 декабрь 2019 года**;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства **1,0** месяца;

фактически **1,7** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **8 878,995** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4818 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4060,973 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 125,973** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 4818 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 307,973 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Формула Проект», № 015661/18 – ГСН**,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», № 07-2-297 от 28.12.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **ТОО «Астанастройэнерго» генеральный директор Талгатбеков Ж.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Захарова Е.С., аттестат № KZ13VJE00032264 от 13.11.2017г., № KZ00VJE00034923 от 07.02.2018г., № KZ40VJE00032263 от 13.11.2017г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО

Захарова Елена Сергеевна
ИИН: 620919450523
Аттестаты:
KZ13VJE00032264
KZ00VJE00034923
KZ40VJE00032263
Подпись: