Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 5-го мая 2020 года
по дополнительному соглашению №2 от 23.04.2020 года к договору №1 от 06.04.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог улиц Рахимов и Уалиханова в с.Архарлы Алакольского района	тенге	37 781 220.15	36 256 205,00	0,00	0,00	36 256 205,00	0,00	36 256 205,00
	Всего по акту:		37 781 220.15	36 256 205,00	0,00	0,00	36 256 205,00	0,00	36 256 205,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"
_____ **Омаров С.О.**
М.П.

дрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №1 от 06.04.2020 года

Ф2

Акт №1
приемки выполненных работ от 5-го мая 2020 год

Работы по среднему ремонту автомобильных дорог улиц Рахимов и Уалиханова в с.Архарлы Алакольского района

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Асфальтирование										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	884,79	1143,9	1013,15	1012110	896422	–	335629	1455558
					130,75	220,48	115688	195080	–	107819	
2	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	884,79	1401		1239591		1239591	–	1338758
					–		–		–	99167	
3	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	9450	372,48	122,19	3519968	1154731	1975655	792236	4657180
					41,23	36,4	389582	343970	–	344976	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,04	118090,28	1712,7	595175	8632	586543	4625	647784
					–	849,6	–	4282	–	47984	
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6300	1741,76	93,64	10973114	589917	10123889	472184	12360922
					41,16	28,24	259308	177899	–	915624	

6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	12600	200,39	0,02	2524897	272	2523236	1500	2728509
				0,11	–	1389	–	–	202112	
7 4102-0103-1048	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км	т	4464,65	785		3504750		–	–	3785130
				–		–		–	280380	
	Итого по разделу 1					**26 973 841**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					765 967				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 649 974				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					721 231				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 448 914				
	- перевозка грузов, тенге					3 504 750				
	Накладные расходы, тенге					1 606 174				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 998 062				

Раздел 3 Трубчатый переезд из ж/б звеньев (1шт)

8 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	304,88	289,25	2439	2314	–	489	3162
				15,63	69,25	125	554	–	234	
9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	18,8	18,8	94	94	–	27	131
				–	7,6	–	38	–	10	

10	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	7,8	7,8	39	39	–	12	55
					–	3,2	–	16	–	4	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5	171,8	79,2	859	396	–	471	1436
					92,6	38,2	463	191	–	106	
12	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,14	256,29	246,89	3624	3491	1	765	4740
					9,34	65,84	132	931	–	351	
13	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	24,038	433		10408		–	–	11241
					–		–		–	833	
14	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15	72,2	72,2	1083	1083	–	311	1506
					–	28,8	–	432	–	112	
15	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	62,33	62,33	4363	4363	–	1261	6074
					–	25,03	–	1752	–	450	
16	1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	420	28,31	28,31	11890	11890	–	2470	15509
					–	8,17	–	3430	–	1149	

3.1 Трубы и прочие работы

17	1130-0402-0101	Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР = 84 %	м3 подготовки	6	6504,5	3055,83	39027	18335	10844	12880	56060
					1641,33	914,17	9848	5485	–	4153	
18	1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	9,5	39631,68	18817,68	376501	178768	71508	144492	562672
					13286,84	4819,89	126225	45789	–	41679	
19	2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	50	22654		1132700		1132700	–	1223316
					–		–		–	90616	
20	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	500	3663,18	128,6	1831588	64301	1420622	308658	2311466
					693,33	41,57	346665	20785	–	171220	

Итого по разделу 3	**4 197 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 635 675
- перевозка грузов, тенге	10 408
Накладные расходы, тенге	471 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	310 917
Итого прямые затраты по смете	**26 784 220**
Накладные расходы , тенге	2 078 010
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 862 230
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 308 979
Итого по смете на подряд, тенге	**31 171 209**
В текущих ценах (2020г)	**32 698 598**

С учетом тендерней скидки(1%)	**32 371 612**
НДС	**3 884 593**
Итого	**36 256 205**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.