форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/137	15.08.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО	15 000 000	13 392 857,14		13 392 857,14					1 607 142,86	15 000 000

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО
Договор (контракт) №2017/137 от 15.08.2017г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Рекультивация (ЛС1-1-1)								
1	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта	500	9,24	9,24	4622	4622	1456	0	
		м3		0	3	0	1501	97	0,01	
2	Е0101-24-10 К=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	47,46	47,46	23731	23731	7474	0	
		м3		0	15,41	0	7705	97	0,06	3
		Итого по разделу: Рекультивация (ЛС1-1-1)				28354				
		Раздел: Архитектурно-строительная часть (ЛС2-1-1) Землянные работы								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,4	27,84	26,18	3630	3413	1121	0,01	
		м3		1,66	7,2	216	939	97	0,03	
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	262,72	0	1051	0	1187	1,54	
		м3		262,72	0	1051	0	113	0	
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть (ЛС2-1-1) Землянные работы				4681				
		Раздел: Фундаменты								
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	5,5	8205,37	66,01	45130	363	1274	1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	1077	137	105	0,12	
6	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	50,1	9979,57	353,46	499976	17708	37798	3,6	18
		м3		585	133,52	29309	6689	105	0,65	3
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,31504	65900		86661				
		т								
8	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5987	62000		37119				
		т								
9	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,261	58800		15347				
		т								
10	Е0106-19-1	Устройство армошва	3,1	11477,52	316,01	35580	980	4841	8,25	2
		м3		1368	119,39	4241	370	105	0,58	
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02838	65900		1870				
		т								
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	55,6	127		7061				
		м3								
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	31	231,5	4,19	7177	130	2181	0,38	1
		м2		58,05	1,58	1800	49	118	0,01	
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	144,458	245,44	3,82	35456	552	6612	0,21	3
		м2		37,35	1,44	5396	208	118	0,01	
		Итого по разделу: Фундаменты				771377				
		Раздел: Стены								
15	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	74,3	10029,19	282,71	745169	21005	88375	5,53	41
		м3		902,25	105,75	67037	7857	118	0,52	3
16	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен мин. плитами	15,2	7627,27	378,22	115935	5749	56362	20,04	30
		м3		3566,25	141,75	54207	2155	100	0,69	1
17	С11031-104	Плиты теплоизоляционные "Кавити баттс" т.100 мм	15,2	8390		127528				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8,75	10257,86	337,41	89756	2952	8224	4,38	3
		м3		670,5	126	5867	1103	118	0,62	
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	90	1257,83	34,37	113205	3093	21439	1,21	10
		м2		189	12,87	17010	1158	118	0,06	
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20	1217,51	34,37	24350	687	4764	1,21	2
		м2		189	12,87	3780	257	118	0,06	
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	34	105,68	66,43	3593	2259	2271	0,15	
		шт		23,85	23,85	811	811	140	0,11	
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,662	27900		46370				
		м3								
23	Е0109-24-1	Монтаж уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03672	13864,97	4022,39	509	148	336	56,5	
		т		9090	1071,86	334	39	90	3,81	
24	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03672	154400		5670				
		т								
25	ССНРК кн.2таб.4п.4,5:п.4,7	Окраска металлоконструкций	0,03672	6512		239				
		т								
		Итого по разделу: Стены				1272323				
		Раздел: Покрытие								
26	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	7	797,45	200,77	5582	1405	3630	1,74	1
		шт		299,25	71,15	2095	498	140	0,31	
27	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	13	1296,13	373,54	16850	4856	10935	2,66	3
		шт		465,75	135,07	6055	1756	140	0,61	
28	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	109,65	3020		331143				
		м2								
29	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,05366	41008,57	2434,57	2201	131	2469	170	
		т		31950	920,25	1714	49	140	4,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02166	53000		1148				
		т								
31	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02166	154700		3342				
		т								
32	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0104	154400		1606				
		т								
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05366	40200		2157				
		т								
34	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	22,8	2139,46	330,46	48780	7534	44067	10,58	24
		м3		1809	123,75	41245	2821	100	0,6	1
35	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	22,8	12903		294188				
		м3								
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	114	201,59	15,94	22982	1817	5509	0,24	2
		м2		34,65	5,96	3950	679	119	0,03	
37	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	114	93,1	2,1	10614	239	326	0,01	
		м2		1,65	0,75	188	86	119	0	
		Итого по разделу: Покрытие				740591				
		Раздел: Кровля								
38	Е0110-14-1	Установка стропил	3,45	21304,82	334,28	73502	1153	14587	22,1	7
		м3		3397,5	126	11721	435	120	0,62	
39	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,45	573,75	28,11	1979	97	556	0,78	
		м3		123,75	10,58	427	37	120	0,05	
40	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной пленки	180	12,58	0,99	2264	178	2564	0,07	1
		м2		11,59	0,38	2086	68	119	0	
41	С Прайс ТОО Фирма кровельныый центр	Антикондесатнтная пленка "Ютакон" 124:2,55742:1,12:1,02	198	45,78		9064				
		м2								
42	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	180	475,06	8,2	85512	1476	59126	1,71	30
		м2		272,95	3,08	49131	554	119	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	199,08	508		101133				
		м2								
44	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	180	20,48	0,91	3687	164	1084	0,03	
		м2		4,68	0,34	842	61	120	0	
		Итого по разделу: Кровля				277141				
		Раздел: Топочная (ЛС2-2-1)Землянные работы								
45	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,2	27,84	26,18	534	503	165	0,01	
		м3		1,66	7,2	32	138	97	0,03	
46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	262,72	0	158	0	178	1,54	
		м3		262,72	0	158	0	113	0	
		Итого по разделу: Топочная (ЛС2-2-1)Землянные работы				692				
		Раздел: фундаменты								
47	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В15	9,88	9711,95	311,32	95954	3076	5795	2,82	2
		м3		441	117,61	4357	1162	105	0,57	
48	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	5	440,27	7,14	2201	36	146	0,14	
		м2		22,1	2,68	111	13	118	0,01	
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,88	127		1255				
		м3								
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,6	245,44	3,82	9719	151	1813	0,21	
		м2		37,35	1,44	1479	57	118	0,01	
		Итого по разделу: фундаменты				109130				
		Раздел: Стены								
51	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17,62	9210,24	335,84	162284	5918	17169	4,54	8
		м3		699,75	126	12330	2220	118	0,61	1
52	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	105,68	66,43	951	598	601	0,15	
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	
53	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,222	27900		6194				
		м3								
		Итого по разделу: Стены				169429				
		Раздел: Внешнии сети электроснабжения								
54	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	
55	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	1
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	
56	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	1	20500		20500				
		м3								
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,8	245,44	3,82	2160	34	403	0,21	
		м2		37,35	1,44	329	13	118	0,01	
58	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	175300		175300				
		шт								
		Отпускная цена		175300		175300				
		Сметная стоимость оборудования				*175300*				
59	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400		199400				
		шт								
		Отпускная цена		199400		199400				
		Сметная стоимость оборудования				*199400*				
		Итого по разделу: Внешнии сети электроснабжения				403696				
		Раздел: Водоснабжение								
60	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	351,2	27,84	26,18	9776	9193	3018	0,01	
		м3		1,66	7,2	583	2529	97	0,03	
61	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,8	262,72	0	2837	0	3206	1,85	2
		м3		262,72	0	2837	0	113	0	
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,1	0	3889	0	4394	0,97	2
		м3		134,1	0	3889	0	113	0	
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	333	6,48	6,48	2158	2158	680	0	
		м3		0	2,1	0	701	97	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	333	21,55	4,52	7175	1504	5501	0,11	3
		м3		17,03	0	5671	0	97	0	
65	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1137	47611,09	17877,09	5413	2033	5084	173	2
		км		29700	4698,68	3377	534	130	18,1	
66	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	9,2112	1420		13080				
		10м								
67	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	2,2725	777		1766				
		10м								
68	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка стальной проволоки	0,113	6469,41	5158,75	731	583	306	6,3	
		км		1310,66	724,68	148	82	133	4,2	
69	С151607-100 Изм. и доп.вып.19	Стальная проволока,сечение 3мм2	0,113	2553		288				
		км								
70	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	
71	С130904-984 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый , DN 40	1	2079		2079				
		шт.								
72	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый , DN 25	1	902		902				
		шт.								
73	Е0122-40-1	Приварка фланцев диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	
		фланец		63	0	63	0	130	0	
74	Е0122-40-3	Приварка фланцев,тройников Ду 100 мм	5	156,43	21,43	782	107	819	0,6	
		фланец		126	0	630	0	130	0	
75	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец,фланцев	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	
76	С130810-151	Тройник сварной 100х4-45х3	1	979		979				
		шт								
77	С130804-2781 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	226		452				
		шт.								
78	С130804-3404 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	295		295				
		шт.								
79	С130804-1586 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец под втулку Ду40	1	79		79				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130809-52 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	407		407				
		шт.								
81	С130809-56 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	844		3376				
		шт.								
82	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	
83	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0088	199804,17	95036,29	1758	836	1399	458	
		км		86400	35901	760	316	130	175,34	
84	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3 мм	8,8352	1623		14340				
		м								
85	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	8,8	244,98	0,28	2156	2	1682	0,84	
		м		146,93	0,11	1293	1	130	0	
86	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью	1	2772,18	559,8	2772	560	1729	7,99	
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	
		Итого по разделу: Водоснабжение				80236				
87	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,6	27,84	26,18	2299	2162	710	0,01	
		м3		1,66	7,2	137	595	97	0,03	
88	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	262,72	0	631	0	712	1,85	
		м3		262,72	0	631	0	113	0	
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,3	134,1	0	711	0	803	0,97	
		м3		134,1	0	711	0	113	0	
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,3	6,48	6,48	501	501	158	0	
		м3		0	2,1	0	163	97	0,01	
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77,3	21,55	4,52	1666	349	1277	0,11	
		м3		17,03	0	1316	0	97	0	
92	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодцев	2,4	134,1	0	322	0	364	0,97	
		м3		134,1	0	322	0	113	0	
93	Е0101-145-2	Планировка обсыпки оголовков колодцев	6,8	1,41	1,41	10	10	2	0	
		м2		0	0,3	0	2	97	0	
94	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,01635	78245	36133,62	1279	591	1094	247	
		км		41850	9612,9	684	157	130	37,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,16535	12100		1998				
		10м								
96	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3к=0,3	Прокладка стальной проволоки	0,0133	6469,41	5158,75	86	69	36	21	
		км		1310,66	724,68	17	10	133	4,2	
97	С151607-100 Изм. и доп.вып.19	Стальная проволока сечением 3 мм2	0,0133	2553		34				
		км								
		Итого по разделу: Наружные сети канализации				9536				
		Раздел: Колодец канализационный сборный ж/б ду 1000мм-2шт								
98	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,24	9525,08	2308,84	11811	2863	5079	13,87	1
		м3		2286	864,68	2835	1072	130	4,22	
99	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,4	4860		11664				
		м								
100	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	3240		454				
		м								
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,56	28900		16184				
		м3								
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,24	127		157				
		м3								
103	Е0108-6-9	Кирпичная кладка	0,11	10186,85	296,6	1121	33	133	5,95	
		м3		915,75	110,25	101	12	118	0,54	
104	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,9	245,44	3,82	2921	45	545	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	444	17	118	0,01	
106	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	
107	Е0146-33-5	Заделка отверстий	0,12	23994,71	332,71	2879	40	1365	75,22	
		м3		11245,5	126	1349	15	100	0,61	
108	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных водопроводных туб диам 273 мм	0,0008	174224,44	71861,81	139	57	115	441	
		км		83025	27146,25	66	22	130	132,58	
109	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	2999		2399				
		м								
110	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0008	559267,67	66947,17	447	54	69	234	
		км		40725	25290	33	20	130	123,51	
111	С12021-267	Стремянка	0,034	133700		4546				
		т								
112	ССНРК кн.2таб.4п.4,5:п.4,7	Окраска	0,034	6512		221				
		т								
113	Е0127-38-1	Устройство отмостки, бетон В7,5 т.10см	10,2	909,8	14,12	9280	144	625	0,27	
		м2		42,98	3,08	438	31	133	0,01	
		Итого по разделу: Колодец канализационный сборный ж/б ду 1000мм-2шт				80517				
		Раздел: Септик СКС-3 Д=2,0м								
114	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,9	204,95	2,62	1004	13	69	0,07	
		м2		10,51	0,99	51	5	123	0	
115	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,55	8290,87	1152,38	21142	2939	5907	8,06	2
		м3		1350,23	431,55	3443	1100	130	2,11	
116	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	10000		17800				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1	3610		3610				
		м								
118	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	3240		227				
		м								
119	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,12	28900		32368				
		м3								
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,55	127		324				
		м3								
121	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки	0,295	132,14	35,45	39	10	23	0,34	
		м2		51,75	13,17	15	4	120	0,06	
122	С12064-6	Люки и лазы утепленные	0,295	12300		3629				
		м2								
123	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
124	Е0115-61-1	Оштукатуривание стен и днища цементно песчаным раст вором с добавлением азотно-кислого кальцая	18,4	251,32	3,39	4624	62	2274	0,65	1
		м2		117	0,72	2153	13	105	0,05	
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,6	245,44	3,82	3829	60	714	0,21	
		м2		37,35	1,44	583	22	118	0,01	
126	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	
127	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм (вытяжка)	0,00105	388251,27	1984,82	408	2	64	270	
		км		45900	749,25	48	1	130	3,66	
128	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0003	78245	36133,62	23	11	20	247	
		км		41850	9612,9	13	3	130	37,3	
129	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,00303	12100		37				
		10м								
130	С130804-3723 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый с160х160	1	2201		2201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
131	Е0120-30-1	Установка флюгарки	0,54	107,97	1,26	58	1	7	0,05	
		кг		8,96	0,47	5	0	128	0	
132	Е0106-11-7	Установка крючков	0,0003	93997,62	304,24	28	0	10	198	
		1т		33075	114,75	10	0	105	0,56	
133	Е0146-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,06	21355,81	332,71	1281	20	559	60,8	
		м3		9189	126	551	8	100	0,61	
134	Е0106-11-7	Установка скоб	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198	
		1т		33075	114,75	278	1	105	0,56	
135	ССНРК кн.2таб.4п.4,5:п.4,7	Окраска	0,0084	6512		55				
		т								
		Итого по разделу: Септик СКС-3 Д=2,0м				101852				
		ИТОГО:				4049852	148410			226
						370973	50617			22
		Всего прямые затраты:				4049852				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				3155769				
		- оборудования				374700				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4104				
		На общестроительные работы				468724				
		На металломонтажные работы				336				
		На сантехнические работы				7				
		Всего накладных расходов:				473169				
		Итого с накладными				4523023				
		- заработная плата				70975				
		- трудоемкость				237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				248899				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4771936				
		Итого с временными, 3,4 %				4921442				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2.0,9 %				5011467,49				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,2 %				5070524,79				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5088711,76				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5134179,17				
		ИТОГО:				5134179,17				
		Сметная заработная плата				*492565*				
		Нормативная трудоемкость				*2727*				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13130252,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262605,04				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13392857,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1607142,86				
		Итого с НДС				15000000				
		Всего:				15000000				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сауле-16"

Директор _____ Искакова З.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)