форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/137	15.08.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО	15 000 000	13 392 857,14		13 392 857,14					1 607 142,86	15 000 000

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительств

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Успенка Бурлинского района ЗКО

Договор (контракт) №2017/137 от 15.08.2017г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. лс 2-1-1 Земляные работы										
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7		
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--		
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,4	6,48	6,48	527	527	166	--	--		
		м3		--	2,10	--	171	97	0,01	1		
3	Е0101-169-2	Подсыпка под полы	46	179,63	41,03	8263	1888	8247	1,01	46		
		м3		138,60	20,05	6376	922	113	0,10	5		
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	127,4	21,55	4,52	2745	575	2105	0,11	14		
		м3		17,03	--	2170	--	97	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12474	2990			67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25495						
		РАЗДЕЛ 2. лс 2-1-1 Кровля										
5	Е0110-3-5	Устройство доски подшивки свеса и лобовой доски	22,484	251,04	7,54	5644	170	5869	1,43	32		
		м2		214,65	2,86	4826	64	120	0,01	--		
6	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	5,06	25,35	0,05	128	--	46	0,05	--		
		м2		7,70	0,02	39	--	119	--	--		
7	Е0112-10-1	Подшивка карниза из профлиста	15,48	161,83	1,24	2505	19	2831	0,97	15		
		м2		153,23	0,47	2372	7	119	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист окрашенный С10-899-0,6	17,028	411,00	--	6999	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-15-3	Устройство слоя рубероида по периметру здания	43,7	103,08	0,99	4505	43	622	0,07	3
		м2		11,59	0,38	506	17	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19781	232			50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30899				
		РАЗДЕЛ 3. лс 2-1-1 Окна								
10	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	14,17	346,04	18,87	4903	267	2429	0,82	12
		м2		136,44	6,39	1933	91	120	0,03	--
11	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,27	472,81	19,00	600	24	341	1,30	2
		м2		217,73	6,18	277	8	120	0,03	--
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	14,17	6433,00	--	91156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,37	236,32	5,58	1033	24	504	0,59	3
		м2		94,05	2,12	411	9	120	0,01	--
14	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	10,92	2860,00	--	31231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128923	316			16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140130				
		РАЗДЕЛ 4. лс 2-1-1 Двери								
15	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12022-1	Дверь металлическая утепленная ДСН 2,1х1,0 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,2	104,40	0,09	438	--	285	0,36	2
		м2		56,48	0,05	237	--	120	--	--
18	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	18,69	398,48	102,53	7448	1916	4201	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2834	667	120	0,14	3
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18,69	4010,00	--	74947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			146843	2051			25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161928				
		РАЗДЕЛ 5. лс 2-1-1 Полы								
21	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	11,5	5788,36	261,86	66566	3011	8466	3,44	40
		м3		499,50	99,00	5744	1139	123	0,48	6
22	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	96,24	204,95	2,62	19724	252	1361	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1011	95	123	--	--
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,В15	9,624	9603,98	--	92429	--	6712	3,66	35
		м3		567,00	--	5457	--	123	--	--
24	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	96,24	340,45	18,42	32765	1773	10992	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8272	665	123	0,03	3
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,24	258,10	9,95	24840	958	6622	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5024	360	123	0,02	2
26	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	96,24	141,47	2,68	13615	258	417	0,02	2
		м2		2,52	1,00	243	96	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			249939	6252			157
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			301580				
		РАЗДЕЛ 6. лс 2-1-1 Внутренняя отделка								
27	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	98,79	320,10	4,07	31623	402	14548	0,75	74
		м2		139,28	0,97	13759	96	105	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	98,79	325,41	2,33	32147	230	8517	0,49	48
		м2		81,23	0,88	8025	87	105	--	--
29	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	402,59	312,81	4,07	125936	1637	57765	0,74	298
		м2		135,68	0,97	54623	391	105	0,05	21
30	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	268,74	173,10	1,88	46519	505	22298	0,47	126
		м2		78,30	0,72	21042	193	105	--	1
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15	306,50	2,10	4598	32	1037	0,39	6
		м2		65,03	0,79	975	12	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			240823	2805			552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			365686				
		РАЗДЕЛ 7. лс 2-1-2 Отопление								
32	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	59,8	343,48	3,96	20540	237	4110	0,30	18
		м		52,20	1,49	3122	89	128	0,01	--
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	59,9	264,48	3,96	15842	237	4117	0,30	18
		м		52,20	1,49	3127	89	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	125,7	10,99	--	1381	--	1720	0,05	6
		м		10,69	--	1344	--	128	--	--
36	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов.МС-90	25,35	4331,44	35,77	109802	907	4059	0,70	18
		1кВт		111,70	13,40	2832	340	128	0,07	2
37	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	507,00	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331,00	--	1986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые 11б25бк латунные, Dy 20 мм	5	377,00	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	62,81	--	816	--	386	0,12	2
		комплект		23,18	--	301	--	128	--	--
42	Е0113-44-7	Очистка щетками	21,1	60,75	--	1282	--	1154	0,34	7
		м2		60,75	--	1282	--	90	--	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,1	21,80	0,05	460	1	111	0,03	1
		м2		5,81	0,02	123	--	90	--	--
44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,1	40,72	0,04	859	1	158	0,04	1
		м2		8,32	--	176	--	90	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна ,толщиной 60 мм	24,5	103,80	9,93	2543	243	1505	0,34	8
		м		57,60	3,83	1411	94	100	0,02	--
46	С11031-85	Маты прошивные из стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	0,2	15500,00	--	3100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24,5	150,76	9,01	3694	221	1130	0,27	7
		м		42,75	3,38	1047	83	100	0,02	--
48	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0083	185900,00	--	1543	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			171113	1871			87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			201372				
		РАЗДЕЛ 8. лс 2-1-3 Вентиляция								
		П1								
49	Е0120-42-1	Установка приточных установок	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
50	СПрайс"DOSPEL"	Приточная установка L 615 м3/ч в том числе:вентилятор канальный RH22C/M-71/2P/0,55 SFP,водоводяной нагреватель,шумоглушитель,гибкое соединение, фильтр панельный 3600.226,21:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	300670,64	--	300671	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,16	1115,92	8,82	6874	54	1250	0,96	6
		м2		155,22	3,31	956	20	128	0,02	--
52	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1144,51	11,11	824	8	224	1,48	1
		м2		238,61	4,16	172	3	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,47	1169,91	13,82	5230	62	1517	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1162	23	128	0,03	--
54	Е0120-3-2	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,18	1169,91	13,82	211	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
55	Е0120-3-3	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,24	1144,51	11,11	275	3	75	1,48	--
		м2		238,61	4,16	57	1	128	0,02	--
56	Е0120-3-11	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,5	1115,92	8,82	558	4	101	0,96	--
		м2		155,22	3,31	78	2	128	0,02	--
57	Е0120-15-5	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 1000 мм	1	933,56	41,20	934	41	813	3,78	4
		шт		618,98	16,54	619	17	128	0,07	--
58	С131306-13	Клапан противопожарный КПУ-1Н-О-Н-250х240 примен.	1	35400,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
60	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	1	8940,00	--	8940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
62	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,0069	61500,00	--	424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
64	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	6,72	138,78	28,99	933	195	788	0,60	4
		м2		109,79	7,45	738	50	100	0,04	--
67	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,25	5520,00	--	1380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,5	188,55	12,17	660	43	158	0,25	1
		м		40,50	4,50	142	16	100	0,02	--
69	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00672	185900,00	--	1249	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				В1						
70	Е0120-42-1	Установка вытяжных установок	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
71	СПрайс"DOSPEL"	Вытяжная установка L 445 м3/ч в том числе:вентилятор канальный RH22C/M-71/2P/0,55 SFP, шумоглушитель,фильтр тонкой очистки, гибкое соединение,управляемая задвижка 2200.226,21:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	183743,17	--	183743	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс"KORF SBOW"	Бактерицидная секция SBOW40-20/39 23150.4,15:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	35471,19	--	35471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,04	1115,92	8,82	7856	62	1429	0,96	7
		м2		155,22	3,31	1093	23	128	0,02	--
74	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,64	1144,51	11,11	6455	63	1753	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1346	23	128	0,02	--
75	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,68	1169,91	13,82	5475	65	1588	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1216	24	128	0,03	--
76	Е0120-3-3	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,24	1144,51	11,11	275	3	75	1,48	--
		м2		238,61	4,16	57	1	128	0,02	--
77	Е0120-3-11	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,5	1115,92	8,82	558	4	101	0,96	--
		м2		155,22	3,31	78	2	128	0,02	--
78	Е0120-3-2	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,18	1169,91	13,82	211	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	1	516,77	24,24	517	24	429	2,01	2
		шт		326,03	9,45	326	9	128	0,04	--
80	С131306-49	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	320,85	16,96	2567	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
82	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
83	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
84	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	7,7	138,78	28,99	1069	223	903	0,60	5
		м2		109,79	7,45	845	57	100	0,04	--
86	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,28	5520,00	--	1546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	188,55	12,17	566	37	135	0,25	1
		м		40,50	4,50	122	14	100	0,02	--
88	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0077	185900,00	--	1431	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,0077	61500,00	--	474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				В2						
90	Е0120-42-1	Установка вытяжных установок	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
91	СПрайс"DOSPEL"	Вытяжная установка L 200 м3/ч в том числе:вентилятор канальный RH22C/M-71/2P/0,55 SFP, шумоглушитель,фильтр тонкой очистки, гибкое соединение,управляемая задвижка 2200.226,21:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	183743,17	--	183743	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,04	1115,92	8,82	7856	62	1429	0,96	7
		м2		155,22	3,31	1093	23	128	0,02	--
93	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1144,51	11,11	824	8	224	1,48	1
		м2		238,61	4,16	172	3	128	0,02	--
94	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,62	1169,91	13,82	8915	105	2585	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1980	39	128	0,03	--
95	Е0120-3-3	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,24	1144,51	11,11	275	3	75	1,48	--
		м2		238,61	4,16	57	1	128	0,02	--
96	Е0120-3-11	Прокладка перехода класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,528	1115,92	8,82	589	5	107	0,96	1
		м2		155,22	3,31	82	2	128	0,02	--
97	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
98	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	1	6330,00	--	6330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
100	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
101	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
102	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,0094	61500,00	--	578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	7,04	138,78	28,99	977	204	825	0,60	4
		м2		109,79	7,45	773	52	100	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,28	5520,00	--	1546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	188,55	12,17	754	49	180	0,25	1
		м		40,50	4,50	162	18	100	0,02	--
107	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0077	185900,00	--	1431	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ1						
108	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,34	1169,91	13,82	1568	19	455	1,62	2
		м2		259,88	5,18	348	7	128	0,03	--
109	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
110	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
111	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
112	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	1,28	138,78	28,99	178	37	150	0,60	1
		м2		109,79	7,45	141	10	100	0,04	--
114	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,06	5520,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	188,55	12,17	377	24	90	0,25	1
		м		40,50	4,50	81	9	100	0,02	--
116	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00132	185900,00	--	245	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,00175	61500,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,34	1169,91	13,82	1568	19	455	1,62	2
		м2		259,88	5,18	348	7	128	0,03	--
119	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
120	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
121	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
122	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	1,28	138,78	28,99	178	37	150	0,60	1
		м2		109,79	7,45	141	10	100	0,04	--
124	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,06	5520,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	188,55	12,17	377	24	90	0,25	1
		м		40,50	4,50	81	9	100	0,02	--
126	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00132	185900,00	--	245	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,00175	61500,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕ2						
128	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,34	1169,91	13,82	1568	19	455	1,62	2
		м2		259,88	5,18	348	7	128	0,03	--
129	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
		шт		297,68	11,81	298	12	128	0,06	--
130	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
132	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200 мм	1	2720,00	--	2720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией	1,28	138,78	28,99	178	37	150	0,60	1
		м2		109,79	7,45	141	10	100	0,04	--
134	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,06	5520,00	--	331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	188,55	12,17	377	24	90	0,25	1
		м		40,50	4,50	81	9	100	0,02	--
136	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00132	185900,00	--	245	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
137	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	0,00175	61500,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			925026	5413			269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1042599				
		РАЗДЕЛ 9. лс 2-1-4 Водопровод. Канализацию								
		Водопровод В1								
138	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. до 20 мм	49	439,78	12,19	21549	597	18632	1,64	80
		м		292,50	4,57	14333	224	128	0,02	1
139	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	13,5	336,95	7,90	4549	107	4056	1,29	17
		м		231,75	2,95	3129	40	128	0,01	--
140	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	3,5	310,32	5,28	1086	18	854	1,05	4
		м		188,55	1,98	660	7	128	0,01	--
141	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		252,00	2,50	2016	20	128	0,01	--
142	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x1,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,768	32,00	--	921	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x2,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,283	32,00	--	489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x2,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,5415	53,00	--	665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x3,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,283	90,00	--	295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x3,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,496	164,00	--	1229	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	С130904-984 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый,DN 40	1	2079,00	--	2079	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый 11Б27п1,DN 20	4	526,00	--	2104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый 11Б27п1,DN 15	6	390,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
151	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	1	364,67	4,19	365	4	79	0,34	--
		м		59,85	1,58	60	2	128	0,01	--
152	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	--	44	--	55	0,05	--
		м		10,69	--	43	--	128	--	--
153	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	5	499,47	12,19	2497	61	1901	1,64	8
		м		292,50	4,57	1463	23	128	0,02	--
154	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ ВСКМ-20	1	8395,82	1,57	8396	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	721,00	--	2163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С130810-107	Переход Д40 на Д20 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном МП3-У	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
158	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,011	17355,77	2191,29	191	24	125	73,60	1
		т		12555,00	101,25	138	1	90	0,49	--
159	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00812	154400,00	--	1254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00126	154200,00	--	194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,53	21,80	0,05	12	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
162	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,53	100,70	0,07	53	--	34	0,37	--
		м2		60,30	0,02	32	--	105	--	--
				Водопровод Т3						
163	Е0117-8-1	Установка водонагревателей	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31
		комплект		1370,25	36,00	5481	144	128	0,18	1
164	С131202-8	Электрический проточный водонагреватель Kaspel KDH 18 Luxus B прим	4	31700,00	--	126800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. до 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
166	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x1,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,596	32,00	--	115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
167	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый 11Б27п1,DN 15	4	390,00	--	1560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
168	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	23,5	620,54	0,64	14583	15	3202	0,58	14
		м		106,20	0,25	2496	6	128	--	--
169	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	21,5	748,88	1,43	16101	31	2832	0,56	12
		м		102,38	0,54	2201	12	128	--	--
170	С130810-182	Ревизии,d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130810-183	Ревизии,d 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0116-21-2	Установка прочисток диам. 50 мм	2	125,32	1,57	251	3	253	0,61	1
		шт		99,00	--	198	--	128	--	--
173	С130810-135	Прочистка диам. 50 мм	2	495,00	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0116-21-3	Установка прчисток диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		шт		135,00	--	135	--	128	--	--
175	С130810-138	Прочистка диам. 100	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санитарно-техническое оборудование								
176	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5930,28	21,53	35582	129	2730	1,95	12
		комплект		346,50	9,00	2079	54	128	0,04	--
177	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750,00	--	10500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0117-5-4	Установка пьедестала	5	249,71	12,33	1249	62	950	0,81	4
		шт		144,00	4,50	720	23	128	0,02	--
179	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	5	1750,00	--	8750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
181	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	--	119	--	151	0,34	1
		м		59,15	--	118	--	128	--	--
182	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659,00	--	1318	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
183	С130904-2	Краны водоразборные , Dy 15 мм	3	432,00	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
185	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			302790	1655			210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			372526				
		РАЗДЕЛ 10. лс 2-1-5 Электроснабжение. Освещение								
186	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
187	С151803-156	Щит учетно-распределительный ЩУРВ-3-36зо с автоматическими выключателями ВА88-33 160А-1шт, Ва47-29 -9шт,АВДТ 32-5шт примен.	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
189	С151803-162	Бокс модульный КМПн 2/6 с автоматическими выключателями Ва47-29 -4шт примен.	1	2880,00	--	2880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	29	244,37	65,36	7087	1895	5829	0,95	27
		шт		151,65	34,45	4398	999	108	0,16	5
191	С151702-11	Светильники тип ССО-03-18/А примен.	21	4770,00	--	100170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	С151702-42	Светильник потолочный с СД лампами OPL/S ECO LED 1200 примен.	5	6670,00	--	33350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151701-74	Светильник потолочный с СД лампами RKL LED примен.	3	10200,00	--	30600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	2	219,93	49,51	440	99	392	0,88	2
		шт		151,65	29,74	303	59	108	0,13	--
195	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НПП03-60-001	2	547,00	--	1094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С151706-25	Лампа накаливания CLAS60	2	52,00	--	104	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0121-17-18	Монтаж светильников аварийного освещения	3	119,60	2,58	359	8	330	0,61	2
		шт		100,80	1,02	302	3	108	0,01	--
198	С151701-43	Светильник MARS примен.	3	2760,00	--	8280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	5	241,70	91,00	1209	455	744	0,82	4
		шт		131,00	25,70	655	129	95	0,15	1
200	С151704-2	Указатель световой "Не входить"	5	462,00	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-403-3	Прокладка кабель-канала	121	47,20	14,80	5711	1791	3517	0,16	19
		м		26,30	4,30	3182	520	95	0,02	3
202	СПрайсТОО"Казмонтажсервис"	Кабель-канал 25х16 88,05:2,55742:1,12.1,045.1,012	114	32,51	--	3706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	СПрайсТОО"Казмонтажсервис"	Кабель-канал 40х16 131,5:2,55742:1,12.1,045.1,012	7	48,55	--	340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Ц0108-402-1	Прокладка кабеля в кабель-канале	570	50,50	23,10	28785	13167	14945	0,13	74
		м		22,10	5,50	12597	3135	95	0,03	18
205	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,125	52100,00	--	6513	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
206	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,315	60500,00	--	19058	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
207	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,045	248700,00	--	11192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
208	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,085	593100,00	--	50414	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	47	37,55	--	1765	--	1715	0,24	11
		шт		37,55	--	1765	--	97,2	--	--
210	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	31	171,00	--	5301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			336945	17456			150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			388286				
		РАЗДЕЛ 11. Топочная лс 2-2-1 Архитектурно-строительная часть								
		Земляные работы								
213	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,10	--	121	--	136	0,97	1
		м3		134,10	--	121	--	113	--	--
214	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,2	6,48	6,48	66	66	21	--	--
		м3		--	2,10	--	21	97	0,01	--
215	Е0101-169-2	Подсыпка грунта под полы	8,7	179,63	41,03	1563	357	1560	1,01	9
		м3		138,60	20,05	1206	174	113	0,10	1
216	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,9	21,55	4,52	407	85	312	0,11	2
		м3		17,03	--	322	--	97	--	--
		Стены								
217	Е0116-10-11	Футляр из стальных электросварных труб диам. 355х4,0 мм	0,5	4047,15	104,14	2024	52	323	2,63	1
		м		465,75	38,99	233	19	128	0,19	--
		Крыша. Кровля								
218	Е0110-14-1	Установка стропил, обрешетки	0,28	21304,82	334,28	5965	94	1184	22,10	6
		м3		3397,50	126,00	951	35	120	0,62	--
219	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,28	573,75	28,11	161	8	45	0,78	--
		м3		123,75	10,58	35	3	120	0,05	--
220	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из панелей "Сэндвич"	15	226,98	120,75	3405	1811	1300	0,40	6
		м2		66,60	29,70	999	446	90	0,11	2
221	С12023-26 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные,толщина 150 мм	15	4010,00	--	60150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
222	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных,т.100мм	1,064	5427,70	--	5775	--	695	3,24	3
		м3		531,00	--	565	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	1,064	9603,98	--	10219	--	742	3,66	4
		м3		567,00	--	603	--	123	--	--
		Окна. Двери								
224	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,2	427,50	19,32	513	23	277	1,11	1
		м2		185,83	6,39	223	8	120	0,03	--
225	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,2	5206,00	--	6247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
227	С12022-1	Дверь металлическая утепленная примен.	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
228	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	10,64	255,95	3,39	2723	36	1375	0,68	7
		м2		122,40	0,72	1302	8	105	0,05	1
229	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43,36	251,32	3,39	10897	147	5360	0,65	28
		м2		117,00	0,72	5073	31	105	0,05	2
230	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	54	17,43	0,12	941	6	781	0,09	5
		м2		13,73	0,05	741	3	105	--	--
		Отмостка								
231	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,03	5427,70	--	11018	--	1326	3,24	7
		м3		531,00	--	1078	--	123	--	--
232	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	2,03	9603,98	--	19496	--	1416	3,66	7
		м3		567,00	--	1151	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			167416	2746			91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			196009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Топочная лс 2-2-2 Тепломеханическая часть								
233	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
234	СПрайс"CRONOS"	Котел водогрейный BURAN BOILER 200GA 179000:2,55742:1,12.1,045.1,012	2	66089,09	--	132178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3150,83	123,78	9452	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
236	СПрайсТОО"Виаст"	Насос сетевой DAB A 80/180XM 95900:2,55742:1,12.1,045.1,012	2	35407,51	--	70815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	СПрайсТОО"Виаст"	Подпиточный насос AQUAJET-82M 48000:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	17722,21	--	17722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0118-21-4	Установка умягчения воды	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
239	СПрайсТОО"Виаст"	Установка умягчения воды JUPTER 15 ATL 198000:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	73104,13	--	73104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
241	Е0118-11-4	Установка емкости запаса умягчения воды V=750л	1	17242,54	198,36	17243	198	2465	11,23	11
		1бак		1851,68	74,16	1852	74	128	0,36	--
242	Е0116-10-5	Установка дымовой трубы Ду108	19	1240,75	20,80	23574	395	3363	0,73	14
		м		130,50	7,79	2480	148	128	0,04	1
243	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	2	837,49	10,53	1675	21	242	0,50	1
		м		90,45	3,94	181	8	128	0,02	--
244	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	28	471,67	4,19	13207	117	2202	0,34	9
		м		59,85	1,58	1676	44	128	0,01	--
245	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	13	364,67	4,19	4741	54	1022	0,34	4
		м		59,85	1,58	778	21	128	0,01	--
246	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99	--	473	--	588	0,05	2
		м		10,69	--	460	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С130904-984 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый,DN 40	10	2079,00	--	20790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	С130903-27	Клапаны обратные 19с 38нж , Dy 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
250	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый,DN 20	11	526,00	--	5786	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
253	Е0118-22-2	Установка манометров МП3-У	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	3
		комплект		41,72	--	501	--	128	--	--
254	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
255	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	С130903-170 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32	2	1298,00	--	2596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
257	С130903-190 Изм. и доп.вып.19	Автоматический воздухоотводчик, DN 15	2	1673,00	--	3346	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Крепление дымовой трубы - 2шт						
258	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,8	402,75	--	725	--	819	2,80	5
		м3		402,75	--	725	--	113	--	--
259	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси	0,338	2764,05	--	934	--	198	2,99	1
		м3		477,00	--	161	--	123	--	--
260	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ,бетон В15	1,792	10069,86	257,71	18045	462	1366	4,05	7
		м3		634,50	91,69	1137	164	105	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05114	65900,00	--	3370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0832	172357,31	536,06	14340	45	4165	289,00	24
		1т		47475,00	202,50	3950	17	105	0,99	--
263	Е0120-30-1	Крепление из стальных листов	202,4	107,97	1,26	21852	255	2443	0,05	11
		кг		8,96	0,47	1813	96	128	--	--
264	Е0116-7-10	Труба Ду108х3,0	0,25	1550,07	19,03	388	5	40	0,69	--
		м		117,00	7,13	29	2	128	0,03	--
265	Е0116-7-3	Труба Ду25х2,8	0,2	362,67	4,19	73	1	16	0,34	--
		м		59,85	1,58	12	--	128	0,01	--
266	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4,7	Окраска металлоконструкций	0,2048	6512,00	--	1334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				К1, С, П						
267	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	4493	9	790	0,56	3
		м		102,38	0,54	614	3	128	--	--
268	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	--
269	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4,5	362,67	4,19	1632	19	354	0,34	2
		м		59,85	1,58	269	7	128	0,01	--
270	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,5	10,99	--	82	--	103	0,05	--
		м		10,69	--	80	--	128	--	--
271	С130903-24	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 15 мм	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	С130903-26	Клапан запорный проходной муфтовый, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0116-21-3	Установка прочисток диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		шт		135,00	--	135	--	128	--	--
274	С130810-138	Прочистка Ду110	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
276	Е0116-10-8	Футляр из стальных электросварных труб диам. 219 мм	0,8	1924,81	45,33	1540	36	315	1,66	1
		м		290,25	16,97	232	14	128	0,08	--
277	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0008	566134,23	80990,95	453	65	82	278,00	--
		км		48375,00	30595,50	39	24	130	149,43	--
		Септик Д=1,5м								
278	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,4	27,84	26,18	540	508	167	0,01	--
		м3		1,66	7,20	32	140	97	0,03	--
279	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	--	158	--	178	1,85	1
		м3		262,72	--	158	--	113	--	--
280	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	134,10	--	188	--	212	0,97	1
		м3		134,10	--	188	--	113	--	--
281	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,3	6,48	6,48	106	106	33	--	--
		м3		--	2,10	--	34	97	0,01	--
282	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,11	1
		м3		17,03	--	225	--	97	--	--
283	Е0101-166-2	Обсыпка оголовка колодца	2,3	134,10	--	308	--	349	0,97	2
		м3		134,10	--	308	--	113	--	--
284	Е0101-145-5	Планировка обсыпки	4	19,40	--	78	--	75	0,12	--
		м2		19,40	--	78	--	97	--	--
285	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,14	204,95	2,62	644	8	44	0,07	--
		м2		10,51	0,99	33	3	123	--	--
286	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,77	8736,45	1538,85	15464	2724	5044	9,66	17
		м3		1615,95	576,23	2860	1020	130	2,81	5
287	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810,00	--	13902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	3610,00	--	3213	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
289	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	3240,00	--	227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
290	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	28900,00	--	18785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0110-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной	0,295	140,83	35,45	42	10	23	0,34	--
		м2		51,75	13,17	15	4	120	0,06	--
292	С12064-6	Люки и лазы утепленные	0,295	12300,00	--	3629	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
293	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором с добавкой азотно-кислого кальция	13,6	251,32	3,39	3418	46	1681	0,65	9
		м2		117,00	0,72	1591	10	105	0,05	1
295	Е0146-30-3	Пробивка отверстий	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	--
296	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм (вытяжка)	0,00105	388251,27	1984,82	408	2	64	270,00	--
		км		45900,00	749,25	48	1	130	3,66	--
297	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0003	78245,00	36133,62	23	11	20	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	13	3	130	37,30	--
298	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,0303	12100,00	--	367	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
299	С130804-3723 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 160х160	1	2201,00	--	2201	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0120-30-1	Установка флюгарки	0,54	107,97	1,26	58	1	7	0,05	--
		кг		8,96	0,47	5	--	128	--	--
301	Е0106-11-7	Установка крючков	0,0003	93997,62	304,24	28	--	10	198,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	10	--	105	0,56	--
302	Е0146-33-6	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,06	21355,81	332,71	1281	20	559	60,80	4
		м3		9189,00	126,00	551	8	100	0,61	--
303	Е0106-11-7	Установка скоб	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	278	1	105	0,56	--
304	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4,7	Окраска	0,0084	6512,00	--	55	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			597582	9070			267
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			697380				
		РАЗДЕЛ 13. Топочная лс 2-2-3 Внутреннее газооборудование								
305	Е0119-5-2	Установка счетчика газа	1	2538,62	222,62	2539	223	1763	7,28	7
		счетч.		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	--
306	СПрайс"ITRON"	Счетчик газа СГ G6 15149:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	5593,20	--	5593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0119-6-1	Установка сигнализатора загазованности	1	1010,74	84,74	1011	85	544	2,17	2
		клапан		393,75	31,50	394	31	128	0,15	--
308	СПрайсТОО"Виаст"	Сигнализатор загазованности с КЗГУИ Ду25 28000:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	10337,96	--	10338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	2,8	876,76	15,99	2455	45	438	0,66	2
		м		116,10	5,99	325	17	128	0,03	--
310	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7	285,95	4,59	2002	32	475	0,28	2
		м		51,30	1,71	359	12	128	0,01	--
311	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	339	0,28	1
		м		51,30	1,71	257	9	128	0,01	--
312	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	7	292,95	4,59	2051	32	475	0,28	2
		м		51,30	1,71	359	12	128	0,01	--
313	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	21,8	78,92	--	1720	--	1946	0,33	7
		м		69,75	--	1521	--	128	--	--
314	С130904-160 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые , DN 20 мм	2	2328,00	--	4656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные,DN 25 мм	1	2770,00	--	2770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
316	С130904-159 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные,DN 15 мм	2	2191,00	--	4382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0109-34-1	Монтаж опор	0,0299	17355,77	2191,29	519	66	341	73,60	2
		т		12555,00	101,25	375	3	90	0,49	--
318	С12021-262	Стоимость опоры	0,0299	107900,00	--	3226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0116-10-2	Футляр из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,4	623,70	14,12	249	6	54	0,55	--
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	--
320	Е0116-10-1	Футляр из стальных электросварных труб диам. 32 мм	0,4	425,70	14,12	170	6	54	0,55	--
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	--
321	Е0146-33-5	Заделка отверстий	0,03	23994,71	332,71	720	10	341	75,22	2
		м3		11245,50	126,00	337	4	100	0,61	--
322	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,65	32,52	0,05	119	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
323	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,65	40,72	0,04	149	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			46183	526			29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			56179				

РАЗДЕЛ 14. Топочная лс 2-2-4 Отопление, вентиляция

Отопление

324	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
325	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
326	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	1	702,78	8,09	703	8	53	0,25	--
		м		38,71	3,04	39	3	128	0,01	--
327	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый,DN 15	2	390,00	--	780	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
328	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331,00	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
330	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,24	21,80	0,05	27	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
331	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,24	148,40	0,07	184	--	141	0,65	1
		м2		108,00	0,02	134	--	105	--	--
				Вентиляция						
332	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,3	1209,51	11,11	363	3	93	1,48	--
		м2		238,61	4,16	72	1	128	0,02	--
333	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
334	С131310-18	Кольцо для сбора конденсата Д315	1	1140,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0126-11-20	Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	0,3	357,38	97,37	107	29	71	1,10	--
		м		199,80	36,45	60	11	100	0,18	--
336	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,02	5520,00	--	110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1	150,76	9,01	151	9	46	0,27	--
		м		42,75	3,38	43	3	100	0,02	--
338	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0001	185900,00	--	19	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			8219	71			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10084				

РАЗДЕЛ 15. лс 4-1-1 Внешнее электроснабжение

Ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,8	402,75	--	322	--	364	2,80	2
		м3		402,75	--	322	--	113	--	--
340	Е0108-6-9	Кирпич М75	0,0126	8050,85	296,60	101	4	15	5,95	--
		м3		915,75	110,25	12	1	118	0,54	--
341	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,84	9630,95	95,97	8090	81	713	4,90	4
		м3		771,75	36,25	648	30	105	0,18	--
342	Е0109-34-1	Монтаж стоек	0,1743	17355,77	2191,29	3025	382	1985	73,60	13
		т		12555,00	101,25	2188	18	90	0,49	--
343	С12021-262	Стойки из труб	0,1743	107900,00	--	18807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,4846	17937,36	627,68	8692	304	6236	86,50	42
		т		14197,50	101,25	6880	49	90	0,49	--
345	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,3246	162700,00	--	52812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
346	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками №50-3	27,2	385,00	--	10472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
347	СПрайсССЦкн.2тб4, п.4.5,п.4.7"	Окраска м-ий	0,4989	6512,00	--	3249	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
348	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВЛ-10КВ						
349	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
350	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	22500,00	--	90000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,208	1717,63	923,38	357	192	132	2,43	1
		1м3		425,25	179,69	88	37	105	0,73	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,208	21400,00	--	4451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0366667	25922,88	17030,88	951	624	452	43,70	2
		1км		7650,00	4099,68	281	150	105	15,13	1
354	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,02145	165875,00	--	3558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
356	С151804-1359Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРН3-10У1 примен	1	19894,00	--	19894	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
357	С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы ТМ6	2	4470,00	--	8940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
358	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Накладка ОГ2,ОГ5	0,0088	125300,00	--	1103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
359	С11041-104	Хомут Х1,Х7,Х8	5,3	196,00	--	1039	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
360	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн У1,РА1,РА2,РА3,РА4,РА5	0,0583	139600,00	--	8139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжка Г1	0,0228	96700,00	--	2205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	С11011-686	Проводник заземляющий ЗП1	7,2	344,00	--	2477	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
363	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ-20В	10	446,00	--	4460	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
364	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	10	12,00	--	120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
365	С151804-1415Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Крепление провода	4	316,00	--	1264	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
366	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
367	С151804-2005Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажим ПА	12	411,00	--	4932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	389,00	--	2334	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	858,00	--	10296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
370	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
371	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00208	149300,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
373	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	348,00	--	2088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
374	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий из круглой стали, диаметр 16 мм	20	58,20	7,60	1164	152	543	0,15	3
		м		27,70	0,90	554	18	95	0,01	--
375	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1264	49131,00	--	6210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	Ц0108-472-1	Заземлитель из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3
		м		27,50	0,30	550	6	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,018	49502,00	--	891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЛ-0,4КВ						
378	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
379	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,065	7259,41	4310,78	472	280	267	16,10	1
		1км		2745,00	1169,46	178	76	105	4,45	--
381	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,035	176838,00	--	6189	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
382	С151601-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2	0,03	103300,00	--	3099	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
383	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
384	С151801-10	Выключатель автоматический 3Р 25А С	1	343,00	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
386	СПрайсТОО"Казмонтажсервис"	Трехфазный счетчик 22500:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	8307,29	--	8307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
387	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейн СА25,У3	0,007615	139600,00	--	1063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
388	С151804-1842Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные DN123	1	2274,00	--	2274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	С151804-1446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Фасадное крепление	5	2356,00	--	11780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Крюк CF16	0,02	7120,00	--	142	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
391	С11051-134 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Металлическая лента	0,000156	128200,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Бугель МВ20	2	1011,00	--	2022	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
393	С151804-1840Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые РА 4/35	2	1321,00	--	2642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
394	С151804-1917Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ответвительный зажим Р70	4	254,00	--	1016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
395	С151804-1918Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ответвительный зажим Р71	1	414,00	--	414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	С151804-1998Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные CD35 ГОСТ Р 51177-98	1	195,00	--	195	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
397	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	155,00	--	155	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	С11011-686	Проводник заземляющий ЗП6	0,5	344,00	--	172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Наружное освещение						
399	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	402,75	--	806	--	910	2,80	6
		м3		402,75	--	806	--	113	--	--
400	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,В15	2	10202,15	95,97	20404	192	1697	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1544	72	105	0,18	--
401	Е0133-30-19	Установка стойки металлической	0,38	10931,20	6768,70	4154	2572	2393	23,60	9
		1т		4162,50	1834,70	1582	697	105	6,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	С12021-245	Стойка металлическая ОТ(133/108)-5,0-1,5	0,38	172800,00	--	65664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0133-115-2	Установка светильников со светодиодной лампой	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
404	С151703-3	Светильники тип НКУ-10-300-122 со светодиодной лампой	4	1760,00	--	7040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
405	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
406	С151801-19	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р16А	1	204,00	--	204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0133-18-1	Подвеска троса	0,07	9317,52	4193,14	652	294	416	26,50	2
		1км		4567,50	1094,79	320	77	105	4,21	--
408	С151607-159 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трос стальной сечением 3 мм2	0,07	8819,00	--	617	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
409	С151804-1742Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Талреп М8	8	1610,00	--	12880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			482087	16849			134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			538670				
		РАЗДЕЛ 16. лс 6-1-3 Наружные сети канализации								
410	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	1,486	12100,00	--	17981	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Септик СКС-3 Д=2,0м								
411	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,02727	12100,00	--	330	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			18311	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			19409				
		РАЗДЕЛ 17. лс 6-1-4 Распределительный газопровод Г1								
		Надземный газопровод Г2								
412	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
413	С130904-999 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый,DN32	1	1517,00	--	1517	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	246	75	130	91,99	--
415	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	4,016	111,00	--	446	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,48	32,52	0,05	16	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
417	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,48	40,72	0,04	20	--	4	0,04	--
		м2		8,32	--	4	--	90	--	--
418	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
419	Е0124-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм	1	2315,13	1451,02	2315	1451	1618	2,92	3
		отключ		695,25	549,00	695	549	130	2,68	3
				Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-10МС						
420	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного шкафного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
421	СПрайс ТОО "Виаст"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-10МС 51900:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	19162,14	--	19162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
422	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,37	402,75	--	149	--	168	2,80	1
		м3		402,75	--	149	--	113	--	--
423	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	0,64	775,44	24,55	496	16	39	0,26	--
		м2		39,83	9,20	25	6	123	0,04	--
424	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	0,37	10202,15	95,97	3775	36	314	4,90	2
		м3		771,75	36,25	286	13	105	0,18	--
425	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37	127,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
426	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу.бетону стен, фундаментов	3,84	245,44	3,82	942	15	176	0,21	1
		м2		37,35	1,44	143	6	118	0,01	--
427	Е0109-34-1	Установка опор	0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555,00	101,25	414	3	90	0,49	--
428	С12021-262	Стоимость опор	0,033	107900,00	--	3561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0120-30-1	Установка уголков и распорных связей под шкаф	9,6	107,97	1,26	1036	12	116	0,05	1
		кг		8,96	0,47	86	5	128	--	--
430	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,5	32,52	0,05	81	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
431	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
432	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3
		м2		39,83	9,20	478	110	123	0,04	1
				Молниеотвод,заземление						
433	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	410	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	113	--	--
434	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	0,49	775,44	24,55	380	12	30	0,26	--
		м2		39,83	9,20	20	5	123	0,04	--
435	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,98	10202,15	95,97	9998	94	831	4,90	5
		м3		771,75	36,25	756	36	105	0,18	--
436	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,98	127,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0178	5239,08	327,33	93	6	38	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--
438	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0114	53600,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
440	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
441	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0075	121367,16	49858,78	910	374	783	336,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		61425,00	18834,75	461	141	130	91,99	1
442	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	161	51	130	99,76	--
443	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2,5	509,00	--	1273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
444	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,5	279,00	--	698	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
445	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	2,5	173,00	--	433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
446	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	2,5	99,00	--	248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0120-30-1	Крепление молниеотвода	3,33	107,97	1,26	360	4	40	0,05	--
		кг		8,96	0,47	30	2	128	--	--
448	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00031	149300,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
449	Ц0108-472-6	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х40 мм2	18	88,90	3,10	1600	56	482	0,16	3
		м		27,90	0,30	502	5	95	--	--
450	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
				Ограждение 2.0х3,0						
451	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,4	402,75	--	161	--	182	2,80	1
		м3		402,75	--	161	--	113	--	--
452	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом	0,8	775,44	24,55	620	20	48	0,26	--
		м2		39,83	9,20	32	7	123	0,04	--
453	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	0,41	10202,15	95,97	4183	39	348	4,90	2
		м3		771,75	36,25	316	15	105	0,18	--
454	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,41	127,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
455	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е0109-34-1	Установка опор	0,152	17355,77	2191,29	2638	333	1731	73,60	11
		т		12555,00	101,25	1908	15	90	0,49	--
457	С12021-262	Стоимость опор	0,152	107900,00	--	16401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
458	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,188	17937,36	627,68	3372	118	2419	86,50	16
		т		14197,50	101,25	2669	19	90	0,49	--
459	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,096	172800,00	--	16589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
460	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	18	187,00	--	3366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
461	ССНРК кн.2тб.4п.4,5;п.4,7	Окраска металлоконструкций	0,248	6512,00	--	1615	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
462	С11011-816	Замок навесной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Надземный газопровод Г1						
463	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0025	121367,16	49858,78	303	125	261	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	154	47	130	91,99	--
464	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	2,51	111,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
465	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,3	32,52	0,05	10	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
466	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,3	40,72	0,04	12	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
				Выход газопровода из земли Ду32 - 2шт						
467	Е0124-102-1	Выход газопровода из земли	2	2800,96	753,98	5602	1508	3621	6,28	13
		шт		1107,00	285,75	2214	572	130	1,39	3
468	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2	474,00	--	948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
469	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	2,72	131,00	--	356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,8 мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
471	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,00236	47611,09	17877,09	112	42	106	173,00	--
		км		29700,00	4698,68	70	11	130	18,10	--
472	С130804-1143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004	2,36	41,00	--	97	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
473	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,6 DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	258,00	--	516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
474	С130804-5346 Изм. и доп.вып.18	Соединительная муфта с закладными нагревателями ПЭ 100 SDR 17,6 DN 32	6	753,00	--	4518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
475	С130804-3277 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 ,DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	218,00	--	436	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
476	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	264493,88	23641,25	529	47	89	145,00	--
		км		25425,00	8930,25	51	18	130	43,62	--
477	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	2424,68	559,80	4849	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
478	Е0123-1-1	Песчанная засыпка	2	2418,20	152,52	4836	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
				Подземный газопровод						
479	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	14,1	27,84	26,18	392	369	121	0,01	--
		м3		1,66	7,20	23	102	97	0,03	--
480	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4	262,72	--	105	--	119	1,85	1
		м3		262,72	--	105	--	113	--	--
481	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,1	134,10	--	148	--	167	0,97	1
		м3		134,10	--	148	--	113	--	--
482	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.).при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,4	6,48	6,48	87	87	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,4	21,55	4,52	289	61	221	0,11	1
		м3		17,03	--	228	--	97	--	--
484	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,029	47611,09	17877,09	1381	518	1297	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	861	136	130	18,10	1
485	Е0122-8-1	Вычитается позиция: Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (для определения удорожания работ связанного с пневматическим испытанием)	0,029	-62566,88	-6788,50	-1814	-197	-1819	-253,00	-7
		км		-45675,00	-2565,00	-1325	-74	130	-12,52	--
486	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,029	121367,16	49858,78	3520	1446	3026	336,00	10
		км		61425,00	18834,75	1781	546	130	91,99	3
487	С130804-1143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32х2,3 СТ РК ИСО 4437-2004	29,29	41,00	--	1201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
488	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка медного провода	0,029	6469,41	5158,75	188	150	79	6,30	--
		км		1310,66	724,68	38	21	133	4,20	--
489	С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Медный провод,сечением 3 мм2	0,029	18252,00	--	529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
490	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,029	6469,41	5158,75	188	150	79	6,30	--
		км		1310,66	724,68	38	21	133	4,20	--
491	СПрайсТОО"Внаст"	Сигнальная лента 39,9:2,55742:1,12.1,045.1,012	29	14,73	--	427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			158186	12341			127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			199674				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4012641	82644			2237
			Тенге			381527	25304			147
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4747905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2617
		Сметная заработная плата -	Тенге				476808			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4747905				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3,4%	161428,77	4909333,77					
	Итого с зимними удорожаниями		1,98%	97204,81	5006538,58					
	Итого с затратами на доп. Транспорт материалов		1,20%	58912,01	5065450,58					
	Итого с затратами на выслугу лет		1,00%	49093,34	5114543,92					
	Итого с затратами на доп. отпуска		0,40%	19637,34	5134181,26					
	Итого в текущих ценах		2,55741935	13130254,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%	262605,09	13 392 857,14					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1607142,86						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**15 000 000**					

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. Директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Саулe-16"

Директор _____ Искакова З.С.