ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Уральск"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО

**С П РА В К А № 3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | №85 | 21.10.2016 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство инженерных сетей в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО | 110 956 063,33 | 27 809 920,12 | | 27 809 920,12 | | | | | 3 337 190,41 | 31 147 110,53 |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Руководитель _____ подпись Мулдашев М.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ подпись Мухамедиев М.К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство инженерных сетей в ПДП по ул.Деповская в г.Уральске ЗКО

(наименование, адрес)

Объект Наружние инженерные сети

( наименование)

Договор подряда (контракт) №85 от 21.10.2016

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 07.06.2017г. | 01.06.2017 | 07.06.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ЛС2-2)** | | | | | | | |
| | | | **Раздел: Линейная часть сетей водоснабжения** | | | | |
| 1 | 32 | 11-220501-0110 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм#за минусом длины футляров | км | 0,392 | 1125058,94 | 441473 |
| 2 | 33 | 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм#за минусом длины футляров | км | 0,085 | 665110,12 | 56800 |
| 3 | 34 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 (160) мм | км | 0,084 | 551752,50 | 46458 |
| 4 | 35 | 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | км | 0,011 | 508134,30 | 5691 |
| 5 | 36 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 (90) мм#за минусом длины футляров | км | 0,099 | 420166,29 | 41386 |
| 6 | 37 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм | км | 0,015 | 420166,29 | 6429 |
| 7 | 42 | 23-010501-1524 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400X36,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 464,88 | 27773,82 | 12911559 |
| 8 | 43 | 23-010501-1518 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200X18,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 91,58 | 6972,19 | 638501 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 44 | 23-010501-1516 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 84,24 | 4470,96 | 376625 |
| 10 | 45 | 23-010501-1514 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125X11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 11,185 | 2732,47 | 30563 |
| 11 | 46 | 23-010501-1512 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90X8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 102,06 | 1417,57 | 144684 |
| 12 | 47 | 23-010501-1511 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75X6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 15,277 | 979,39 | 14962 |
| 13 | 49 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА | км | 0,838 | 25497,43 | 21367 |
| 14 | 50 | 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,838 | 11720,68 | 9822 |
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | |
| 15 | 174 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | м3 | 940,663 | 135,05 | 127034 |
| 16 | 175 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | м3 | 65,846 | 2712,72 | 178623 |
| 17 | 176 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ | м3 | 159,483 | 1181,00 | 188350 |
| 18 | 177 | 11-010104-0404 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М | м3 | 637,933 | 14,98 | 9553 |
| 19 | 178 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | Планировка участка трассы | м2 | 413,262 | 183,65 | 75896 |
| | | | **Раздел: Повысительно-насосная станция для повышения давления в водопроводных сетях#согласно раздела водоснабжение и канализация п.2.2 общей пояснительной записки** | | | | |
| 20 | 180 | Ведомость-согласов оборудов заказчиком | Насосная блочная станция для питьевой воды, с доставкой оборудования до объекта#Цена:#12560000:1,12 | шт | 1,000 | 12624953,14 | 12624953 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ЛС2-3)** | | | | |
| | | | **Раздел: проектируемые ж/бетонные колодцы - 34 шт** | | | | |
| 21 | 16 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под колодцы | м3 | 2,492 | 4848,79 | 12085 |
| | | | ДИАМЕТРОМ 1М - 3ШТ. | | | | |
| 22 | 17 | 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 3,506 | 34720,61 | 121744 |
| 23 | 18 | 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,542 | 20727,37 | 31966 |
| 24 | 19 | 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | шт. | 3,000 | 7322,93 | 21969 |

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 20 | 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | шт. | 3,000 | 11209,39 | 33628 |
| 26 | 21 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | шт. | 3,000 | 7842,05 | 23526 |
| 27 | 22 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 3,000 | 2593,69 | 7781 |
| 28 | 23 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | шт. | 3,000 | 2762,73 | 8288 |
| 29 | 24 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 | комплект | 3,000 | 11277,78 | 33833 |
| | | | **Раздел: Линейная часть сетей канализации** | | | | |
| 30 | 39 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 0,710 | 4848,79 | 3443 |
| 31 | 40 | 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | км | 0,117 | 665110,12 | 77818 |
| 32 | 44 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм#выпуски | км | 0,018 | 551752,50 | 9932 |
| 33 | 45 | 23-010501-1210 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 18,018 | 2910,97 | 52450 |
| 34 | 46 | 23-010501-1212 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 200x11,4 СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 117,117 | 4544,07 | 532188 |
| 35 | 50 | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 | ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА | км | 0,135 | 25497,43 | 3442 |
| 36 | 51 | 23-060901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,135 | 11720,68 | 1582 |
| | | | **Раздел: Земляные работы и пересечения** | | | | |
| 37 | 57 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 гр в отвал траншеи и котлованов ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | м3 | 172,640 | 135,05 | 23315 |
| 38 | 58 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Доработка ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | м3 | 12,085 | 2712,72 | 32783 |
| 39 | 59 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,МЯГКИМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ | м3 | 23,931 | 1181,00 | 28263 |
| 40 | 60 | 11-010104-0404 РСНБ РК 2015 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДО 5 М | м3 | 95,724 | 14,98 | 1433 |
| | | | ИТОГО: | | | | 29 012 195,30 |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Монтажные работы | | | | 16 387 242,30 |
| | | | Оборудование | | | | 12 624 953,00 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Итого с временными | | 2,8 % | 458 842,78 | 29 471 038,08 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | 2,565 % | 432 102,08 | 29 903 140,17 |
| | | | Скидка | | 7% | 2 093 220,05 | 27 809 920,12 |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 3 337 190,41 | 31 147 110,53 |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдела строительства" г.Уральска
Руководитель _____ Мулдашев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "БатысСтройГрупп"
Эксперт по инжиниринговым услугам
_____ Базарбаев М.Г.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор _____ Мухамбетиев М.
(подпись)