Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за май месяц 2020 г.
Договор № 41 от 24.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них «Коктал -Жаркент - Арасан», км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области.	тенге	**268025011159**						
			290 328 000,00	183 948 275,00	0	120 000 000,00	63 948 275,00		63 948 275,00
			268025015159						
			284 680 112,00	62 750 177,20		62 750 177,20	0		0
	Всего по акту:		**575 008 112,00**	**246 698 452,20**	**0,00**	**182 750 177,20**	**63 948 275,00**	**0,00**	**63 948 275,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **С. Б. Утешов**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

Подрядчик: **ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25, н.п.4.**
БИН 141140003028

АКТ выполненных работ за май месяц 2020 года
по объекту: «Средний ремонт а/д "Коктал-Жаркент-Арасан", км 0-24,404 Панфиловского района Алматинской области»

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть					
1	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**805,0000**		**1759,62**	**1416490,40**
		Состав работ:					
		1. Очистка оснований					
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой					
		Итого оплата труда:				**1113,99**	**896764,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1005,09**	**809096,16**
		Итого материалов:				**2,69**	**2161,43**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1203,11	968505,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,02	190799,67
		Сметная стоимость:				**3199,75**	**2575795,58**
2	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**813,0500**		**13499,70**	**10975931,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,98	878074,49
		Сметная стоимость:				**14579,68**	**11854005,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,3000**		**128561,81**	**809939,43**
		Состав работ:					
		1. Розлив вяжущих материалов					
		Итого оплата труда:				**954,68**	**6014,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**11449,81**
		Итого материалов:				**126744,38**	**798489,62**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	6495,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10367,43	65314,81
		Сметная стоимость:				**139960,30**	**881749,88**
4	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**21000,0000**		**151,53**	**3182221,83**
		Состав работ:					
		1. Очистка основания					
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке					
		3. Укатка					
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**78,00**	**1638089,00**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**2102241,33**
		Итого материалов:				**5,16**	**108369,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	1769136,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	396108,64
		Сметная стоимость:				**254,64**	**5347466,64**
5	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**21000,0000**		**0,29**	**6112,26**
		Итого оплата труда:				**0,25**	**5205,06**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**907,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,27	5621,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,04	938,70
		Сметная стоимость:				**0,60**	**12672,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	**2536,8000**		**13499,70**	**34246038,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,98	2739683,12
		Сметная стоимость:				**14579,68**	**36985722,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**50636734**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1582049**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2923695**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**964024**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**46130990**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2749759**
	ИТОГО:		Тенге				**53386493**
	Сметная прибыль		Тенге				**4270919**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**57657412**
		НДС 12%					**6918889**
		Всего:					**64576302**
		ВСЕГО с тендерным снижением	0,990274657				**63948275**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С.Самуратов

_____ А. Апиаков

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.

"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан