форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

С П Р А В К А № 17

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	786 568 428,80	35 114 662,00		35 114 662,00					4 213 759,44	39 328 421,44

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 17

приемки выполненных работ

За сентябрь 2018 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение								
			Оборудование и материалы								
1	18	Прайс ИП"Aficom"	ЗИП (в т.ч. 8 шт резервных HDD)	1	331668,05	--	331668	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
2	19	Прайс ИП"Aficom"	Стнция наблюдения с двумя профессианальными LCD-мониторами 32" 16:9, 1920x1080, USB- пульт для управления с ПК CCTV IT-приложения и PPZ камерами, джостик	1	726178,46	--	726178	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057847	--			--
			РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование (ЛС2-1-8)								
3	1	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	12	130,89	--	1571	--	1627	0,77	9
			шт		125,55	--	1507	--	108	--	--
4	2	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
			шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
5	3	Ц0128-928-2	Линия самообслуживания	1	1202,60	16,29	1203	16	1063	9,00	9
			шт		1174,50	6,75	1175	7	90	0,04	--
6	4	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 12 кВт	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	4
			шт		626,00	2,30	1252	5	95	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6150	65			34

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 3. Слаботочные сети (ЛС2-1-11)								
			Радиофикация								
7	31	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	1	399,40	--	399	--	341	1,90	2
			шт		338,00	--	338	--	101	--	--
8	32	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	39	107,30	--	4185	--	3900	1,00	39
			шт		99,00	--	3861	--	101	--	--
9	33	Ц0110-555-12	Радиостойка	1	4193,00	--	4193	--	3440	18,00	18
			стойка		3510,00	--	3510	--	98	--	--
10	34	Ц0110-698-1	Ответвитель на 1 направление	12	92,40	--	1109	--	972	0,50	6
			шт		90,00	--	1080	--	90	--	--
11	35	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
			м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
12	36	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	1300	50,50	23,10	65650	30030	34086	0,13	169
			м		22,10	5,50	28730	7150	95	0,03	41
13	37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
			м		39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
14	38	5547-4	Колонка звуковая	6	1480,00	--	8880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	39	С151802-41 прим.	Трансформатор абонентский ТАМУ-10	1	3890,00	--	3890	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	40	С151802-22	Радиоразетка РВПС	39	222,00	--	8658	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	41	С11041-89	Стойки для линий сети проводного вещания (радиостойка)	1	1540,00	--	1540	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	42	С151802-21	Коробка универсальная УК-П (оганичит.,ответв.)	15	59,00	--	885	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	43	Прайс ОО ТВ Сервис	Ответвитель	12	139,51	--	1674	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	44	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1,3	6470,00	--	8411	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	45	С151607-294	Провода трансляционные с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией, одножильные, на напряжение до 660 В марка ПВЖ, сечение 1,8 мм2	0,02	7330,00	--	147	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
22		С130804-8	Трубы винипластовые Dн 25 мм	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113901	31050			240
			РАЗДЕЛ 4. Телефонизация								
23	47	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	43	978,90	--	42093	--	36649	7,00	301
			шт		947,00	--	40721	--	90	--	--
24	48	Ц0108-183-2	Ящик металлический	1	5921,00	141,00	5921	141	3566	21,00	21
			шт		3713,00	40,50	3713	40	95	0,23	--
25	49	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	7	742,00	305,00	5194	2135	3619	2,00	14
			коробка		398,00	72,00	2786	504	110	0,42	3
26	50	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий на 300 пар	1	1481,00	--	1481	--	1144	7,00	7
			стрейф		1271,00	--	1271	--	90	--	--
27	51	Ц0108-591-8	Розетки телефонные накладные	45	64,00	1,00	2880	45	2509	0,36	16
			шт		58,50	0,20	2633	9	95	--	--
28	52	Ц0110-14-1	Кросс плинт на 10 и 50 пар	2	1481,00	--	2962	--	2288	7,00	14
			стрейф		1271,00	--	2542	--	90	--	--
29	53	Ц0110-172-1	Шкаф слаботочных устройств	5	1435,90	--	7180	--	8904	8,00	40
			шт		1339,00	--	6695	--	133	--	--
30	54	Ц0108-397-1	Кабель канал длиной 2м	2910	170,10	15,30	494991	44523	52525	0,09	262
			м		15,80	3,20	45978	9312	95	0,02	54
31	55	Ц0108-400-1	Кабель в кабель-каналах	2980	13,90	6,30	41422	18774	24630	0,04	119
			м		6,90	1,80	20562	5364	95	0,01	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	56	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы	100	8,50	0,10	850	10	694	0,05	5
			м		7,30	--	730	--	95	--	--
33	57	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
			м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
34	58	Прайс ООО"НотаКом"	Телефонный аппарат KX-TS2350 RU	43	1096,00	--	47128	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	59	С11041-64	Ящиик металлический 100х100х60	1	474,00	--	474	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	60	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2	7	526,00	--	3682	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
37	61	Прайс ООО "Связьдеталь"	Кросс на 300 пар	1	3857,92	--	3858	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	62	С151802-22	Розетка телефонная LACK	45	222,00	--	9990	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	63	Прайс ADC KRONE	Кросс плинт на 10 пар	1	409,33	--	409	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	64	Прайс ADC KRONE	Кросс плинт на 50 пар	1	440,00	--	440	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	65	Прайс ADC KRONE	Шкаф слаботочных устройств ШР200	5	5169,17	--	25846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	66	С151606-11	Кабели марка КСПВ 2х0,5мм	2,65	126500,00	--	335225	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	67	С151606-13	Кабели марка КСПВ 10х0,4мм	0,1	129400,00	--	12940	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	68	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,4-315 ГОСТ Р51311-99	0,33	424645,00	--	140133	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
45	69	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабель-канал 10х22	2300	32,00	--	73600	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	70	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кабель-канал 40х25	610	53,00	--	32330	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
47	71	С130804-8	Трубы винипластовые, D 25 мм	10	777,00	--	7770	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1309658	70518			821
			РАЗДЕЛ 5. Сети электроснабжения (ЛС4-1)								
48	16	Е0110-78-2	Дизельная электростанция строительллные работы (4400х2438х2591)	27,8	76,42	15,22	2124	423	2086	0,35	10
			м3		58,50	4,03	1626	112	120	0,01	--
49	17	Ц0108-62-2	Дизельная электростанция монтажные работы	1	12982,00	3792,00	12982	3792	5046	27,00	27
			шт		4500,00	812,02	4500	812	95	4,71	5
50	18	ТОО "ELTECO-CENTRAL ASTA	Дизель-генратор PETRA 85 CSH в контейнерном исполнении	1	3662074,08	--	3662074	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3677181	4215			37
			РАЗДЕЛ 6. Сети теплоснабжения (ЛС6-2)								
			Восстановление асфальтобетонного покрытия								
51	71	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10	1087,34	73,75	10873	738	440	0,14	1
			м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	--
52	72	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	40	247,67	34,29	9907	1372	788	0,04	2
			м2		6,01	8,79	240	352	133	0,03	1
53	73	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	40	73,71	5,47	2949	219	107	--	--
			м2		0,40	1,60	16	64	133	0,01	--
54	74	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40	810,07	15,35	32403	614	585	0,03	1
			м2		5,94	5,06	238	202	133	0,02	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	75	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	196,83	--	7873	--	1	--	--
			м2		0,02	--	1	--	133	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77237	2942			4
			РАЗДЕЛ 7. Благоустройство участка(ЛС7-2)								
			Покрытие из брусчатки (1942м2)								
56	11	Е0127-57-2	Устройство покрытия из брусчатки	749,9954	99,46	42,08	74595	31560	72049	0,38	286
			м2		57,38	14,85	43035	11137	133	0,07	54
57	12	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка	749,9954	1250,00	--	937494	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
58	13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	326,87	602,62	6,63	196979	2167	48011	0,70	228
			м		108,68	1,76	35524	574	133	0,01	2
59	14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,25	25000,00	--	106250	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Асфальтобетонное покрытие (242м2)								
60	15	Е0101-23-2	Устройство корыта под покрытие	111,32	79,08	78,00	8803	8683	1774	0,01	1
			м3		1,08	15,35	120	1709	97	0,05	5
61	16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	60,5	1087,34	73,75	65784	4462	2659	0,14	9
			м3		21,38	11,67	1293	706	133	0,04	2
62	17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	242	247,67	34,29	59937	8298	4765	0,04	10
			м2		6,01	8,79	1454	2128	133	0,03	7
63	18	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	242	73,71	5,47	17839	1324	645	--	1
			м2		0,40	1,60	97	388	133	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	242	750,95	15,35	181731	3715	3540	0,03	8
			м2		5,94	5,06	1437	1225	133	0,02	4
65	20	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	242	182,02	--	44050	--	6	--	--
			м2		0,02	--	5	--	133	--	--
66	21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Установка бортовых бетонных камней	217	602,62	6,63	130769	1439	31873	0,70	151
			м		108,68	1,76	23584	381	133	0,01	1
67	22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	3,47	25000,00	--	86750	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Восстановление металлической ограды								
68	23	Е0107-24-12	Установка оград металлических (сущ)	67	609,57	243,27	40841	16299	30722	1,49	100
			м		261,00	66,53	17487	4458	140	0,24	16
69	24	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (сущ)	1	6546,36	1172,83	6546	1173	4973	17,80	18
			шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
70	25	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических (сущ)	2	1810,15	33,47	3620	67	4055	7,85	16
			шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
			Малые архитектурные формы								
71	26	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,70	15
			урна		613,80	5,64	2455	23	105	0,03	--
72	27	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	4	1471,62	2,50	5886	10	1280	2,10	8
			урна		355,42	--	1422	--	90	--	--
73	28	У1-43-31	Скамья типа IВ, строительные работы	8	20057,78	1986,68	160462	15893	74859	44,00	352
			скамья		7293,00	504,78	58344	4038	120	2,50	20
			Озеленение								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	29	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	9	1573,59	--	14162	--	8278	4,95	45
			яма		713,03	--	6417	--	129	--	--
75	30	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	796,15	218,24	7165	1964	6513	2,96	27
			шт		507,83	53,19	4570	479	129	0,22	2
76	31	С143012-63	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,0-2,5 м	9	16200,00	--	145800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
77	32	Е0147-36-6	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	9	577,83	118,01	5200	1062	5580	2,97	27
			шт		453,60	27,00	4082	243	129	0,12	1
78	33	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	170	225,58	0,34	38349	59	8634	0,27	46
			м2		39,24	0,13	6671	22	129	--	--
79	34	Е0147-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	170	209,91	--	35685	--	5243	0,16	28
			м2		23,91	--	4065	--	129	--	--
80	35	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	170	16,44	--	2794	--	1800	0,05	9
			м2		8,21	--	1396	--	129	--	--
81	36	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	170	73,60	23,60	12512	4012	12040	0,34	58
			м2		49,50	5,40	8415	918	129	0,02	4
82	37	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	62	219,05	--	13581	--	8098	0,70	44
			яма		101,25	--	6278	--	129	--	--
83	38	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	62	27,63	--	1713	--	2195	0,17	10
			шт		27,45	--	1702	--	129	--	--
84	39	С143012-77	Розы	62	81,00	--	5022	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	40	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	62	63,58	9,83	3942	610	4463	0,35	22
			шт		53,55	2,25	3320	140	129	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2478873	101583			1515
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				12 960 950,94	417185			3844
								110105			593
			Итого				12 960 950,94				
			Итого с временными, 1,8 %			233297	13194248				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			261246	13455494				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			52777	13508271				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			131942	13640214				
			ИТОГО:				13640214				
			Итого в текущих ценах,				34 426 139,22				
			Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				6 519 142,11				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				27 906 997,11				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				688 522,78				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35 114 662,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 213 759,44				
			Итого с НДС				39 328 421,44				
			Всего:				39 328 421,44				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Инженер по технадзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)