форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

С П РА В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	189 300 000	89 285 714,29		89 285 714,29					10 714 285,71	100 000 000

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 4
приемки выполненных работ
За сентябрь 2017 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	25	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	823,4	39,76	37,82	32742	31138	10278	0,01	11
			м3		1,87	11	1540	9056	97	0,04	31
2	26	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1440,95	108,2	108,2	155911	155911	31182	0	0
			т		0	21,64	0	31182	100	0,45	655
3	27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	164,7	134,1	0	22086	0	24957	0,97	160
			м3		134,1	0	22086	0	113	0	0
4	28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	658,7	6,48	6,48	4268	4268	1344	0	0
			м3		0	2,1	0	1386	97	0,01	5
5	29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	658,7	21,55	4,52	14192	2975	10881	0,11	71
			м3		17,03	0	11218	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				229199				
			Раздел: Фундаменты								
6	35	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	569,546	8504,97	196,62	4843969	111984	207227	1,79	1019
			м3		272,25	74,27	155059	42300	105	0,36	207

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	569,546	127		72332				
8	37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	569,546	361		205606				
9	38	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 м3	569,546	840		478419				
10	39	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм м3	465,3	10442,43 945	308,99 116,73	4858860 439709	143773 54314	518724 105	5,92 0,57	2755 265
11	40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	5,476	67700		370725				
12	41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	2,84602	65000		184991				
13	42	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	20,5	8158,66 585	353,46 133,52	167253 11993	7246 2737	15466 105	3,6 0,65	74 13
14	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	20,5	127		2604				
15	44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07995	65900		5269				
16	45	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0494	68200		3369				
17	46	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов руберойдом м2	578,6	665,48 81,68	8,23 3,08	385047 47260	4762 1782	57870 118	0,47 0,02	271 9
18	47	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона м2	578,6	1047,93 396,91	43,81 31,25	606334 229652	25347 18079	260118 105	2,25 0,14	1303 83
19	48	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные Флор Баттс м3	28,93	4518		130706				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	49	Е0108-6-3	Кладка прижимной стенки из керамического кирпича	15,888	7593,25	337,41	120642	5361	16789	4,76	76
			м3		769,5	126	12226	2002	118	0,62	10
20	50	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов руберойдом РМ-350	252,6	719,91	11,21	181849	2832	10644	0,2	51
			м2		31,5	4,21	7957	1063	118	0,02	5
21	51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	424,3	245,44	3,82	104140	1621	19421	0,21	90
			м2		37,35	1,44	15848	611	118	0,01	3
23	52	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,8	1023,7	97,07	9009	854	1542	0,78	7
			м3		112,5	36	990	317	118	0,18	2
			Итого по разделу: Фундаменты				12731122				
			Раздел: Стены подвала								
			МУ-1								
24	53	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	3,6	9142,21	308,99	32912	1112	4013	5,92	21
			м3		945	116,73	3402	420	105	0,57	2
25	54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,096	65900		6326				
			т								
26	55	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0338	68200		2305				
			т								
27	56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,6	127		457				
			м3								
			МУ-2								
28	57	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	5,4	9142,21	308,99	49368	1669	6020	5,92	32
			м3		945	116,73	5103	630	105	0,57	3
29	58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32204	65900		21222				
			т								
30	59	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0825	68200		5627				
			т								
31	60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,4	127		686				
			м3								
			МУ-3								
32	61	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,8	9142,21	308,99	89594	3028	10925	5,92	58

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		945	116,73	9261	1144	105	0,57	6
33	62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30264	65900		19944				
			т								
34	63	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1398	68200		9534				
			т								
35	64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,8	127		1245				
			м3								
			МУ-4								
36	65	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	9,9	9142,21	308,99	90508	3059	11037	5,92	59
			м3		945	116,73	9356	1156	105	0,57	6
37	66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1888	65900		12442				
			т								
38	67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4421	68200		30151				
			т								
39	68	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0045	61300		276				
			т								
40	69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	127		1257				
			м3								
			ФМ-1 (1шт)								
41	70	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,43	9958,31	112,36	24199	273	2715	6,34	15
			м3		1021,5	42,44	2482	103	105	0,21	1
42	71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0859	67700		5815				
			т								
43	72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,43	127		309				
			м3								
44	73	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	4,7	9142,21	308,99	42968	1452	5240	5,92	28
			м3		945	116,73	4442	549	105	0,57	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1656	65900		10913				
46	75	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,08244	68200		5622				
47	76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,7	127		597				
			Итого по разделу: Стены подвала				464278				
			Раздел: Каркас								
48	77	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке м3	259,7	17643,89 2074,5	4467,45 1208,95	4582119 538748	1160198 313965	895348 105	12,43 4,63	3228 1202
49	78	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,8151	60500		49314				
50	79	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,0054	58700		317				
51	80	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	3,516	55500		195138				
			Итого по разделу: Каркас				4826888				
			Раздел: Перекрытие подвала								
52	81	Е0106-18-3	Устройство главных балок для перекрытий при высоте балок до 800 мм м3	67,5	14699,04 2058,75	367,51 138,83	992185 138966	24807 9371	155753 105	12 0,68	810 46
53	82	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	5,36401	60500		324523				
54	83	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,2148	61200		13146				
55	84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,4242	58700		259701				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
56	85	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	10,46968	55500		581067				
			т								
57	86	Е0106-18-2	Устройство второстипенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм	17,1	15840,04	407,3	270865	6965	45585	14,4	246
			м3		2385	153,86	40784	2631	105	0,75	13
58	87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0746	62000		66625				
			т								
59	88	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2377	60500		14381				
			т								
60	89	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,1727	61300		71887				
			т								
61	90	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	188,4	13595,1	241,1	2561317	45423	271722	8,06	1519
			м3		1282,5	91,08	241623	17159	105	0,44	84
62	91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1778	62000		11024				
			т								
63	92	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	11,1194	67700		752783				
			т								
64	93	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,23336	58700		13698				
			т								
67	94	Е0106-18-2	Устройство второстипенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм	8,4	15840,04	407,3	133056	3421	22393	14,4	121
			м3		2385	153,86	20034	1292	105	0,75	6
68	95	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,76835	61300		47100				
			т								
69	96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3977	62000		24657				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
70	97	Е0106-12-3	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм	70	150,83	14,9	10558	1043	4614	0,21	15
			1стык		57,15	5,63	4001	394	105	0,03	2
71	98	Е0109-51-6	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 40 мм	8,86	2086,13	585,38	18483	5186	12254	5,36	47
			м		1316,25	220,5	11662	1954	90	1,08	10
			Итого по разделу: Перекрытие подвала				6337222				
			Раздел: Стены и перегородки								
72	99	Е0108-6-3	Кладка цоколя из кирпича керамического	38,6	7668,25	337,41	295994	13024	40788	4,76	184
			м3		769,5	126	29703	4864	118	0,62	24
73	102	Е0108-22-1	Кладка перегородок из кермзитобетонных блоков	54,6	1729,91	372,83	94453	20357	47258	3,72	203
			м3		594	139,5	32432	7617	118	0,68	37
74	103	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Керамзитобетонные блоки, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, марки М100 ГОСТ 6133-99	5023,2	82,2		412907				
			шт								
			Итого по разделу: Стены и перегородки				803355				
			Раздел: Перекрытие 1 этажа								
75	118	Е0106-18-3	Устройство главных балок для перекрытий при высоте балок до 800 мм	21,89	14699,04	367,51	321762	8045	50510	12	263
			м3		2058,75	138,83	45066	3039	105	0,68	15
76	119	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,16262	60500		70339				
			т								
77	120	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,28146	58700		75222				
			т								
78	121	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм	1,6722	55500		92807				
			т								
79	122	Е0106-18-2	Устройство второстепенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм	4,66	15840,04	407,3	73815	1898	12423	14,4	67
			м3		2385	153,86	11114	717	105	0,75	4
80	123	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3167	62000		19635				
			т								
81	124	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0762	60500		4610				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	125	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,48082	61300		29474				
			т								
83	127	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1305	62000		8091				
			т								
84	128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,438	67700		97043				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие 1 этажа				792798				
			Раздел: Полы. Тип 6								
85	354	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	434,95	323,65	18,42	140771	8012	49679	0,42	181
			м2		85,95	6,91	37384	3006	123	0,03	15
86	355	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	65,2425	7406,75	0	483235	0	45501	3,66	239
			м3		567	0	36992	0	123	0	0
87	356	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	434,95	221,64	9,95	96402	4328	29927	0,36	155
			м2		52,2	3,74	22704	1627	123	0,02	8
88	357	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	434,95	211,9	4,02	92167	1748	2825	0,03	11
			м2		3,78	1,5	1644	652	123	0,01	3
			Итого по разделу: Полы. Тип 6				812575				
			Раздел: Тип 7								
89	360	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,83	323,65	18,42	4800	273	1694	0,42	6
			м2		85,95	6,91	1275	102	123	0,03	0
90	361	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,2245	7406,75	0	16476	0	1551	3,66	8
			м3		567	0	1261	0	123	0	0
91	362	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,83	323,65	18,42	4800	273	1694	0,42	6
			м2		85,95	6,91	1275	102	123	0,03	0
92	363	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,83	221,64	9,95	3287	148	1020	0,36	5
			м2		52,2	3,74	774	55	123	0,02	0
93	364	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	14,83	176,59	4,02	2619	60	96	0,03	0
			м2		3,78	1,5	56	22	123	0,01	0
			Итого по разделу: Тип 7				32505				
			Раздел: Тип 8								
94	367	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,76	7406,75	0	64883	0	6109	3,66	32

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		567	0	4967	0	123	0	0
			Итого по разделу: Тип 8				64883				
			Раздел: Тип 9								
95	371	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	169,86	323,65	18,42	54975	3129	19401	0,42	71
			м2		85,95	6,91	14599	1174	123	0,03	6
96	372	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	25,479	7406,75	0	188717	0	17769	3,66	93
			м3		567	0	14447	0	123	0	0
97	373	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	169,86	221,64	9,95	37648	1690	11687	0,36	60
			м2		52,2	3,74	8867	635	123	0,02	3
98	374	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	169,86	211,9	4,02	35994	683	1103	0,03	4
			м2		3,78	1,5	642	255	123	0,01	1
			Итого по разделу: Тип 9				317333				
			Раздел: Тип 10								
99	377	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,47	3362	0	4942	0	960	3,24	5
			м3		531	0	781	0	123	0	0
100	378	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2936	7406,75	0	9581	0	902	3,66	5
			м3		567	0	733	0	123	0	0
101	379	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3	127		165				
			м3								
			Итого по разделу: Тип 10				14689				
			Раздел: Тип 11								
102	382	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,23	7406,75	0	9110	0	858	3,66	5
			м3		567	0	697	0	123	0	0
103	383	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,2	221,64	9,95	1817	82	564	0,36	3
			м2		52,2	3,74	428	31	123	0,02	0
104	384	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,2	282,54	5,36	2317	44	71	0,03	0
			м2		5,04	2	41	16	123	0,01	0
			Итого по разделу: Тип 11				12665				
			Раздел: Лестницы								
105	190	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,1855	5030,5	2020,02	933	375	463	14,1	3
			т		2272,5	502,43	422	93	90	1,79	0
106	191	С12021-237	Стоимость балок БП,БЛ	0,1855	154400		28647				
			т								
107	192	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок	0,416	14163,5	241,1	5892	100	600	8,06	3
			м3		1282,5	91,08	534	38	105	0,44	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	193	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0336	68200		2292				
			т								
109	194	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,2522	13711,47	5475,87	3458	1381	1497	28,9	7
			т		5040	1552,87	1271	392	90	5,46	1
110	195	С12021-146	Косоуры	0,2522	108500		27366				
			т								
111	196	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0233	64092,87	304,24	1493	7	84	20	0
			1т		3330	114,75	78	3	105	0,56	0
112	197	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	28,56	206,06	12,56	5885	359	7387	1,08	31
			м		180	4,75	5141	136	140	0,02	1
113	198	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	28,56	1330		37985				
			м								
			Итого по разделу: Лестницы				113952				
			Раздел: Разные работы. Крыльцо К-4								
114	516	Е0108-6-3	Кладка стен крыльца из кирпича керамического	24	7593,25	337,41	182238	8098	25361	4,76	114
			м3		769,5	126	18468	3024	118	0,62	15
115	517	Е0106-19-1	Устройство покрытий и ступеней крыльца из бетона В22,5	1,71	12445,83	316,01	21282	540	2671	8,25	14
			м3		1368	119,39	2339	204	105	0,58	1
116	518	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,070721	41200		2914				
			т								
117	519	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов руберойдом	61,01	665,48	8,23	40601	502	6102	0,47	29
			м2		81,68	3,08	4983	188	118	0,02	1
118	520	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона	61,	1047,93	43,81	63924	2672	27423	2,25	137
			м2		396,91	31,25	24212	1906	105	0,14	9
119	521	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные Флор Баттс	3,05	4518		13780				
			м3								
120	522	Е0108-6-3	Кладка прижимной стенки из керамического кирпича	7,32	7593,25	337,41	55583	2470	7735	4,76	35
			м3		769,5	126	5633	922	118	0,62	5
121	523	Е0110-14-1	Установка стропил	0,57	21304,82	334,28	12144	191	2410	22,1	13
			м3		3397,5	126	1937	72	120	0,62	0
122	524	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой	30	70,52	0,99	2116	30	427	0,07	2
			м2		11,59	0,38	348	11	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	525	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	30	189,45	4,72	5683	142	2594	0,4	12
			м2		70,88	1,78	2126	53	119	0,01	0
124	526	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3	7634		22902				
			м3								
125	527	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки полиэтиленовой	30	70,52	0,99	2116	30	427	0,07	2
			м2		11,59	0,38	348	11	119	0	0
126	528	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	30	1091,69	8,2	32751	246	9854	1,71	51
			м2		272,95	3,08	8189	92	119	0,01	0
127	529	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,57	573,75	28,11	327	16	92	0,78	0
			м3		123,75	10,58	71	6	120	0,05	0
128	530	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	30	20,48	0,91	614	27	181	0,03	1
			м2		4,68	0,34	140	10	120	0	0
129	532	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	2,72	220,59	13,43	600	37	193	0,37	1
			м2		52,65	5,04	143	14	123	0,02	0
130	533	Е0111-11-4 К=20	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	2,72	681,45	13,4	1854	36	59	0,09	0
			м2		12,6	5	34	14	123	0,02	0
131	534	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,72	221,64	9,95	603	27	187	0,36	1
			м2		52,2	3,74	142	10	123	0,02	0
132	535	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,72	211,9	4,02	576	11	18	0,03	0
			м2		3,78	1,5	10	4	123	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы. Крыльцо К-4				462607				
			ИТОГО:				28016073	1836784			14151
							2329839	546710			2821
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3059988				
			На металломонтажные работы				14214				
			Всего накладных расходов:				3074202				
			Итого с накладными				31090275				
			- заработная плата				461130				
			- трудоемкость				1537				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1865416				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				32 955 685,66				
			Итого с временными, 1,8 %			593202	33548888				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			664268	34213156				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			134196	34347352				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			335489	34682840				
			ИТОГО:				34682840				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах,				87 535 014,01				
			Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				16 576 160,11				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				70 958 853,89				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 750 700,28				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				89 285 714,29				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10 714 285,71				
			Итого с НДС				100 000 000,00				
			Всего:				100 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех надзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)