Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

« 07 » 09 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazConstructionGroup»
РК. ЗКО, г. Уральск, ул.Полевая.строение 1Д., нежилое помещение
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Пристрой к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)», г. Уральск, ул. Пугачева, 45.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства ЗКО»
И.о. руководителя Антазиев А. С.
(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) Проект разработан ТОО «AB Engineering» Заказ № 14.003 2014г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управления строительства ЗКО» № 127 от 15.10.2014 года ;
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га				
Площадь застройки	м2				
Площадь покрытий	м2				
Площадь озеленения	м2				
Прочая площадь	м2				
(крыльца, бортовые	м2				
камни)					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание с размерами в плане 27х40м соединенный переходом с существующим зданием. Здание четырехэтажное с подвалом под всем зданием, оснащено стрелковым тиром в подвальном помещении с классом обучения, спортивно-тренажерным залом, столовой на 120 мест, актовым залом, помещением центрального оперативного управления. Здание оборудовано пассажирским (ЛП-0610БКЕ) и грузовым (ПГ-259М)лифтами. В отделке фасадов применены современные отделочные материалы: керамогранит, металлочерепица.

Основные объемно- планировочные показатели:

1. Площадь застройки - 1106,9 м2
2. Строительный объем здания - 22540,2 м3
3. Общая площадь - 4839,27 м2.

Фундаменты - монолитная подушка из бетона кл. В15 толщиной 500мм. и буронабивные свайные фундаменты из бетона кл. В15 диаметром 1000мм. Ростверк ж/б толщиной 1000мм.Стены из силикатного кирпича - 510мм. с утеплением снаружи минплитой и последующим устройством вентилируемого фасада облицованного керамогранитом. Перегородки из силикатного кирпича - 120мм, бетонного щелевого блока -200мм. Перекрытия - монолитное железобетонное. Крыша - скатная. Кровля - с металлочерепицы. Окна - металлопластик с тройным остеклением. Двери наружные - из ПВХ, внутренние - металлические, деревянные. Утеплитель - минераловатные плиты. Внутренняя отделка: шпатлевка и окраска водоэмульсионными красками светлых тонов, потолки белые. Потолки - подвесные «Армстронг», ГВЛ, натяжные. Полы - керамогранит, паркет, линолеумные, ковролан, бетонные.

Система отопления здания - принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой.

Вентиляция здания приточно-вытяжная с естественным и искусственным побуждением. Воздуховоды -из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80* на фланцевых соединениях согласно СНиП 3.05,01-85.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение здания предусматривается от ТОПЗ. Трубопроводы системы теплоснабжения из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75. Горячее водоснабжение от городских сетей. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода из полипропиленовых труб. Противопожарный трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, внутреннее пожаротушение: 1 струя q=2.5 л/с.

Бытовая система канализации: Сточные воды внутренней сети канализации отводятся в существующий канализационный колодец в городскую сеть. Отвод сточных вод подвала автоматическими канализационными установка Sanibest Pro. Внутренние сети канализации - из пластмассовых канализационных труб Д=50;100мм по ГОСТ-22689.0-89

Электротехническая часть: сети электроснабжения от ТП 121- ТП 194- до 2БМКТП 630/10/0,4 кВт кабелями АСБ10 3х120.Резервная ДЭС- Вводное устройство кабелем АВБбШв 4х95: панель типа ВРУ1-11-10УХЛ4 , распределительное устройство -панель типа ВРУ1-41-00УХЛ4, ВРУ1-47-00УХЛ4, осветительные щиты :типа RP с автоматическими типа S231C+S233C+DS-641. Осветительные группы выполнены кабелем ВВГ за подвесным потолком в гофротрубе и в слое штукатурки, в стальных

трубах с креплением накладными скобами.

Видеонаблюдение: видеокамеры типа Ai-SD79W ПЗС матрица и Ai-1C79 ПЗС матрица.

Компьютерная сеть: Приемно-контрольное оборудование расположено в напольном шкафу, установленном непосредственно в серверной комнате. В напольном шкафу 42U620x640 EurOLAN 19" размещены: патч-панели PPHD-19-24-8P8c-C6-1100, ниже расположены две панели Cisco WS-C3750-48PC, сервер VPN, переключатель KVM, сервер почтовый, сервер файловый, органайзеры, блок розеток, панель UPS 2000. Боковой органайзер кабеля.

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП): Прибор С2000-АСПТ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27.04.2017;
месяц, год
окончание работ 07.09.2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ЗК РЭК» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «Жайыкжылукуат» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

ТОО «Батыс Су Арнасы» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Пристрой к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Генеральный директор

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Дата М.П.