ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

С П Р А В К А № 13

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	588 000 000	17 857 142,86		17 857 142,86					2 142 857,14	20 000 000

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Форма 2В

Наименование стройки - Корректировка ПСД Пристрой к административному зданиио департамента

Наименование объекта - Пристрой к административному зданию ДВД

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 13
приемки выполненных работ
За май 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительнве работы (ЛС2-1-1)								
		РАЗДЕЛ 1. Внутреняя отделка								
		Подвал								
1	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			93,1	1038,66	2,10	96699	196	32630	2,00	186
		м2		333,00	0,79	31002	74	105	--	--
		Помещение 1-4 этажи								
2	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			585	1038,66	2,10	607616	1229	205031	2,00	1170
		м2		333,00	0,79	194805	462	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			704315	1424			1356
			Тенге			225807	536			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			998494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1478
		Сметная заработная плата -	Тенге				261992			
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		ТИП1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			м2 1121,54	1041,83 173,30	15,20 7,37	1168454 194363	17047 8266	249233 123	1,07 0,04	1200 41
4	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			м 1019	139,66 41,63	0,32 0,11	142314 42421	326 112	52316 123	0,24 --	240 1
		ТИП2								
5	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			м2 151,51	323,65 85,95	18,42 6,91	49036 13022	2791 1047	17305 123	0,42 0,03	63 5
6	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			м2 151,51	215,39 50,85	9,05 3,40	32633 7704	1371 515	10110 123	0,25 0,02	38 2
7	Е0111-2-1	Посыпка песком								
			м3 0,5681625	1302,45 477,00	-- --	740 271	-- --	333 123	2,99 --	2 --
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			м2 151,51	221,64 52,20	9,95 3,74	33581 7909	1508 567	10425 123	0,36 0,02	54 3
9	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			м2 151,51	-35,32 -0,63	-0,67 -0,25	-5351 -95	-102 -38	-164 123	-- --	-1 --
10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			м2 21,2114	1041,83 173,30	15,20 7,37	22099 3676	322 156	4714 123	1,07 0,04	23 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			1443505 269271	23264 10625			1619 53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1895044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				331537			1844

РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			1332,152	11,20	--	14920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе (цоколь)								
			202,3	3142,91	3,99	635810	807	99489	2,70	546
		м2		467,15	1,22	94504	247	105	--	1
13	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке								
			1230,72	965,99	28,84	1188867	35499	1038032	4,98	6129
		м2		927,00	10,15	1140877	12492	90	0,04	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1839597	36306			6675
			Тенге			1235382	12739			51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3155745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7295
		Сметная заработная плата -	Тенге				1418749			
				РАЗДЕЛ 4. Переход						
14	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича								
			1,57	2975,47	1238,47	4671	1944	3462	10,60	17
		м3		1737,00	468,00	2727	735	100	2,28	4
15	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных								
			2,4	215,57	0,90	517	2	294	0,54	1
		м		87,30	0,34	210	1	140	--	--
16	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м								
			11,4	8635,16	337,41	98441	3846	12046	4,76	54
		м3		769,50	126,00	8772	1436	118	0,62	7
17	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (на отм.-2;2,95)								
			6	1348,89	244,31	8093	1466	3703	2,10	13
		шт		353,25	87,60	2120	526	140	0,39	2
18	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			24,3	2630,00	--	63909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
		м2	18,5	207,96 27,00	1,19 0,45	3847 500	22 8	604 119	0,16 --	3 --
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
		м2	18,5	189,45 70,88	4,72 1,78	3505 1311	87 33	1600 119	0,40 0,01	7 --
21	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96								
		м3	2,85825	12903,00 --	-- --	36880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	18,5	165,33 34,65	15,94 5,96	3059 641	295 110	894 119	0,24 0,03	4 1
23	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
		м2	18,5	155,17 2,75	3,50 1,25	2871 51	65 23	88 119	0,02 0,01	-- --
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,0259	5239,08 1890,00	327,33 123,75	136 49	8 3	55 105	11,60 0,60	-- --
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0259	41200,00 --	-- --	1067 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
		м2	18,5	42,86 24,53	18,33 6,86	793 454	339 127	691 119	0,14 0,03	3 1
27	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, марка Технопласт ЭКП								
		м2	21,275	162,00 --	-- --	3447 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11011-1441 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, марка Технопласт ЭПВ								
			20,905	233,00	--	4871	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали								
			3,25	575,05	1,24	1869	4	594	0,97	3
		м2		153,23	0,47	498	2	119	--	--
30	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона В15 (П1 и П2)								
			0,54	12674,50	241,10	6844	130	779	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	693	49	105	0,44	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,11904	65900,00	--	7845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
			0,37636	13711,47	5475,87	5160	2061	2233	28,90	11
		т		5040,00	1552,87	1897	584	90	5,46	2
33	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			14,4	206,06	12,56	2967	181	3725	1,08	16
		м		180,00	4,75	2592	68	140	0,02	--
34	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			14,4	1330,00	--	19152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			279944	10451			137
			Тенге			22513	3706			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30834			
			РАЗДЕЛ 5. Вентиляция (ЛС2-1-2)							
		П1								
35	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			103,9	1115,92	8,82	115944	916	21083	0,96	100
		м2		155,22	3,31	16128	344	128	0,02	2
36	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
			0,6	1174,73	9,61	705	6	162	1,28	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0120-3-11	Переход с 630х315 на 600х300 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2		206,72	3,59	124	2	128	0,02	--
				0,55	1115,92	8,82	614	5	112	0,96	1
			м2		155,22	3,31	85	2	128	0,02	--
38	Е0120-3-11	Переход с 600х300 на 500х300 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
				0,5	1115,92	8,82	558	4	101	0,96	--
			м2		155,22	3,31	78	2	128	0,02	--
39	Е0120-3-11	Переход с 500х300 на 400х500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
				0,5	1115,92	8,82	558	4	101	0,96	--
			м2		155,22	3,31	78	2	128	0,02	--
40	Е0120-3-11	Отвод 500х500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (7шт)									
				11,2	1115,92	8,82	12498	99	2273	0,96	11
			м2		155,22	3,31	1738	37	128	0,02	--
41	Е0120-12-9	Установка вентиляционных решеток 500х300 мм									
				7	1191,05	16,96	8337	119	1736	1,12	8
			шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
		П2									
42	Е0120-11-1	Установка решеток наружных									
				1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
43	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм									
				18	1173,73	9,61	21127	173	4846	1,28	23
			м2		206,72	3,59	3721	65	128	0,02	--
44	Е0120-3-6	Отвод 400х200 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (1шт)									
				0,96	1173,73	9,61	1127	9	258	1,28	1
			м2		206,72	3,59	198	3	128	0,02	--
45	Е0120-11-1	Установка решеток вентиляционных									
				7	798,85	16,96	5592	119	1736	1,12	8
			шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			167859	1471			154
				Тенге			24950	562			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			212545				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -		Тенге				30410			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			4435221	72917			9942
				Тенге			1777923	28168			127
		Накладные расходы :									
		На общестроительные работы					718272				
		На металломонтажные работы					1040265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы				30515				
		Всего накладных расходов:				1789052				
		Итого с накладными				6218054				
		- заработная плата				268358				
		- трудоемкость				895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				373083				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6591137				
		Итого				6591137				
		Итого с временными, 1,8 %			118640	6709778				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			132854	6842631				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			26839	6869470				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			67098	6936568				
		ИТОГО:				6936568				
		Итого в текущих ценах,				17 507 002,80				
		Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				3 315 232,02				
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				14 191 770,78				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				350 140,06				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 857 142,86				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 142 857,14				
		Итого с НДС				20 000 000,00				
		Всего:				20 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех.надзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)