ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строитель ЗКО"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28 АПРЕЛЯ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)"	30 000 000,00	26 785 714,29		26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства"
Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбеднев М.К.
подпись ТОО

Заказчик ГУ Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)"

А К Т
приемки выполненных работ
за 28 апреля 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Е0146-34-3	Разборка ж/б монолитных балок	43,25	4330,04	2095,79	187274	90643	130772	13,32	576
		м3		2234,25	789,37	96631	34140	100	3,86	167
2	Е0146-34-3	Разборка ж/б монолитных опорных подушек	0,86	4330,04	2095,79	3724	1802	2600	13,32	11
		м3		2234,25	789,37	1921	679	100	3,86	3
3	Е0107-45-6к=0,8	Демонтаж плит перекрытия	107	671,43	298,83	71843	31975	72002	2,66	285
		шт		372,6	108,06	39868	11562	140	0,61	65
4	Е0111-8-3к=0,8	Демонтаж теплоизоляции засыпной керамзитовой	3,35	609,09	209,49	2040	702	1973	3,44	12
		м3		399,6	79,2	1339	265	123	0,48	2
5	Е0146-35-2	Разборка монолитных ж/б участков перекрытия	5,48	3437,46	1725,21	18837	9454	12959	10,48	57
		м3		1712,25	652,5	9383	3576	100	3,18	17
6	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	5,5	3437,46	1725,21	18906	9489	13006	10,48	58
		м3		1712,25	652,5	9417	3589	100	3,18	17
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,1	218,93	0	3744	0	4230	1,54	26
		м3		218,93	0	3744	0	113	0	0
8	Е0146-37-2	Разборка монолитных железобетонных стен	26,6	3157,04	1555,04	83977	41364	58234	9,85	262
		м3		1602	587,25	42613	15621	100	2,87	76
9	Е0107-44-10к=0,8	Демонтаж перемычек	75	72,23	53,15	5417	3986	4007	0,15	11
		шт		19,08	19,08	1431	1431	140	0,11	8
10	Е0146-34-3	Разборка ж/б монолитных перемычек	0,7	4330,04	2095,79	3031	1467	2117	13,32	9
		м3		2234,25	789,37	1564	553	100	3,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	178	4899,14	1880,99	872047	334816	672257	21,24	3781
		м3		3018,15	538,09	537231	95780	106,2	2,91	518
12	E0108-4-3к=0,8	Демонтаж гидроизоляции горизонтальной	252,6	34,17	8,97	8631	2265	8515	0,2	51
		м2		25,2	3,37	6366	851	118	0,02	5
13	E0108-4-5к=0.8	Демонтаж боковой оклеечной гидроизоляции	593,8	71,93	6,58	42711	3910	47512	0,47	278
		м2		65,34	2,46	38801	1463	118	0,02	9
14	E0126-30-1к=0,8	Демонтаж теплоизоляции стен	29,7	3155,58	302,58	93721	8987	88102	20,04	595
		м2		2853	113,4	84734	3368	100	0,69	20
15	E0146-34-3	Разборка ж/б монолитного пояса	26,5	4330,04	2095,79	114746	55538	80126	13,32	353
		м3		2234,25	789,37	59208	20918	100	3,86	102
16	E0146-34-2	Разборка монолитныхбетонных заделок	19,2	2430,59	1082,84	46667	20791	35122	8,27	159
		м3		1347,75	481,5	25877	9245	100	1,95	37
17	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов (блоки стен подвала)	305,4	2430,59	1082,84	742302	330699	558653	8,27	2526
		м3		1347,75	481,5	411603	147050	100	1,95	596
18	E0146-34-3	Разборка ж/б монолитной подушки	371,6	4330,04	2095,79	1609043	778796	1123578	13,32	4950
		м3		2234,25	789,37	830247	293331	100	3,86	1434
19	E0108-3-1к=0.8	Демонтаж песчаного основания под фундаменты	107,4	167,66	77,66	18006	8340	15056	0,78	84
		м3		90	28,8	9666	3093	118	0,18	19
20	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	370,6	27,1		10043				
		т								
21	C010333-A25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	370,6	171,4	171,4	63521		12704	0,72	267
		т		34,28		12704		100		
		Итого по разделу: Демонтажные работы				4020232				
		Раздел: Землянные работы								
22	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	1235	39,76	37,82	49108	46703	15415	0,01	16
		м3		1,87	11	2309	13583	97	0,04	46
23	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, вустойчивых грунтах	537	148,23	10,11	79601	5429	53496	0,52	279
		м2		84,38	3,78	45312	2030	113	0,02	10
24	E0101-168-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	Доработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	22	735,58	268,48	16183	5907	16222	2,96	65
		м3		467,1	185,44	10276	4080	113	0,8	18
25	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2199,75	108,2		238013		47603	0,45	1000
		т		21,64		47603		100		
26	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1257	3,8	3,24	4779	4078	1951	0	4
		м3		0,48	1,12	603	1408	97	0	5
		Итого по разделу: Землянные работы				387683				
		Раздел: Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 14 мм	22,5582	61300		1382818				
		т								
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	4,4485	65000		289153				
		т								
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,392	67700		161953				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				1833923				
		ИТОГО:				6241838	2108718			14448
						2270144	734953			4593
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3085243				
		Всего накладных расходов:				3085243				
		Итого с накладными				9327081				
		- заработная плата				462786				
		- трудоемкость				1543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				559625				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9886706				
		Итого с временными, 1,8 %				10064667				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				10263947				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10304206				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10404852				
		ИТОГО:				10404852				
		Сметная заработная плата				3467883				
		Нормативная трудоемкость				20584				
		Итого в текущих ценах.				26260504,19				
		Итого в текущих ценах 2014г. к = 2.38967 (20%)				4972848,03				
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				21287656,16				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525210,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26785714,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3214285,71				
		Итого с НДС				**30000000,00**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех надзору _____ Коноров
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)