ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

форма №3-КС

С П Р А В К А № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2018 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	470 000 000	44 642 857,15		44 642 857,15					5 357 142,86	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства ЗКО"
Зам.руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мукамбедиев М.К.
подпись

Форма 2В

Наименование стройки Корректировка ПСД Пристрой к административному зданиию департамента внутренних дел в г. Уральске

Наименование объекта Пристрой к административному зданию ДВД

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 9
приемки выполненных работ
За март 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
		Помещения 1-4 этажи								
		Внутриняя отделка								
1	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	301,254	653,61	6,33	196903	1907	99684	1,79	539
		м2		312,75	2,39	94217	720	105	0,01	4
		Наружная отделка								
2	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	147,714	2962,71	3,99	437634	589	72644	2,70	399
		м2		467,15	1,22	69005	180	105	--	1
3	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Витражи из фальш-стекла	1230,72	4963,00	--	6108063	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы	Тенге			6742600				
		РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция (ЛС2-1-2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	496,8	439,78	12,19	218482	6056	188908	1,64	815
		м		292,50	4,57	145314	2270	128	0,02	11
5	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	496,8	67,00	--	33286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	318,6	336,95	7,90	107352	2517	95713	1,29	411
		м		231,75	2,95	73836	940	128	0,01	5
7	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	318,6	107,00	--	34090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	225,18	310,32	5,28	69877	1189	54917	1,05	236
		м		188,55	1,98	42458	446	128	0,01	2
9	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	225,18	180,00	--	40532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-6-2	Установка алюминевых и биметаллических отопительных приборов	204,81	234,78	19,17	48086	3926	28193	0,61	125
		1кВт		100,35	7,19	20553	1472	128	0,04	7
11	С131204-71 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые Calidor Cuper 500/80	1020	496,00	--	505920	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
12	С131204-140 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические RS Bimetal RS300	48	730,00	--	35040	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 40 мм	45	420,94	4,42	18942	199	1569	0,15	7
		м		25,59	1,65	1151	74	128	0,01	--
14	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	1,4	420,94	4,42	589	6	49	0,15	--
		м		25,59	1,65	36	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130904-986 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 15	14	515,00	--	7210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-987 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 20	2	729,00	--	1458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 25	2	1226,00	--	2452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-989 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 32	6	1818,00	--	10908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130904-990 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 40	4	3345,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130905-1081 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорно-измерительный DN 15	3	787,00	--	2361	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130905-1082 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорно-измерительный DN 20	8	1013,00	--	8104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130905-1083 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорно-измерительный DN 25	6	1325,00	--	7950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130905-1084 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорно-измерительный DN 32	4	2106,00	--	8424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130905-1065 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления DN 15	15	6593,00	--	98895	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130905-1066 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления DN 20	4	7025,00	--	28100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130905-1067 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления DN 25	1	10216,00	--	10216	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-8	Шайба дросельная, 20х2,0 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130903-107 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический с предворительной настройкой DN 15	133	701,00	--	93233	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130903-108 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический с предворительной настройкой DN 20	2	1029,00	--	2058	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130903-115 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический с предворительной настройкой DN 25	1	1772,00	--	1772	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130905-1045 Изм. и доп.вып.18	Головка термостатическая с газонаполненым температурным датчиком	135	1052,00	--	142020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130905-1081 Изм. и доп.вып.18	Вентиль запорный со сливом DN 15	131	787,00	--	103097	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-991 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 50	2	4717,00	--	9434	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130904-1002 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 16, DN 65	2	10230,00	--	20460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130905-1065 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления DN15	1	6593,00	--	6593	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	24	331,00	--	7944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	135	62,81	--	8479	--	4005	0,12	17
		комплект		23,18	--	3129	--	128	--	--
38	Е0110-35-1	Установка шкафов.	6	164,30	23,87	986	143	787	0,68	4
		шт		100,35	9,02	602	54	120	0,04	--
39	С130905-1175 Изм. и доп.вып.18	Шкаф для распределительных узлов	6	5489,00	--	32934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический из латуни, PN 10, DN 15	4	558,00	--	2232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
42	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	367,00	--	4037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130809-28 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	22	121,00	--	2662	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
44	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	368,07	11,17	4417	134	864	0,40	5
		м		67,73	4,28	813	51	100	0,02	--
45	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
		м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	--
46	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0055	185900,00	--	1022	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-30-1	Установка креплений под трубопроводы	15,8	107,97	1,26	1706	20	191	0,05	1
		кг		8,96	0,47	142	7	128	--	--
48	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0027	119700,00	--	323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция (ЛС2-1-2)	Тенге			1764804				
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
		П1								
49	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 3000/41W L3 Q-до3750 м3/ч; H до 630Па; N2.5 кВт	1	184093,22	--	184093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 600x300	1	6807,92	--	6808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS	2	1256,85	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x400 Zilon ZSSK-Y	1	8588,46	--	8588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	83510,52	--	83511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 341-230-05	1	12324,09	--	12324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	1	60712,71	--	60713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П2								
59	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka INT 1000-12.L1 EKO Q-до 1180 м3/ч; H до 350Па; N12,21 кВт	1	184791,47	--	184791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 400x200	1	4329,14	--	4329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П3								
61	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 4000/54W L3 Q-до 4000 м3/ч; H до 790Па; N3,7 кВт	1	256501,59	--	256502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 700x400	1	9775,48	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x600 Zilon ZSSK-Y	1	11940,05	--	11940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS 700x400	2	3386,51	--	6773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	83510,52	--	83511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 361-230-10	1	16443,75	--	16444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HУ	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	1	60712,71	--	60713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Клапан взрывозащищенный АЗЕ 103.000-00 400x400	1	8204,42	--	8204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Клапан взрывозащищенный АЗЕ 102.000-01 250x250	4	6598,45	--	26394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П4								
73	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 4000/54W L3 Q-до 4000 м3/ч; H до 790Па; N3,7 кВт	1	256501,59	--	256502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 700x400	1	9775,48	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x600 Zilon ZSSK-Y	1	11940,05	--	11940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS 700x400	2	3386,51	--	6773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	83510,52	--	83511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 361-230-10	1	16443,75	--	16444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HУ	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	1	60712,71	--	60713	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N450x450	6	1955,10	--	11731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N400x300	15	3840,37	--	57606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Клапан взрывозащищенный АЗЕ 103.000-01 500x500	2	9181,97	--	18364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П5								
86	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 4000/54W L3 Q-до 4000 м3/ч; H до 790Па; N3,7 кВт	2	256501,59	--	513003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 700x400	2	9775,48	--	19551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x600 Zilon ZSSK-Y	2	11940,05	--	23880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS 700x400	4	3386,51	--	13546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	2	83510,52	--	167021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 361-230-10	2	16443,75	--	32888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	2	2618,43	--	5237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	2	4783,00	--	9566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	2	384,04	--	768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	2	60712,71	--	121425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 2WA D200x100	2	768,07	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 2WA D600x100	5	1675,80	--	8379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П6								
98	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 4000/54W L3 Q-до 4000 м3/ч; H до 790Па; N3,7 кВт	1	256501,59	--	256502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 700x400	1	9775,48	--	9775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x600 Zilon ZSSK-Y	1	11940,05	--	11940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS 700x400	2	3386,51	--	6773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	83510,52	--	83511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 361-230-10	1	16443,75	--	16444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	1	60712,71	--	60713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П7								
108	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 3000/41W L3 Q-до3750 м3/ч; H до 630Па; N2.5 кВт	1	184093,22	--	184093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSS 600x300	1	6807,92	--	6808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x400 Zilon ZSSK-Y	1	8588,46	--	8588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Гибкая вставка Zilon ZFS 500x400	2	1256,85	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	83510,52	--	83511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 341-230-05	1	12324,09	--	12324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 80-6,3	1	60712,71	--	60713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4с 4VA N600x600	3	2374,04	--	7122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П8								
119	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 2000/27W L1 Q-до 2000 м3/ч; H до 370Па; N1,15 кВт	1	152741,86	--	152742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSA 315x600	1	4922,65	--	4923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан 500x600 Zilon ZSSK-Y	1	11940,05	--	11940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	77959,45	--	77959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 341-230-05	1	11730,58	--	11731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 40-4,0	1	43570,71	--	43571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N600x600	8	2374,04	--	18992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N300x300	7	1117,20	--	7820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 2WA D300x100	2	768,07	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		П9								
131	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Приточная установка Salda Veka 1000/14W L1 Q-до 1540 м3/ч; H до 370Па; N0,69 кВт	1	110393,09	--	110393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шумоглушитель Zilon ZSA 250x600	1	3700,72	--	3701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Воздушный клапан Salda SKM 250	1	1466,32	--	1466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Шкаф управления АБК-ЭКО-В-ПН-3-4,5-П220-Н1(клапан с подогревом)	1	77959,45	--	77959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Привод заслонки с возвратной пружиной 341-230-05	1	11730,58	--	11731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Датчик диф.давления PS-500-B	1	2618,43	--	2618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Термостат защиты TF-30-HY	1	4783,00	--	4783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Комплект креплений DBZ-05/HY	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Смесительный узел ZMR 40-2,5	1	43570,71	--	43571	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N600x600	6	2374,04	--	14244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B1								
141	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Круглый канальный вентилятор Salda Vka 250 LD	1	10508,64	--	10509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B2								
142	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Прямоугольный канальный вентилятор Salda VKS 600-350-4 L1	1	62528,16	--	62528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B3								
143	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKS 400-200-4 L3	1	28104,50	--	28105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B4;B5;B6;B9								
144	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Вентилятор вытяжной HCMN150	4	6912,66	--	27651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B7								
145	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Прямоугольный канальный вентилятор Salda VKS 600-350-4 L1	1	62528,16	--	62528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B8								
146	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Вентилятор вытяжной оконый MM-W	1	11067,24	--	11067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		B10								
147	C131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3	1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		B11								
148	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Вентилятор крышной ВКР-8 Q 5000м3/ч; H	1	101804,63	--	101805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Стакан для крепления ВКР-8	1	12079,70	--	12080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 2WA D200x100	2	768,07	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 2WA D700x200	14	2548,61	--	35680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В12								
152	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5	1	34300,00	--	34300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Стакан для крепления ВКР-4,0;5,0;6,3	1	8274,24	--	8274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В13								
154	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 160 LD	1	8169,51	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В14;В15								
155	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 100 LD	2	6284,24	--	12568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В16								
156	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 200 LD	2	10613,38	--	21227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N600x600	2	2374,04	--	4748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В17								
158	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 315 MD	1	13022,33	--	13022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N600x600	9	2374,04	--	21366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В18								
160	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 315 MD	1	13022,33	--	13022	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Прайс ТОО "АКВАГАЗ	Решетка с клапаном расхода 4VA N600x600	8	2374,04	--	18992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В21								
162	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Канальный вентилятор Salda VKA 160 MD	1	8169,51	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вытяжка с венткамеры								
		К1								
163	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Сплит система CS/CU-C24HKD	2	47830,02	--	95660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВД1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С131301-77	Вентиляторы радиальные пристенные ВРП-А-6,3 Ду-6-03Н АИР100L4	1	91600,00	--	91600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
165	Прайс ТОО "АКВАГАЗ"	Клапан противопажарный предел огнестойкости Е120 Фаер 1М КРПК.0001.02-04-400х1000Д	1	56802,52	--	56803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция	Тенге			4756902	--			--
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж и приобретение лифтов 2-1-10								
166	ПРАЙС ОАО"Могилевлифтмаш"	Лифт пассажирский ЛП-061БКЭ	1	1374984,66	--	1374985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	ПРАЙС ОАО "Могилевлифтмаш	Лифт ПГ-259М	1	551986,61	--	551987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж и приобретение лифтов	Тенге			1926971	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15191278	17226			2578
			Тенге			454564	6432			31
		Стоимость оборудования -	Тенге			1926971				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1926971				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4573702				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4573702				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4848124				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6751157				
		Всего заработная плата -	Тенге				166196			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6109409				
		Накладные расходы -	Тенге			174533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415541				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16 573 803,17				
		Оборудование	Тенге			1 926 971,00				1042
		Итого	Тенге			14 646 832,17	192376			
		Итого с временными, 1,8 %	Тенге		263643	14910475				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %	Тенге		295227	15205703	294800			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге		59642	15265344				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге		149105	15414449				
		ИТОГО:	Тенге			17341420				189
			Тенге				56602			
		Итого в текущих ценах,	Тенге			43 767 507,01				
		Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)	Тенге			8 288 080,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				35 479 426,95				1843
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				875 350,14	351402			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44 642 857,15				2885
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 357 142,86				
		Итого с НДС				50 000 000,00	543778			
		Всего:				50 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЭКО"
Зам.Руководителя _____ (подпись) Антазиев А.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Инженер по тех надзору _____ (подпись) Туйгужин Е.Е.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген.директор _____ (подпись) Мухамбедиев М.К.