ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

форма №3-КС

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	420 000 000	26 785 714,29		26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Форма 2В

Наименование стройки - Корректировка ПСД Пристрой к административному зданию департамента внутренних дел в г.

Наименование объекта - Пристрой к административному зданию ДВД

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 8
приемки выполненных работ
За март 2018 года

Нормативная трудоемкость 10753 чел.-ч
Сметная заработная плата 1939,174 тыс.тенге

Соста

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
1	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип1)	71,5	2804,99	22,79	200557	1629	39929	2,73	195
		м2		456,75	8,62	32658	616	120	0,04	3
2	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип1)	69,4	2527,79	22,79	175429	1582	38756	2,73	189
		м2		456,75	8,62	31698	598	120	0,04	3
3	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип2)	153	2411,23	22,79	368919	3487	85442	2,73	418
		м2		456,75	8,62	69883	1319	120	0,04	6
4	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип2)	82,4	2134,63	22,79	175894	1878	46016	2,73	225
		м2		456,75	8,62	37636	710	120	0,04	3
5	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип3)	281,6	2411,83	22,79	679173	6418	157258	2,73	769
		м2		456,75	8,62	128621	2427	120	0,04	12
6	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией (тип 3)	308	2134,63	22,79	657468	7019	172001	2,73	841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		456,75	8,62	140679	2655	120	0,04	13
		Итого по разделу: Стены и перегородки	Тенге			2257439				
		РАЗДЕЛ 2. Внутреняя отделка								
		Подвал								
7	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2296,7	312,63	4,07	718011	9337	329536	0,74	1700
		м2		135,68	0,97	311616	2228	105	0,05	119
		Итого по разделу: Внутреняя отделка	Тенге			718011	9337			1700
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Тип 1								
8	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1121,54	360,49	13,43	404305	15062	98827	0,45	505
		м2		66,60	5,04	74695	5653	123	0,02	28
9	Е0111-11-6К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1121,54	262,24	2,68	294113	3006	4856	0,02	20
		м2		2,52	1,00	2826	1122	123	--	5
		Итого по разделу: Полы	Тенге			698418	18068			524
		РАЗДЕЛ 4.Шахта лифта и машинное отделение								
		Пассажирский лифт								
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	17	--	90	--	--
		Грузовой лифт								
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
12	Е0106-22-1	Устройство плиты покрытия шахты	0,44	13595,10	241,10	5982	106	635	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	564	40	105	0,44	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0861	65900,00	--	5674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Шахта лифта и машинное отделение	Тенге			11765	106			4
		РАЗДЕЛ 5. Отопление и вентиляция (ЛС2-1-2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	423,2	439,78	12,19	186114	5159	160922	1,64	694
		м		292,50	4,57	123786	1934	128	0,02	9
15	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	423,2	67,00	--	28354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	271,4	336,95	7,90	91448	2144	81533	1,29	350
		м		231,75	2,95	62897	801	128	0,01	4
17	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	271,4	107,00	--	29040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	191,82	310,32	5,28	59525	1013	46781	1,05	201
		м		188,55	1,98	36168	380	128	0,01	2
19	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	191,82	180,00	--	34528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	230	412,02	6,65	94764	1530	74925	1,40	322
		м		252,00	2,50	57960	575	128	0,01	3
21	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	281,00	--	64630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	50	402,02	9,63	20101	482	14040	1,22	61
		м		215,78	3,60	10789	180	128	0,02	1
23	С130804-1917 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	431,00	--	21550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	75	465,38	9,63	34903	722	21060	1,22	92
		м		215,78	3,60	16184	270	128	0,02	1
25	С130804-1918 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	746,00	--	55950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел								
26	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	24679,34	160,26	49359	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
27	Е0116-15-3	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
28	Прайс ТОО "Виаст"	Универсальный клапан VFG 2 д-65мм для регуляторов перепада давления	1	199943,46	--	199943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
30	Прайс ТОО "Виаст"	Регулирующий блок AFP-9 для регулятора давления	1	104510,35	--	104510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс ТОО "Виаст"	Импульсная трубка AF (медь) дл. 1,5м	2	5236,86	--	10474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
33	Прайс ТОО "Виаст"	Регулирующий клапан VB 2 д-32мм разгружинный с эл. приводом	1	45909,84	--	45910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс ТОО "Виаст"	Эл. привод AMV 20	1	59944,64	--	59945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
36	Прайс ТОО "Виаст"	Насос циркуляционный DAB A 50/180XM	2	19900,08	--	39800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры с клемной панелью и ключом	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
38	Прайс ТОО "Виаст"	электронный регулятор температуры ECL Comfort 210	1	47131,78	--	47132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс ТОО "Виаст"	Клемная панель ECL Comfort 210	1	6458,80	--	6459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс ТОО "Виаст"	Ключ А230	1	15710,59	--	15711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - датчик температуры	4	193,78	--	775	--	591	1,00	4
		шт		164,25	--	657	--	90	--	--
42	С130905-1203 Изм. и доп.вып.18	Датчик температуры внутреннего воздуха	1	2792,00	--	2792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С130905-1199 Изм. и доп.вып.18	Датчик наружной температуры для регулятора температуры систем отопления	1	4288,00	--	4288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс ТОО "Виаст"	Датчик погружной ESMU (медь)	2	11870,22	--	23740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс ТОО "Виаст"	Гильза дл. 100мм	2	9915,13	--	19830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
47	С130904-167 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые DN 100 мм	4	10298,00	--	41192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552,00	--	4416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
50	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер ультрозвуковой наружный диаметр трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		648,00	--	1296	--	90	--	--
51	Прайс ТОО "Виаст"	Ультрозвуковой расходометр д-65 мм SONO 1500 CT	2	127430,36	--	254861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс ТОО "Виаст"	Термопреоразователь PT500	2	8902,67	--	17805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс ТОО "Виаст"	Гильза для PT500	2	1047,37	--	2095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	E0116-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	11	891,93	90,13	9811	991	6780	2,60	29
		1шт		447,75	33,75	4925	371	128	0,16	2
55	C130904-55	Краны шаровые Dy 80 мм	2	6680,00	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	C130904-35	Краны шаровые Dy 65 мм	9	2620,00	--	23580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	C130903-21	Клапаны обратные, Dy 65 мм	3	3200,00	--	9600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	C130905-1122 Изм. и доп.вып.18	Фильтр сетчатый со сливным краном DN 65	1	6791,00	--	6791	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	859,96	1,62	13759	26	854	0,23	4
		комплект		41,72	--	667	--	128	--	--
60	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
61	C131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
63	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
64	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	4	801,76	15,99	3207	64	625	0,66	3
		м		116,10	5,99	464	24	128	0,03	--
65	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	12	11,13	--	134	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	4	331,00	--	1324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	21,80	0,05	46	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
68	Е0113-26-21к=2	Масляно-битумное покрытие в 2 слоя	2,1	39,28	0,04	82	--	12	0,03	--
		м2		6,26	--	13	--	90	--	--
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция (ЛС2-1-2)	Тенге			1818305	13658			1832
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование и электроосвещение (ЛС2-1-4)								
		Монтажные работы								
69	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4630	26,92	--	124640	--	123760	0,15	704
		м		24,75	--	114593	--	108	--	--
70	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	270	78,15	8,23	21101	2222	19768	0,39	105
		м		63,68	4,11	17194	1110	108	0,02	5
71	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	180	72,13	6,92	12984	1246	9809	0,29	51
		м		46,13	4,33	8303	779	108	0,02	3
72	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	225	80,57	8,47	18129	1906	13776	0,32	73
		м		51,75	4,94	11644	1112	108	0,02	5
73	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	7950	16,24	1,95	129069	15464	124456	0,08	655
		м		13,34	1,16	106053	9184	108	0,01	41
74	Е0121-3-1	Прокладка гофротрубы диам. до 25 мм	7500	36,51	--	273825	--	213273	0,16	1215
		м		26,33	--	197475	--	108	--	--
		Материалы и оборудование								
75	С151601-1249Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,315	756724,00	--	238368	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-1248Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,275	506825,00	--	139377	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С151601-1247Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,17	317272,00	--	53936	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1246Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,195	186563,00	--	36380	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1245Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,345	128122,00	--	44202	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1244Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,245	83028,00	--	20342	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1210Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	240578,00	--	13232	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-1209Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	140962,00	--	15506	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	1,125	98287,00	--	110573	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	3,26	62459,00	--	203616	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	5,25	39710,00	--	208478	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1180Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	27789,00	--	3057	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,095	223406,00	--	21224	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
88	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,22	162386,00	--	35725	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
89	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,275	103179,00	--	28374	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
90	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,17	61302,00	--	10421	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
91	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,195	37410,00	--	7295	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
92	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,17	37410,00	--	6360	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
93	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	270	148,00	--	39960	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
94	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,8	777,00	--	1399	--	--	--	--
		10м	--	--	--	--	--	--	--	--
95	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	2,25	2130,00	--	4793	--	--	--	--
		10м	--	--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	75	664,00	--	49800	--	--	--	--
		10м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1872163	20838			2803
			Тенге			455261	12184			54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2519624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3109
		Сметная заработная плата -	Тенге				543171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1(ЛС6-1)							
97	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	58881,69	25695,31	5888	2570	5185	194,00	19
		км		33075,00	6813,45	3308	681	130	26,38	3
98	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,01	6470,00	--	6535	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
100	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	--	130	--	--
102	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование и электроосвещение (ЛС2-	Тенге			42208	2691			25
		ИТОГО:				7458065	85623			9362
						1588445	34948			272
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				507330				
		На общестроительные работы				979765				
		На сантехнические работы				383890				
		Всего накладных расходов:				1870984				
		Итого с накладными				9329050				
		- заработная плата				280648				
		- трудоемкость				935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				559743				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 886 705,69				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				9 886 705,69				
		Оборудование								
		Итого				9 886 705,69				
		Итого с временными, 1,8 %			177961	10064666				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			199280	10263947				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			40259	10304205				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			100647	10404852				
		ИТОГО:				10404852				
		Итого в текущих ценах,				26 260 504,20				
		Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				4 972 848,03				
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				21 287 656,17				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525 210,08				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 785 714,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 214 285,71				
		Итого с НДС				30 000 000,00				
		Всего:				30 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех.надзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.К.
(подпись)