форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

С П РА В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	274 803 328	76 342 257,14		76 342 257,14					9 161 070,86	85 503 328

ЗАКАЗЧИК

ГУ Управление строительства ЗКО"

Зам Руководителя _____ Антазиев А.С.

подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т № 5

приемки выполненных работ

За октябрь 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
1	100	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного										
				618,75	8365,16	337,41	5175943	208772	653827	4,76	2945		
			м3		769,50	126,00	476128	77963	118	0,62	384		
2	101	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного										
				268,75	8393,46	337,41	2255742	90679	252590	4,38	1177		
			м3		670,50	126,00	180197	33863	118	0,62	167		
3	104	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного										
				67,4	1033,56	34,37	69662	2317	16055	1,21	82		
			м2		189,00	12,87	12739	867	118	0,06	4		
4	105	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т										
				292	105,66	66,43	30852	19399	19500	0,15	43		
			шт		23,85	23,85	6964	6964	140	0,11	31		
5	106	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/										
				23,7	25800,00	--	611460	--	--	--	--		
			м3		--	--	--	--	--	--	--		
6	107	Е0106-18-9	Устройство монолитных перемычек из бетона В15										
				0,57	15031,08	367,51	8568	209	1401	13,10	7		
			м3		2202,75	138,83	1256	79	105	0,68	--		
7	108	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм										
				0,0151	65000,00	--	982	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	109	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
				0,0111	68200,00	--	757	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9	110	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				0,0174	67700,00	--	1178	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	15,3	59479,65	422,15	910039	6459	151924	56,40	863
			т		8257,50	157,50	126340	2410	118	0,77	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9065182	327835			5118
				Тенге			803623	122146			597
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10770109				
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие 1 этажа								
11	126	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
				58,6	13595,10	241,10	796673	14128	84516	8,06	472
			м3		1282,50	91,08	75155	5337	105	0,44	26
12	128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				1,4089876	67700,00	--	95388	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	129	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				0,23128	58700,00	--	13576	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	130	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				0,07104	60500,00	--	4298	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	131	Е0106-18-2	Устройство опоясывающих балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
				5,2	15840,04	407,30	82368	2118	13862	14,40	75
			м3		2385,00	153,86	12402	800	105	0,75	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	132	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
				0,40535	61300,00	--	24848	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,2091	62000,00	--	12964	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	134	Е0106-12-3	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм								
				14	150,83	14,90	2112	209	923	0,21	3
			1стык		57,15	5,63	800	79	105	0,03	--
19	135	Е0109-51-6	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 40 мм								
				1,8	2086,13	585,38	3755	1054	2490	5,36	10
			м		1316,25	220,50	2369	397	90	1,08	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1035982	17509			560
				Тенге			90726	6613			32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1206040				
			РАЗДЕЛ 3. Перекрытие 2 этажа								
20	136	Е0106-18-3	Устройство главных балок для перекрытий при высоте балок до 800 мм								
				68,64	14699,04	367,51	1008942	25226	158384	12,00	824
			м3		2058,75	138,83	141313	9529	105	0,68	47
21	137	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				4,98	60500,00	--	301290	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	138	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				4,5384	58700,00	--	266404	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	139	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм								
				6,90505	55500,00	--	383230	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	140	Е0106-18-2	Устройство второстепенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
				17,71	15840,04	407,30	280527	7213	47211	14,40	255
			м3		2385,00	153,86	42238	2725	105	0,75	13
25	141	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				1,12563	62000,00	--	69789	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26	142	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				0,3233	60500,00	--	19560	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	143	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
				1,67575	61300,00	--	102723	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28	144	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
				188,2	13595,10	241,10	2558598	45375	271433	8,06	1517
			м3		1282,50	91,08	241367	17141	105	0,44	84
29	145	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,1778	62000,00	--	11024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				12,4014	67700,00	--	839575	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	147	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				0,33732	58700,00	--	19801	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	148	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				0,1764	60500,00	--	10672	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	149	Е0106-18-2	Устройство опоясывающих балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
				7,32	15840,04	407,30	115949	2981	19514	14,40	105
			м3		2385,00	153,86	17458	1126	105	0,75	6
34	150	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
				0,76835	61300,00	--	47100	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	151	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,3977	62000,00	--	24657	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	152	Е0106-12-3	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм								
				54	150,83	14,90	8145	805	3560	0,21	12
			1стык		57,15	5,63	3086	304	105	0,03	1
37	153	Е0109-51-6	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 40 мм								
				6,8	2086,13	585,38	14186	3981	9405	5,36	36
			м		1316,25	220,50	8951	1499	90	1,08	7
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6082171	85581			2749
				Тенге			454412	32325			158
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6987179				
			РАЗДЕЛ 4. Перекрытие 3 этажа								
38	154	Е0106-18-3	Устройство главных балок для перекрытий при высоте балок до 800 мм								
				68,6	14699,04	367,51	1008354	25211	158292	12,00	823
			м3		2058,75	138,83	141230	9524	105	0,68	47
39	155	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				4,76501	60500,00	--	288283	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	156	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				5,01004	58700,00	--	294089	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	157	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 36 мм								
				8,53504	55500,00	--	473695	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	158	Е0106-18-2	Устройство второстепенных балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
				17,24	15840,04	407,30	273082	7022	45958	14,40	248
			м3		2385,00	153,86	41117	2653	105	0,75	13
43	159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,58342	62000,00	--	36172	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	160	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				0,28778	60500,00	--	17411	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	161	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
				0,86794	61300,00	--	53205	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	162	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
				187,2	13595,10	241,10	2545003	45134	269991	8,06	1509
			м3		1282,50	91,08	240084	17050	105	0,44	83
47	163	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,1778	62000,00	--	11024	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	164	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
				11,25768	67700,00	--	762145	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	165	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				0,14978	58700,00	--	8792	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	166	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
				1,60256	60500,00	--	96955	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	167	Е0106-18-2	Устройство опоясывающих балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм								
				7,32	15840,04	407,30	115949	2981	19514	14,40	105
			м3		2385,00	153,86	17458	1126	105	0,75	6
52	168	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
				0,76835	61300,00	--	47100	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	169	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
				0,3977	62000,00	--	24657	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	170	Е0106-12-3	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 40 мм								
				66	150,83	14,90	9954	983	4351	0,21	14
			1стык		57,15	5,63	3772	372	105	0,03	2
55	171	Е0109-51-6	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами при толщине металла до 40 мм								
				8,32	2086,13	585,38	17357	4870	11507	5,36	45
			м		1316,25	220,50	10951	1835	90	1,08	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6083227	86202			2744
				Тенге			454613	32559			159
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			6988410				
			РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
			ЛК-1								
56	190	Е0109-25-1	Монтаж балок								
				0,18554	5030,50	2020,02	933	375	463	14,10	3
			т		2272,50	502,43	422	93	90	1,79	--
57	191	С12021-237	Стоимость балок БП,БЛ								
				0,18554	154400,00	--	28647	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	192	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок								
				0,416	14163,50	241,10	5892	100	600	8,06	3
			м3		1282,50	91,08	534	38	105	0,44	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	193	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
				0,0672	68200,00	--	4583	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	194	Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
				0,50444	13711,47	5475,87	6917	2762	2993	28,90	15
			т		5040,00	1552,87	2542	783	90	5,46	3
61	195	С12021-146	Косоуры								
				0,50444	108500,00	--	54732	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	197	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
				57,12	206,06	12,56	11770	717	14774	1,08	62
			м		180,00	4,75	10282	271	140	0,02	1
63	198	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
				57,12	1330,00	--	75970	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Лестницы ЛК2								
64	203	Е0109-25-1	Монтаж балок								
				0,27831	5030,50	2020,02	1400	562	695	14,10	4
			т		2272,50	502,43	632	140	90	1,79	--
65	204	С12021-237	Стоимость балок БП,БЛ								
				0,27831	154400,00	--	42971	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	205	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок								
				0,832	14163,50	241,10	11784	201	1200	8,06	7
			м3		1282,50	91,08	1067	76	105	0,44	--
67	206	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
				0,0672	68200,00	--	4583	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	207	Е0109-29-1	Монтаж косоуров								
				0,50444	13711,47	5475,87	6917	2762	2993	28,90	15
			т		5040,00	1552,87	2542	783	90	5,46	3
69	208	С12021-146	Косоуры								
				0,50444	108500,00	--	54732	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
70	209	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
				57,12	206,06	12,56	11770	717	14774	1,08	62
			м		180,00	4,75	10282	271	140	0,02	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	210	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
				57,12	1330,00	--	75970	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			399570	8197			169
				Тенге			28303	2456			10
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			464347				
			РАЗДЕЛ 6. Шахта лифта и машинное отделение.								
			Пассажирский лифт								
72	387	Е0108-6-3	Кладка стен шахты из силикатного кирпича	26,925	8635,16	337,41	232502	9085	28451	4,76	128
			м3		769,50	126,00	20719	3393	118	0,62	17
73	388	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	105,66	66,43	2113	1329	1336	0,15	3
			шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
74	389	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,77	25800,00	--	19866	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
75	390	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,1725	93997,62	304,24	16215	52	6011	198,00	34
			1т		33075,00	114,75	5705	20	105	0,56	--
			Грузовой лифт								
76	392	Е0108-6-3	Кладка стен шахты из силикатного кирпича	12,975	8635,16	337,41	112041	4378	13711	4,76	62
			м3		769,50	126,00	9984	1635	118	0,62	8
77	393	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	105,66	66,43	634	399	401	0,15	1
			шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
78	394	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,25	25800,00	--	6450	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
79	395	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,16462	93997,62	304,24	15474	50	5737	198,00	33
			1т		33075,00	114,75	5445	19	105	0,56	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			405294	15293			261
				Тенге			42473	5686			28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			488598				
			РАЗДЕЛ 7. Сети теплоснабжения (ЛС 6-2)								
80	1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18,4	408,11	169,61	7509	3121	5936	1,55	29

1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				м3		238,50	4,07	4388	75	133	0,01	--
81	2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,8	27,84	26,18	106	99	33	0,01	--
				м3		1,66	7,20	6	27	97	0,03	--
82	3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,33	218,93	--	291	--	329	1,54	2
				м3		218,93	--	291	--	113	--	--
83	4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (уширение траншеи)		14,7	27,84	26,18	409	385	126	0,01	--
				м3		1,66	7,20	24	106	97	0,03	--
84	5	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0,5	353,70	--	177	--	200	2,27	1
				м3		353,70	--	177	--	113	--	--
85	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1,98	134,10	--	266	--	300	0,97	2
				м3		134,10	--	266	--	113	--	--
86	7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		4,62	6,48	6,48	30	30	9	--	--
				м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
87	8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		4,62	21,55	4,52	100	21	76	0,11	--
				м3		17,03	--	79	--	97	--	--
			Демонтажные работы									
88	9	Е0107-61-1к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		1,76	905,15	451,55	1593	795	1503	3,33	6
				м3		453,60	156,39	798	275	140	0,75	1
89	10	Е0124-2-4 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		0,004	86164,34	31489,34	345	126	337	494,00	2
				км		54675,00	10221,30	219	41	130	88,49	--
90	11	Е0106-33-1к=0,6	Демонтаж монолитных вставок		0,5	2481,63	806,28	1241	403	1025	16,06	8
				м3		1675,35	277,97	838	139	105	1,77	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	12	Е0124-13-3к=0,6	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	733,76	398,96	1468	798	1115	3,05	6
			компл		334,80	93,96	670	188	130	0,65	1
			Наружные сети								
92	13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	3,4	1023,70	97,07	3481	330	596	0,78	3
			м3		112,50	36,00	383	122	118	0,18	1
93	14	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,27	1986,57	564,43	14442	4103	7761	3,33	24
			м3		567,00	195,49	4122	1421	140	0,75	5
94	15	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	3,9	19800,00	--	77220	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
95	16	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,09	19800,00	--	1782	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
96	17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,96	20400,00	--	60384	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
97	18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП1,ОП2	0,32	19100,00	--	6112	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
98	19	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 (монолитная бетонная вставка) мм	0,5	12060,36	1327,03	6030	664	1362	12,49	6
			м3		2137,50	456,24	1069	228	105	1,72	1
99	20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная каналов	89	245,44	3,82	21844	340	4074	0,21	19
			м2		37,35	1,44	3324	128	118	0,01	1
100	21	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой рубероидом РМ-350	37,6	440,27	7,14	16554	268	1099	0,14	5
			м2		22,10	2,68	831	101	118	0,01	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	22	Е0124-1-1	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 25-32 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,044	124998,88	45997,13	5500	2024	5153	415,00	18
			км		73125,00	16970,25	3218	747	130	88,16	4
102	23	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	22,22	216,00	--	4800	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
103	24	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	22,22	168,00	--	3733	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
104	25	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,045	245686,47	73762,47	11056	3319	7144	550,00	25
			км		98325,00	23793,75	4425	1071	130	119,64	5
105	26	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	45,45	806,00	--	36633	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
106	27	С12021-262	Опоры скользящие	0,0335	107900,00	--	3615	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	28	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0238	107900,00	--	2568	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,7	21,80	0,05	495	1	119	0,03	1
			м2		5,81	0,02	132	--	90	--	--
109	30	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумной краской за 2 раза	22,7	39,28	0,04	892	1	128	0,02	--
			м2		6,26	--	142	--	90	--	--
110	31	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	99	352,95	8,47	34942	839	5770	0,33	33
			м		55,13	3,15	5458	312	100	0,02	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	99	114,31	6,39	11317	633	3209	0,19	19
			м		29,93	2,48	2963	246	100	0,01	1
112	33	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0318	314500,00	--	10001	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
113	34	Е0122-33-5	Установка сальниковт	0,046	121294,13	49389,75	5580	2272	4870	312,70	14
			т		62775,00	18657,00	2888	858	130	91,12	4
114	35	С12021-245	Стоимость сальников	0,046	172800,00	--	7949	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
115	36	Е0116-30-1	Заделка сальников	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
			1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--
			Транзитный трубопровод								
116	37	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	230	1240,75	20,80	285373	4784	40713	0,73	167
			м		130,50	7,79	30015	1792	128	0,04	9
117	38	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	114	422,48	3,96	48163	451	7834	0,30	34
			м		52,20	1,49	5951	170	128	0,01	1
118	39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	114	343,48	3,96	39157	451	7834	0,30	34
			м		52,20	1,49	5951	170	128	0,01	1
119	40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	228	10,99	--	2506	--	3120	0,05	11
			м		10,69	--	2437	--	128	--	--
120	41	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	230	11,13	--	2560	--	3147	0,05	12
			м		10,69	--	2459	--	128	--	--
121	42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,3	21,80	0,05	2143	5	516	0,03	3
			м2		5,81	0,02	571	2	90	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	43	Е0113-26-21к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумной краской за 2 раза								
				98,3	39,28	0,04	3862	4	554	0,02	2
			м2		6,26	--	615	--	90	--	--
123	44	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
				458	340,63	8,47	156009	3879	26692	0,33	151
			м		55,13	3,15	25250	1443	100	0,02	7
124	45	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
				458	114,31	6,39	52355	2927	14844	0,19	88
			м		29,93	2,48	13708	1136	100	0,01	5
125	46	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/								
				0,228	314500,00	--	71706	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
126	47	Е0116-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
				2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
127	48	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный PN 16, DN 100								
				2	5988,00	--	11976	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1041136	33253			737
				Тенге			125767	10874			52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1273527				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				28 178 208,00				
			Оборудование								
			Итого				28 178 208,00				
			Итого с временными, 1,8 %			507208	28685416				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			567971	29253387				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			114742	29368129				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			286854	29654983				
			ИТОГО:				29654983				
			Итого в текущих ценах,				74 845 350,14				
			Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				14 173 168,55				
			Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				60 672 181,59				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 496 907,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				76 342 257,14				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				9 161 070,86				
			Итого с НДС				85 503 328,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				85 503 328,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Инженер по тех надзору _____ Туйгужин Е.Е.
(подпись)