ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

форма №3-КС

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/60	13.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)	390 000 000	26 785 714,29		26 785 714,29					3 214 285,71	30 000 000

ЗАКАЗЧИК

Управление строительства

зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Форма 2В

Наименование стройки - Корректировка ПСД Пристрой к административному зданиию департамента внутренних дел в г. Уральске

Наименование объекта - Пристрой к административному зданию ДВД

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристроя к административному зданию департамента внутренних дел ЗКО (корректировка)

А К Т №7
приемки выполненных работ
За февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы ЛК1								
1	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	36	4204,2	7,69	151351	277	12167	1,34	48
		м		238,5	2,9	8586	104	140	0,01	1
2	E0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров балок	80,2	1030,29	4,92	82629	395	18385	1,28	103
		м2		216,45	1,87	17359	150	105	0,01	1
3	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,8	0,05	196	0	47	0,03	0
		м2		5,81	0,02	52	0	90	0	0
4	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	20,36	0,02	183	0	34	0,02	0
		м2		4,16	0	37	0	90	0	0
		Итого по разделу: Лестницы ЛК1				234360				
		Раздел: Лестницы ЛК2								
5	E0106-22-1	Устройство лестничных площадок	0,52	14163,5	241,1	7365	125	750	8,06	4
		м3		1282,5	91,08	667	47	105	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0417	68200,00	--	2844				
		т								
7	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,3175	13711,47	5475,87	4354	1739	1884	28,9	9
		т		5040	1552,87	1600	493	90	5,46	2
8	С12021-146	Косоуры	0,3175	108500		34451				
		т								
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0233	64092,87	304,24	1493	7	84	20	0
		1т		3330	114,75	78	3	105	0,56	0
10	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	36	206,06	12,56	7418	452	9311	1,08	39
		м		180	4,75	6480	171	140	0,02	1
11	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	36	1330		47880				
		м								
12	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	45	4204,2	7,69	189189	346	15208	1,34	60
		м		238,5	2,9	10733	130	140	0,01	1
13	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров балок	100,2	1030,29	4,92	103235	493	22969	1,28	128
		м2		216,45	1,87	21688	187	105	0,01	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	21,8	0,05	240	1	58	0,03	0
		м2		5,81	0,02	64	0	90	0	0
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11	20,36	0,02	224	0	41	0,02	0
		м2		4,16	0	46	0	90	0	0
		Итого по разделу: Лестницы ЛК2				431313				
		Раздел: Окна								
16	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	216,6	348,93	18,88	75579	4089	46158	1,02	222
		м2		171,01	6,57	37041	1424	120	0,03	7
17	Е0110-22-1	Установка подоконных досок	8,82	245	10,41	2161	92	1918	1,11	10
		м2		177,3	3,94	1564	35	120	0,02	0
18	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	307,76	130,87	5,58	40277	1717	35517	0,59	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		94,05	2,12	28945	652	120	0,01	3
19	Е0110-22-3	Установка подоконных досок	180,8	89,47	3,84	16176	694	14324	0,4	73
		м2		64,58	1,44	11676	260	120	0,01	1
20	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	214,6	3680		789728				
		м								
		Итого по разделу: Окна				923921				
		Раздел: Наружная отделка								
21	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1472,3882	125,15	0,62	184271	913	120021	0,43	639
		м2		68,85	0,23	101374	339	118	--	2
22	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1472,3882	55,31	--	81432	--	36451	0,07	97
		м2		20,98	--	30891	--	118	--	--
23	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1791,82	48,01	1,24	86018	2217	29433	0,08	143
		м2		13,33	0,47	23882	851	119	0	3
24	Е0115-67-1	Теплоизоляция стен	1791,82	8,11	0,23	14532	412	14995	0,06	100
		м2		7,88	0,09	14120	161	105	0	1
25	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Минераловатные плиты Венти Баттс ROCKwOOOI	242,254064	7402		1793165				
		м3								
26	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	13002,848	11,2		145632				
		шт								
27	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1441,806	2962,71	3,99	4271653	5753	709064	2,7	3893
		м2		467,15	1,22	673540	1759	105	0	7
		Итого по разделу: Наружная отделка				6668525				
		ИТОГО:				8225498	19826			5875
						1002548	6800			30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1113588				
		На металломонтажные работы				1884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				1115472				
		Итого с накладными				9327028				
		- заработная плата				167321				
		- трудоемкость				558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				559622				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 886 705,69				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				9 886 705,69				
		Оборудование								
		Итого				9 886 705,69				
		Итого с временными, 1,8 %			177961	10064666				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			199280	10263947				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			40259	10304205				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			100647	10404852				
		ИТОГО:				10404852				
		Итого в текущих ценах,				26 260 504,20				
		Итого в текущих ценах 2014г, к = 2,38967 (20%)				4 972 848,03				
		Итого в текущих ценах 2015г., к = 2,55744(80%)				21 287 656,17				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				525 210,08				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 785 714,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 214 285,71				
		Итого с НДС				30 000 000,00				
		Всего:				30 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"
(Зам.Руководитель) (подпись) Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Ген. директор (подпись) Мухамбедиев М.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Инженер по тех надзору (подпись) Туйгужин Е.Е.