Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 25/4 от 21.01.2020 г. к договору № 25 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 25/1 от 12.06.2018 г, № 25/2 от 2019-01-04, № 25/3 от 24.05.2019 г.)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

АКТ № 31
приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - Пятирыжск км 0-6,2 (6,2 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км разметки	1,29	17622,48	9412,40	22733	12142	6981	7633	32795
					2798,4	2680,61	3610	3458	–	2429	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	4,1022						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2,451						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	4626					
					1,1223	1548	1737				

3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	7516					
			1,33	1295	1721					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	6353					
			13,545							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	628					
			0,001032							
2 1291-0234-0101 СРД-234-01-01	Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения прерывистой линии разметки НР = 108 %	км разметки	1,29	888,37	888,37	1146	1146	0	595	1881
				–	427,35	–	551	–	139	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,4257						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2692	1146					
			0,4257	1295	551					
3 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (30 % от объема краски-3,15 кг/км разметки)	кг	4,063	307	0	1247	0	1247	0	1347
				–	0	–	0	–	100	
	Итого по смете					**36 023**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 228
Накладные расходы, тенге	8 229
- в т.ч. зарплата, тенге	741
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 668
Итого в текущих ценах, тенге	36 023
НДС 12%, тенге	4 323
Всего по смете, тенге	40 346

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.