Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 30 апреля 2020 года
за апрель месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
			чел-ч	0,1	90,12						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					
				45,06	1295	58353					

2 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	1499,3	658,63	323,04	987484	484334	–	795033	1925118
				335,59	155,4	503150	232991	–	142601	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	554,741						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	179,916						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	484334					
			179,916	1295	232991					
3 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	300,4	2267,98	2267,98	681301	681301	–	132044	878413
				–	407	–	122263	–	65068	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	66,088						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	681301					
			66,088	1850	122263					
4 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	26,1	13607,89	13607,89	355166	355166	–	68835	457921
				–	2441,99	–	63736	–	33920	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	34,452						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	355166					

			34,452	1850	63736					
5 1291-0242-0101 СРД-242-01-01	Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи НР = 108 %	100 шт	2,42	3528,26	0	8538	0	–	9221	19181
				3528,26	0	8538	0	–	1421	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,89	9,4138						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
6 1291-0243-0101 СРД-243-01-01	Очистка от пыли и грязи километровых столбов НР=108%	100 шт	0,66	9506,06	–	6274	–	–	6776	14094
				9506,06	–	6274	–	–	1044	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	10,48	6,9168						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	2,4	1659,81	–	3984	–	–	4302	8949
				1659,81	–	3984	–	–	663	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	4,392						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 1212-0103-0111	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	84,65	670,17	0,27	56730	23	7747	35259	99348
				578,38	0,13	48960	11	–	7359	
0101-0102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,592	50,1128						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00847						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш,-час	0,0001	2692	23					

			0,008465	1295	11					
2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	90	8					
			0,08465							
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,156	458	6048					
			13,20540							
2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0394	507	1691					
			3,335210							
9 1291-0225-0101 СРД-225-01-01	Замена километровых указателей НР = 108 %	знак	5	2745,00	20,14	13725	101	12051	1698	16657
				314,50	0	1573	0	–	1234	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,29	1,45						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш,-час	0,06	336	101					
			0,30	0	0					
2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (2401-0201-0191–>2401-0201-0146)	шт.	1	2384	11920					
			5							

2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 (2113-0201-0303–>2113-0201-0315)	кг	0,14	187	131					
			0,70							
10 1291-0090-0101 СРД-90-01-01	Заливка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную с использованием леек НР = 108 %	100 м трещин	25	20977,44	396,92	524436	9923	394283	129847	706626
				4809,16	–	120229	0	–	52343	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	4,83	120,75						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш,-час	0,54	735	9923					
			13,5	0	0					
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,103	1102	2838					
			2,575							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10609	147590	391446					
			2,65225							
11 4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2,65225	1054		2795		–	0	3019
				0		0		–	224	

12	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	686,9327	32		21982		–	0	23740
					0		0		–	1759	
13	4102-0103-1902	Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3,8625	2867		11074		–	0	11960
					0		0		–	886	
14	4102-0103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=78,000	т·км	301,275	16		4820		–	0	5206
					0		0		–	386	
15	1291-0125-0202 СРД-125-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 1 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	30	4380,40	1557,73	131412	46732	53023	52587	198719
					1055,24	567,83	31657	17035	–	14720	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,06	31,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,444	13,32						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,086	55	142					

			2,58	0	0
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,08	1020	2448
			2,40	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,034	2394	2442
			1,020	1084	1106
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,1	2792	8376
			3,0	1295	3885
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,19	3325	18953
			5,70	1295	7382
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,12	3992	14371
			3,60	1295	4662
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	50676
			3,180		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	2347
			0,01590		

16	1291-0127-0202 СРД-127-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	82	3517,00	1032,80	288394	84690	144930	96992	416217
					716,75	378,46	58774	31034	–	30831	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,72	59,04						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	24,272						
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,058	55	262					
				4,756	0	0					
	3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,049	1020	4098					
				4,018	0	0					
	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,023	2394	4515					
				1,886	1084	2044					
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,071	2792	16255					
				5,822	1295	7539					
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,12	3325	32718					
				9,84	1295	12743					
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,082	3992	26842					

			6,724	1295	8708					
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	138516					
			8,692							
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	6414					
			0,04346							
17 1291-0128-0202 СРД-128-02-02	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 10 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	97	3265,47	900,74	316751	87372	171442	97153	447016
				597,29	330,10	57937	32020	–	33112	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,6	58,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,258	25,026						
3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш,-час	0,049	55	261					
			4,753	0	0					
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,043	1020	4254					
			4,171	0	0					

	3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,019	2394	4412				
				1,843	1084	1998				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш,-час	0,06	2792	16249				
				5,820	1295	7537				
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,11	3325	35478				
				10,67	1295	13818				
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,069	3992	26718				
				6,693	1295	8667				
	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	163854				
				10,282						
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	7588				
				0,05141						
18	1291-0129-0102 СРД-129-01-02	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без разломки, при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 25 м2 (способ II) НР = 108 %	м2 площади фактического ремонта	102	2424,71	398,42	247320	40639	180279	43974	314598
					258,84	140,34	26402	14315	–	23304	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,26	26,52	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	11,22	
3201-0201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш,-час	0,015	1020	1561
			1,530	0	0
3304-0102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу, 29 кВт (40 л.с.)	маш,-час	0,01	2394	2442
			1,020	1084	1106
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш,-час	0,06	3325	20349
			6,12	1295	7925
3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш,-час	0,04	3992	16287
			4,08	1295	5284
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0502-9100->2102-0502-0102)	т	0,106	15936	172300
			10,812		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2102-0599-9101->2113-0104-0502)	т	0,00053	147590	7979
			0,05406		

19	4105-0201-1020	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,16483	1054	174	–	0	188
					0	0	–	14	
20	4105-0201-1991	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=259,000	т·км	42,6910	32	1366	–	0	1475
					0	0	–	109	
21	4102-0101-1065	Перевозка строительных грузов (смесь асфальтобетонная) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 65 км	т	32,966	1710	56372	–	0	60882
					0	0	–	4510	

Итого по смете	6 027 845
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	965 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 427 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	338 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	963 755
- перевозка грузов, тенге	98 583
Накладные расходы, тенге	1 642 248
- в т.ч. зарплата, тенге	147 802
Сметная прибыль (8 %), тенге	446 507
Итого в текущих ценах, тенге	6 027 845

НДС 12 %	723 341
Всего	6 751 186

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.